

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BARRIO CANTU EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA.
LOCALIDAD: NAVOJOA

PROGRAMA: FISMDF 2017
IMPORTE TOTAL APROBADO: \$1,200,532.91
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1,200,532.91


| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | PRECOLADOS DEL MAYO, SA DE CV |
| NUMERO DE CONTRATO: | No. MNA-2017-61415-229 |
| FECHA DE INICIO: | 05 de Julio de 2017 |
| FECHA DE TERMINO: | 10 de Julio de 2017 |
| FECHA DE TERMINO: | 05 de Septiembre de 2017 |

| CLAVE | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | SEGUN PRESUPUESTO | | | | ESTIMACION 1 | | ESTIMACION 2 | | TOTAL EJERCIDO REAL | |
|----------------------|---|-------------------|----------|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|--------------|---------|-----------------------|---------|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO SIVA | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |
| 1 | MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION | LOTE | 1.00 | 43,704.41 | \$ | 43,704.41 | 1.00 | \$43,704.41 | 1.00 | \$43,704.41 | |
| 2 | INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION | LOTE | 1.00 | 9,125.83 | \$ | 9,125.83 | 0.50 | \$9,125.83 | 1.00 | \$9,125.83 | |
| 3 | EXCAVACION DE FOSAS PARA LODOS | LOTE | 1.00 | 6,936.73 | \$ | 6,936.73 | 1.00 | \$6,936.73 | 1.00 | \$6,936.73 | |
| 4 | LOGOS DE PERFORACION | M3 | 100.00 | 462.39 | \$ | 46,239.00 | 100.00 | \$46,239.00 | 100.00 | \$46,239.00 | |
| 5 | PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4" EN CUALQUIER MATERIAL DE 0 A 120M | ML | 120.00 | 2,602.68 | \$ | 312,321.60 | 120.00 | \$312,321.60 | 120.00 | \$312,321.60 | |
| 6 | REGISTRO ELECTRICO | REGISTRO | 1.00 | 19,028.27 | \$ | 19,028.27 | 1.00 | \$19,028.27 | 1.00 | \$19,028.27 | |
| 7 | AMPLIACION DE 12 1/4" EN CUALQUIER MATERIAL DE 0 A 120M | ML | 120.00 | 2,236.59 | \$ | 268,390.80 | 120.00 | \$268,390.80 | 120.00 | \$268,390.80 | |
| 8 | COLOCACION DE TUBERIA PARA ADEME DE 12" | ML | 120.00 | 324.31 | \$ | 38,917.20 | 120.00 | \$38,917.20 | 120.00 | \$38,917.20 | |
| 9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA SELECCIONADA PARA FILTRO | M3 | 16.00 | 2,891.67 | \$ | 46,266.72 | 16.00 | \$46,266.72 | 16.00 | \$46,266.72 | |
| 10 | SUMINISTRO Y APLICACION DE DISPERSOR EN ARCILLAS PARA LIMPIEZA DE POZO | LT | 100.00 | 110.65 | \$ | 11,065.00 | 100.00 | \$11,065.00 | 100.00 | \$11,065.00 | |
| 11 | MAQUINA PERFORADORA TRABAJANDO EN LAVADO DE POZO PARA DESALQUAR LODO DE PERFORACION | LOTE | 1.00 | 10,302.56 | \$ | 10,302.56 | 1.00 | \$10,302.56 | 1.00 | \$10,302.56 | |
| ADEME Y AFORO | | | | | | | | | | | |
| 12 | SUMINISTRO DE ACERO PARA ADEME DE 12" LISA | ML | 20.00 | 2,156.54 | \$ | 43,130.80 | 20.00 | \$43,130.80 | 20.00 | \$43,130.80 | |
| 13 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO RANURADO TIPO IV PARA ADEME DE 12" DE DIAMETRO | ML | 100.00 | 2,283.39 | \$ | 228,339.00 | 100.00 | \$228,339.00 | 100.00 | \$228,339.00 | |
| 14 | AFORO DE POZO | LOTE | 1.00 | 116,764.99 | \$ | 116,764.99 | 1.00 | \$116,764.99 | 1.00 | \$116,764.99 | |
| | | | | IMPORTE DEL CONTRATO | | \$1,200,532.91 | | | | \$1,200,532.91 | |
| | | | | IMPORTE EJERCIDO | | | | | | \$1,200,532.91 | |
| | | | | | | \$1,200,532.91 | | | | \$1,200,532.91 | |
| | | | | | | \$192,085.27 | | | | \$192,085.27 | |
| | | | | | | \$1,392,618.18 | | | | \$1,392,618.18 | |

- NOTA
- 1.- NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES REFERENTES AL CONTRATISTA PENDIENTE DE PAGO NI A EJECUTAR
 - 2.- QUEDA VIGENTE LA PLANZA #3503-01802-4, DE AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. PLANZAS DE CUMPLIMIENTO DE FECHAS Y VICIOS OCULTOS HASTA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 - 3.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACION, NAVOJOA, SONORA, AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y HORA Y FIRMA 11:00 A.M.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
PRECOLADOS DEL MAYO, S.A. DE CV

ING. JORGE VELÁZQUEZ
SUPERINTENDENTE


ING. LEONARDO VIDAL TEILECHEA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA