



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
MUNICIPIO DE NAVOJOA
NAVOJOA
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
FINQUITO DE OBRA

CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE ZAP
1601, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
LOCALIDAD: NAVOJOA
PROGRAMA: FISIMDF 2017
IMPORTE TOTAL APROBADO: \$827,643.39
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$827,643.39

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GIFE OBRA CIVIL, S.A DE C.V.
NUMERO DE CONTRATO:	No. MMA-2017-51415-242
FECHA DE CONTRATO:	31 de Mayo de 2017
FECHA DE INICIO:	01 de Junio de 2017
FECHA DE TERMINO:	31 de Julio de 2017

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	SEGUN PRESUPUESTO			TOTAL EJERCIDO REAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO SIVA	ESTIMACION 1	CANTIDAD	IMPORTE
1	DESCARGAS DOMICILIARIAS SUMINISTRO, INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, LONGITUD PROMEDIO DE 8.00 M. INCLUYE: TRAZO, SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIA, EXCAVACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO "C", PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR Y RELLENO COMPACTADO 30 CM. SOBRE TUBERIA CON MATERIAL DE LIMO. COLOCACION Y JUNTEO DE TUBERIA, CONEXION A ATARJEA EXISTENTE ASI COMO SILLETA DE PVC DE 250 O 300 X 160 MM DE 45 GRADOS DE 6" DE DIAMETRO, RELLENO COMPACTADO AL 99% DE SU P/VM HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL CON MATERIAL SELECCIONADO DEL LUGAR. LA PROFUNDIDAD EN BANQUETA DEBERA SER MINIMO DE 1.0 MTS A PARTIR DE LA PASANTE DEL PAVIMENTO INCLUYE SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DIURNO Y NOCTURNO EN TIEMPO QUE PERMANECA ABIERTA LA ZANJA.	DESC	100.00	\$ 2,300.00			
2	REGISTRO SANITARIO DE 60x40x60 CM. A BASE DE FIRME DE CONCRETO FC-150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H EN O. DE 6 CM. DE ESPESOR, MURO DE LABRILLO DE 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEM/ARENA 1:5, APLAMADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 1/2" Y TAPA DE CONCRETO FC-150KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON CON ELECTROMALLA 6x6-10/10 INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	FZA	100.00	\$ 2,750.00			
3	SONDEO CON EQUIPO Y A MANO PARA LA LOCALIZACION DE TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURA, HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA Y TELEFONICA	SONDEO	30.00	\$ 465.49	\$ 13,964.70	30.00	13,964.70
4	CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL SOBANTE DE LAS EXCAVACIONES DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA	LOTE	1.00	\$ 8,678.69	\$ 8,678.69	1.00	8,678.69
		IMPORTE DEL CONTRATO		SUBTOTAL	\$827,643.39		
				I.V.A.	\$84,422.94		
				TOTAL	\$912,066.33		
		IMPORTE EJERCIDO		SUBTOTAL	\$827,643.39		
				I.V.A.	\$84,422.94		
				TOTAL	\$912,066.33		

NOTA:
1.- NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES REFERENTES AL CONTRATISTA PENDIENTE DE PAGO NI A EJECUTAR
2.- QUEDA VIGENTE LA FIANZA #4514-00472-7, DE AFIANZADORA ASERTTA, S.A DE C.V. FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE FECHAS Y VICIOS OCULTOS HASTA EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2018
3.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACION: NAVOJOA, SONORA, AL 10 DE AGOSTO DE 2017 Y HORA Y FIRMA 11:00 AM.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
GIFE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Marcos A. Gil Samaniego U.
ING. MARCO ANTONIO GIL SAMANIEGO
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
ING. LEONARDO VIDAL TELICHERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA