

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, ZAP 1501 Y 1516 EN NAVJOJA, SONORA.

NOMBRE DE LA EMPRESA: GIFE OBRA CIVIL S.A DE C.V.
CONSTRUCTORA:

UBICACION: NAVJOJA, SONORA
MUNICIPIO: NAVJOJA, SONORA

NOMBRE DEL ING. MARCO ANTONIO GIL SAMANIEGO

IMPORTE TOTAL APROBADO: 305,861.24 SIN IVA
MODALIDAD DE ADJUDICACION: DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MNA-2017-61415-245
FECHA DE CONTRATO: 15 DE MAYO DEL 2017
IMPORTE DE CONTRATO: \$354,799.04
FECHA DE INICIO: 15 DE MAYO DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DEL 2017
I.V.A. INCLUIDO

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION DEL CONCEPTO	PRESUPUESTO			ESTIMACION UNICA		TOTAL EJERCIDO	
		UNIDAD	CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS PARA LA SUPERFICIE ACTUAL DE LA VIALIDAD	M2	35,004.925	0.64	22,403.15	22,403.15	35,004.9250	\$22,403.15
2	MOTOCONFORMADO Y COMPENSADO INCLUYE: CORTE Y COMPENSADO DE LA SUPERFICIE ACTUAL DE LA VIALIDAD, HUMECTACION Y TENDIDO	M2	35,004.925	2.98	100,114.09	100,114.09	35,004.9250	\$100,114.09
3	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTOS PARA RECARQUE DE MATERIAL EN TRAMOS DAÑADOS	M3	1,400.0000	41.30	57,820.00	57,820.00	1,400.0000	\$57,820.00
4	ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE AREAS DAÑADAS EN CAMINO DE ACCESO, PRIMER KILOMETRO. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y REGRESO AL BANCO	M3	1,400.0000	32.71	45,794.00	45,794.00	1,400.0000	\$45,794.00
5	ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE AREAS DAÑADAS EN CAMINO DE ACCESO, KILOMETRO SUBSECUENTE HASTA 20 KM. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y REGRESO AL BANCO	M3	1,400.0000	41.63	58,282.00	58,282.00	1,400.0000	\$58,282.00
6	FORMACION DE LA CAPA DE REVESTIMIENTO. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO DEL MATERIAL.	M3	1,400.0000	15.32	21,448.00	21,448.00	1,400.0000	\$21,448.00
		TOTAL =		\$	305,861.24		TOTAL =	\$305,861.24
		I.V.A. (16%) =			48,937.80		I.V.A. (16%) =	48,937.80
		SUMA =			354,799.04		SUMA =	354,799.04

- NOTAS:**
- 1.- NO EXISTEN ADEUDOS REFERENTES AL CONTRATISTA PENDIENTES DE PAGO NI DE EJECUTAR.
 - 2.- QUEDA VIGENTE LA FIANZA NO. 4514-00510-0 DE AFIANZADORA ASERTA POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS HASTA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2018
 - 3.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACION NAVJOJA, SONORA A 21 DE JUNIO DEL 2017

SUPERVISOR DE OBRA
ING. FRANCISCO ESPINOZA YLLALOBOS

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
ING. VICTOR MANUEL D. LOA HIGUERA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
GIFE OBRA CIVIL S.A DE C.V.

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ING. MARCO ANTONIO GIL SAMANIEGO

ING. LEONARDO VIDAL TELLECHEA