



M. AYUNTAMIENTO 2016, 2018
NAVOJOA

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
CONCENTRADO DE VOLUMENES E IMPORTES TOTALES. (FINIQUITO DE OBRA)

CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE
(DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA TEPEYAC ZAP
1111 EN NAVOJOA, SONORA

NOMBRE DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

GPEL INGENIERIA, S.A DE C.V.

UBICACION: COLONIA TEPEYAC

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

ING. RAMON ALBERTO LIMON REYNOSA

MUNICIPIO: NAVOJOA

PROGRAMA: FISM 2017

NUMERO DE CONTRATO:

06/07/2017

CLAVE DE LA OBRA: 61415-272

FECHA DE CONTRATO:

\$308,733.00

IMPORTE TOTAL APROBADO: \$308,733.00

IMPORTE DE CONTRATO INICIAL:

07/07/2017

FECHA DE INICIO INICIAL:

31/08/2017

MODALIDAD DE ADJUDICACION: CONTRATO (ADJ. DIRECTA)



Clave	Descripcion del Concepto	Segun Presupuesto			Cantidades de Obra Estimada			Total Ejercido Real		Diferencias el Pto y Ejercido		
		Unidad	Cantidad	P untl. s/ i.v.a.	Importe	Estim. 1	Estim. 2	Cantidad	Importe	Volumen	Importe	
1	SUMINISTRO, INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, LONGITUD PROMEDIO DE 8.00 M. INCLUYE: TRAZO, SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIA, EXCAVACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO "C", PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR Y RELLENO COMPACTADO 30 CM. SOBRE TUBERIA CON MATERIAL DE LIMO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBERIA, CONEXION A ATARJEA EXISTENTE, ASI COMO SILLETA DE PVC DE 250 O 300 X 160 MM DE 45 GRADOS DE 6" DE DIAMETRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PYSM HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL CON MATERIAL SELECCIONADO DEL LUGAR, LA PROFUNDIDAD EN BANQUETA DEBERA SER MINIMO DE 1.0 MTS A PARTIR DE LA RASANTE DEL PAVIMENTO. INCLUYE SENALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DIURNO Y NOCTURNO EN TIEMPO QUE PERMANEZCA ABIERTA LA ZANJA.	DESC.	50.00	\$ 2,300.00	\$ 115,000.00	30.00	20.00	0.00	50.00	\$ 115,000.00	0.00	\$

2	REGISTRO SANITARIO DE 60x40x90 CM. A BASE DE FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" H. EN O. DE 6 CM. DE ESPESOR. MUÑO DE LADRILLO DE 14 CM. DE ESPESOR. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 1/8" Y TAPA DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON CON ELECTROMALLA 6x6-10/10 INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	PZA	50.00	\$	2,750.00	\$	137,500.00	30.00	20.00	0.00	50.00	\$	137,500.00	0.00	\$
3	SONDEO CON EQUIPO Y A MANO PARA LA LOCALIZACION DE TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURA, HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA Y TELEFONICA.	SONDEO	20.00	\$	465.49	\$	9,309.80	10.00	10.00	0.00	20.00	\$	9,309.80	0.00	\$
4	CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRIANTE DE LAS EXCAVACIONES DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA	LOTE	1.00	\$	4,339.34	\$	4,339.34	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	4,339.34	0.00	\$
				SUBTOTAL:	\$	266,149.14					SUBTOTAL:	\$	266,149.14		\$
				I.V.A.	\$	42,583.86					I.V.A.	\$	42,583.86		\$
				TOTAL:	\$	308,733.00					TOTAL:	\$	308,733.00		\$

NOTAS:

1. NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES REFERENTES AL CONTRATISTA PENDIENTE DE PAGO NI A ELECTUTAR.
2. QUEDA VIGENTE LA FIANZA # 3949-02853-5 DE AFIANZADORA ASERTIA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE FECHAS Y VICIOS OCULTOS HASTA EL DIA 17 DE
3. LUGAR Y FECHA DE ELABORACION, NAYOJA, SONORA AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017. HORA Y FIRMA 11:00 A.M.

FIRMAN DE CONFORMIDAD EL PRESENTE FINIQUITO:

<p>  POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA GPEL INGENIERIA, S.A. DE C.V. ING. RAMON ALBERTO LIMON REYNOSA </p>	<p>  EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA ING. LEONARDO VIDAL TELLECHEA </p>
--	--