

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, SONORA.

NOMBRE DE LA EMPRESA: GILU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
CONSTRUCTORA:

UBICACION: NAVOJOA, SONORA
MUNICIPIO: NAVOJOA, SONORA

309

IMPORTE TOTAL APROBADO: 483,299.60 SIN IVA
MODALIDAD DE ADJUDICACION: DIRECTA

NOMBRE DEL ING. CUTBERTO GIL LAMADRID MENDIVIL
NUMERO DE CONTRATO: MNA-2017-61415-309
FECHA DE CONTRATO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
IMPORTE DE CONTRATO: \$560,627.54
FECHA DE INICIO: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
FECHA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
I.V.A. INCLUIDO

CLAVE	PARTIDA	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO		ESTIMACION UNICA		TOTAL EJERCIDO		
				CONTRATO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1		TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS PARA LA SUPERFICIE ACTUAL DE LA VIALIDAD	M2	45,388.000	0.64	29,048.32	45,388.0000	29,048.32	45,388.0000	\$29,048.32
2		MOTOCONFORMADO Y COMPENSADO INCLUYE CORTE Y COMPENSADO DE LA SUPERFICIE ACTUAL DE LA VIALIDAD, HUMECTACION Y TENDIDO	M2	45,388.000	2.86	129,809.68	45,388.0000	129,809.68	45,388.0000	\$129,809.68
3		SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTOS PARA RECARGUE DE MATERIAL EN TRANOS DAÑADOS	M3	2,240.0000	41.30	92,512.00	2,240.0000	92,512.00	2,240.0000	\$92,512.00
4		ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE AREAS DAÑADAS EN CAMINO DE ACCESO, PRIMER KILOMETRO, INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y REGRESO AL BANCO	M3	2,240.0000	32.71	73,270.40	2,240.0000	73,270.40	2,240.0000	\$73,270.40
5		ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE AREAS DAÑADAS EN CAMINO DE ACCESO, KILOMETRO SUBSECUENTE HASTA 20 KM, INCLUYE CARGA, ACARREO, DESCARGA Y REGRESO AL BANCO.	M3	2,240.0000	55.51	124,342.40	2,240.0000	124,342.40	2,240.0000	\$124,342.40
6		FORMACION DE LA CAPA DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO DEL MATERIAL	M3	2,240.0000	15.32	34,316.80	2,240.0000	34,316.80	2,240.0000	\$34,316.80
				TOTAL =		\$483,299.60	TOTAL = \$	483,299.60	TOTAL =	\$483,299.60
				I.V.A. (16%) =		77,327.94				77,327.94
				SUMA =		560,627.54				560,627.54

NOTAS:

- 1.- NO EXISTEN ADEUDOS REFERENTES AL CONTRATISTA PENDIENTES DE PAGO NI DE EJECUTAR.
- 2.- QUEDA VIGENTE LA FIANZA NO. 1891493-0000 DE AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS HASTA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
- 3.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACION NAVOJOA, SONORA A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

SUPERVISOR DE OBRA

ING. FRANCISCO ESPINOZA VILLALOBOS

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
GILU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

ING. CUTBERTO GIL LAMADRID MENDIVIL

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

ING. VICTOR MANUEL DALLA HIGUERA

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA.

ING. LEONARDO VIDAL TELLECHEA