



OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL SECTOR TELESECUNDARIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

UBICACION: NAVOJOA, SONORA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE ALBERTO DELGADO FIMBRES

LOCALIDAD: EL SIVIRAL SECTOR TELESECUNDARIA

NUMERO DEL CONTRATO: MNA-2017-61415-282-315-322

IMPORTE \$ 94,104.28

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2017

FECHA DE TERMINO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	CONTRATO		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		TOTAL	
		UNIDAD	CANTIDAD		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1.00	POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS	PZA	2.00	6,150.00	2.00	12,300.00	0.00	0.00	2.00	12,300.00
2.00	BASTIDOR 1BR CON AISLADOR CARRETE	PZA	2.00	169.36	2.00	338.72	0.00	0.00	2.00	338.72
3.00	BASTIDOR 3BR CON AISLADOR CARRETE	PZA	4.00	387.57	4.00	1,550.28	0.00	0.00	4.00	1,550.28
4.00	FLEJE GALV. CON HEBILLA	PZA	12.00	66.70	12.00	800.40	0.00	0.00	12.00	800.40
5.00	REMATE PREFORMADO 1/0	PZA	4.00	48.20	4.00	192.80	0.00	0.00	4.00	192.80
6.00	CABLE NEUTRANEL (2+1) 3/0	MTS	21.00	127.30	21.00	2,673.30	0.00	0.00	21.00	2,673.30
7.00	PROTECCION PARA RETENIDA	PZA	2.00	462.80	2.00	925.60	0.00	0.00	2.00	925.60
8.00	VARILLA COPPERWELD DE 3.05 MTS	PZA	2.00	495.03	2.00	990.06	0.00	0.00	2.00	990.06
9.00	SOLDADURA CADWELD	PZA	2.00	175.50	2.00	350.00	0.00	0.00	2.00	350.00
10.00	CONECTOR VCL-66	PZA	6.00	54.25	6.00	325.50	0.00	0.00	6.00	325.50
11.00	CONECTOR VCL-54	PZA	4.00	44.98	4.00	179.92	0.00	0.00	4.00	179.92
12.00	ALAMBRE CUA	KGS	3.00	298.30	3.00	894.90	0.00	0.00	3.00	894.90
13.00	ALAMBRE DE AMARRE	KGS	1.00	82.90	1.00	82.90	0.00	0.00	1.00	82.90
14.00	LAMINA DE ACERO INOX. CON NOMENCLATURA DE CFE	PZA	2.00	490.00	2.00	980.00	0.00	0.00	2.00	980.00
15.00	RETENIDA SENCILLA EN PISO	PZA	1.00	1,810.00	1.00	1,810.00	0.00	0.00	1.00	1,810.00
16.00	MURETE DE ACOMETIDA PARA MEDICION AEREA	PZA	1.00	4,980.00	1.00	4,980.00	0.00	0.00	1.00	4,980.00
17.00	MANO DE OBRA							0.00		
17.00	INSTALACION DE POSTE DE 9 MTS. PARA LINEA SECUNDARIA NEUTRANEL	LOTE	2.00	11,050.00	2.00	22,100.00	0.00	0.00	2.00	22,100.00
18.00	INSTALACION DE MURETE DE ACOMETIDA	LOTE	1.00	3,850.00	1.00	3,850.00	0.00	0.00	1.00	3,850.00
19.00	APORTACION A CFE POR TRAMITES, CONEXION, SUPERVISION Y REVISION DEL PROYECTO.	LOTE	1.00	25,800.00	0.00	0.00	1.00	25,800.00	1.00	25,800.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>55,324.38</b>		<b>25,800.00</b>		<b>81,124.38</b>	
				<b>16% IVA</b>	<b>8,851.90</b>		<b>4,128.00</b>		<b>12,979.90</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>64,176.28</b>		<b>29,928.00</b>		<b>94,104.28</b>	



OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL SECTOR TELESECUNDARIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

UBICACION: NAVOJOA, SONORA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE ALBERTO DELGADO FIMBRES

LOCALIDAD: EL SIVIRAL SECTOR TELESECUNDARIA

NUMERO DEL CONTRATO: MNA-2017-61415-282-315-322

NUMERO DE LA OBRA: 61415-315

FECHA DE CONTRATO: 06 DE JULIO DE 2017

IMPORTE \$ 94,104.28

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 94,104.28

FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2017

MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA


FECHA DE TERMINO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CLAVE	PARTIDA DESCRIPCION	CONTRATO		PRECIO UNITARIO	ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		TOTAL	
		UNIDAD	CANTIDAD		CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
HOJA DE FIRMAS										


- 1.- NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES REFERENTES AL CONTRATISTA DE PAGO NI A EJECUTAR
- 2.- QUEDA VIGENTE LA FIANZA NUMERO 4020-02755-5 DE AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. POR CONCEPTO DE CUMPLIMETO DE FECHAS VICIOS OCULTOS HASTA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
- 3.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACION  
06 DE JULIO DE 2017, NAVOJOA, SONORA

FIRMAN DE CONFORMIDAD EL PRESENTE FINIQUITO:

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA.

  
ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA

PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

  
ING. JORGE ALBERTO DELGADO FIMBRES  
REPRESENTANTE LEGAL