



OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BLVD CENTENARIO Y CALLE
CORREGIDORA EN LA COL. CONSTITUCION EN NAVOJOA, MUNICIPIO
DE NAVOJOA, SONORA

UBICACION: NAVOJOA, SONORA
LOCALIDAD: BLVD. CENTENARIO Y CALLE CORREGIDORA EN LA COL.
CONSTITUCION

IMPORTE \$ 97,967.13
MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE ALBERTO DELGADO FIMBRES

NUMERO DEL CONTRATO: MNA-2017-61415-282-315-322

NUMERO DE LA OBRA: 61415-322

FECHA DE CONTRATO: 06 DE JULIO DE 2017

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 97,967.13
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CLAVE | PARTIDA DESCRIPCION | CONTRATO | | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | ESTIMACION No. 1 | | ESTIMACION No. 2 | | TOTAL | |
|-------|---|----------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|--|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | | | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | |
| 1.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE BAJA TENSION TIPO 2 CON DIMENSIONES DE 0.66X1.0X0.75 MTS. | PZA | 2.00 | 7,778.00 | 2.00 | 15,556.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 15,556.00 | |
| 2.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PULPO DERIVADOR DE 8 VIAS EN REGISTRO | PZA | 6.00 | 689.00 | 6.00 | 4,134.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4,134.00 | |
| 3.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ZAC PARA INSTALACION EN PULPO | PZA | 10.00 | 240.00 | 10.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2,400.00 | |
| 4.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION EN BAJA TENSION CON TUBO DE 2 1/2" CON CABLE (2+1) 3/0 XLP-DRS | PZA | 1.00 | 6,741.82 | 1.00 | 6,741.82 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6,741.82 | |
| 5.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD PAD DE 76 MM | ML | 65.00 | 135.30 | 65.00 | 8,794.50 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 8,794.50 | |
| 6.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP DRS (2+1) 3/0 | ML | 65.00 | 169.72 | 65.00 | 11,031.80 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 11,031.80 | |
| 7.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT PARA ATERRIZAR EL PULPO DERIVADOR DEL NEUTRO CON CABLE CAL. 2 EN EL ULTIMO REGISTRO TIPO 2. | PZA | 1.00 | 989.40 | 1.00 | 989.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 989.40 | |
| 8.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD PAD DE 38 MM., INCLUYE ZANJE | ML | 10.00 | 148.69 | 10.00 | 1,486.90 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1,486.90 | |
| 9.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION SENCILLO | PZA | 2.00 | 7,910.00 | 2.00 | 15,820.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 15,820.00 | |
| 10.00 | EXCAVACION DE CEPA DE 40X50, RELLENO EN TERRENO NATURAL Y LIMPIEZA | ML | 75.00 | 120.00 | 75.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 9,000.00 | |
| 11.00 | COBRO DE CFE DE APORTACION SOBRE CONEXION, SUPERVISION Y REVISION DE PROYECTO | LOTE | 1.00 | 8,500.00 | 1.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 8,500.00 | |
| | | | | SUB-TOTAL | | 84,454.42 | | 0.00 | | 84,454.42 | |
| | | | | 16% IVA | | 13,512.71 | | 0.00 | | 13,512.71 | |
| | | | | TOTAL | | 97,967.13 | | 0.00 | | 97,967.13 | |



OBRA: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BLVD CENTENARIO Y CALLE CORREGIDORA EN LA COL. CONSTITUCION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

UBICACION: NAVOJOA, SONORA
LOCALIDAD: BLVD. CENTENARIO Y CALLE CORREGIDORA EN LA COL. CONSTITUCION

IMPORTE \$ 97,967.13
MODALIDAD ADJUDICACION DIRECTA

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE ALBERTO DELGADO FIMBRES
NUMERO DEL CONTRATO: MNA-2017-61415-282-315-322
NUMERO DE LA OBRA: 61415-322
FECHA DE CONTRATO: 06 DE JULIO DE 2017

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 97,967.13
FECHA DE INICIO: 07 DE JULIO DE 2017
FECHA DE TERMINO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CLAVE | PARTIDA DESCRIPCION | CONTRATO | | PRECIO UNITARIO | ESTIMACION No. 1 | | ESTIMACION No. 2 | | TOTAL | |
|----------------|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------|---------|------------------|---------|----------|---------|
| | | UNIDAD | CANTIDAD | | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE | CANTIDAD | IMPORTE |
| HOJA DE FIRMAS | | | | | | | | | | |

- 1.- NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES REFERENTES AL CONTRATISTA DE PAGO NI A EJECUTAR
- 2.- QUEDA VIGENTE LA FIANZA NUMERO 4020-02755-5 DE AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. POR CONCEPTO DE CUMPLIMETO DE FECHAS OCULTOS HASTA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
- 3.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
06 DE JULIO DE 2017, NAVOJOA, SONORA

FIRMAN DE CONFORMIDAD EL PRESENTE FINIQUITO:

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA.

ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA

PRODUCTOS MECANICOS Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.

ING. JORGE ALBERTO DELGADO FIMBRES
REPRESENTANTE LEGAL