



AVIANTAMBIENTE 2015, 2016
NAVOJOA

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
CONCENTRADO DE VOLUMENES E IMPORTES TOTALES. (FINIQUITO DE OBRA)

CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE
(DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA NUEVA
NOMBRE DE LA OBRA: GENERACION ZAP 1130 EN NAVOJOA, SONORA

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

GP EL INGENIERIA, S.A DE C.V.

UBICACION: COLONIA NUEVA GENERACION
MUNICIPIO: NAVOJOA
PROGRAMA: FISM 2017
CLAVE DE LA OBRA: 61415-273
IMPORTE TOTAL APROBADO: \$252,669.82

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:
NUMERO DE CONTRATO:
FECHA DE CONTRATO:
IMPORTE DE CONTRATO INICIAL:
FECHA DE INICIO INICIAL:
FECHA DE TERMINO

ING. RAMON ALBERTO LIMON REYNOSA
MNA-2017-61415-272-273
06/07/2017
\$252,669.82
07/07/2017
31/08/2107

MODALIDAD DE ADJUDICACION: CONTRATO (ADJ. DIRECTA)



Clave	Descripcion del Concepto	Según Presupuesto			Cantidades de Obra Estimada			Total Ejercido Real		Diferencias el Pto y Ejercicio		
		Unidad	Cantidad	P. unit. s/i.v.a.	Importe	Estim. 1	Estim. 2	0.00	Cantidad	Importe	Volumen	Importe
1	SUMINISTRO, INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 25 DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, LONGITUD PROMEDIO DE 8.00 M. INCLUYE: TRAZO, SONDEO PARA LOCALIZACION DE TUBERIA, EXCAVACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO "C", PLANTILLA DE 10 CMS DE ESPESOR Y RELLENO COMPACTADO 30 CM. SOBRE TUBERIA CON MATERIAL DE LIMO, COLOCACION Y JUNTEO DE TUBERIA, CONEXION A ATARREA EXISTENTE, ASI COMO SIULETA DE PVC DE 250 O 300 X 160 MM DE 45 GRADOS DE 6" DE DIAMETRO, RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM HASTA NIVEL DE TERRENO NATURAL CON MATERIAL SELECCIONADO DEL LUGAR, LA PROFUNDIDAD EN BANQUETA DEBERA SER MINIMO DE 1.0 MTS. A PARTIR DE LA RASANTE DEL PAVIMENTO, INCLUYE SEÑALAMIENTO VIAL, PREVENTIVO DIURNO Y NOCTURNO EN TIEMPO QUE PERMANEZCA ABIERTA LA ZANJA.	DESC.	40.00	\$ 2,300.00	\$ 92,000.00	20.00	20.00	0.00	40.00	\$ 92,000.00	0.00	\$

2	REGISTRO SANITARIO DE 60x40x90 CM. A BASE DE FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2. T.M.A. 3M ² . H. EN O. DE 6 CM. DE ESPESOR, MURO DE LADRILLO DE 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN INTERIORES, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 1/8" Y TAPA DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON CON ELECTROMALLA 6x6-10/10 INCLUYE EXCAVACION, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	PZA	40.00	\$	2,750.00	\$	110,000.00	20.00	20.00	0.00	40.00	\$	110,000.00	0.00	\$
3	SONDEO CON EQUIPO Y A MANO PARA LA LOCALIZACION DE TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURA, HIDRAULICA, SANITARIA, ELECTRICA Y TELEFONICA.	SONDEO	20.00	\$	465.49	\$	9,309.80	10.00	10.00	0.00	20.00	\$	9,309.80	0.00	\$
4	CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL SOBRAANTE DE LAS EXCAVACIONES DONDE INDIQUE LA DEPENDENCIA	LOTE	1.00	\$	6,509.01	\$	6,509.01	0.00	1.00	0.00	1.00	\$	6,509.01	0.00	\$
				SUBTOTAL:	\$	217,818.81					SUBTOTAL:	\$	217,818.81		
				I.V.A.	\$	34,851.01					I.V.A.	\$	34,851.01		
				TOTAL:	\$	252,669.82					TOTAL:	\$	252,669.82		

NOTAS:

1. NO EXISTEN ADEUDOS PENDIENTES REFERENTES AL CONTRATISTA PENDIENTE DE PAGO NI A EJECUTAR
2. QUEDA VIGENTE LA FIANZA # 3549-02853-5 DE AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DE FECHAS Y VICIOS OCULTOS HASTA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017. HORA Y FIRMA 11:00 A.M.
3. LUGAR Y FECHA DE ELABORACION, NAVOJOA, SONORA AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017. HORA Y FIRMA 11:00 A.M.

FIRMAN DE CONFORMIDAD EL PRESENTE FINIQUITO:

<p>  POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA GPEL INGENIERIA, S.A. DE C.V. ING. RAMON HERBERTO LIMON FEYMOUSA </p>	<p>  EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RUSTICA ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA </p>
--	---