

**CUENTA PÚBLICA 2019
INFORME DE EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES**

ANEXO O.P.13

**MUNICIPIO DE NAVJOJA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**

Durante el periodo de Enero al 31 de Diciembre 2018, el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública en conjunto con el Municipio de Navjoja, realizaron obras de gran impacto social, en virtud de la participación que se logró, gracias a la confianza que se tiene en la presente administración.

Lo anterior dio como resultado la terminación de un total de 26 obras, en la modalidad 70-30 estructura financiera 70% por parte del Gobierno del Estado y el 30% en conjunto comunidad con el Municipio con una inversión de \$5,008,473.35 misma que se ve reflejada en las obras que a continuación se detallan:

No. de Obras	Rubros	Inversión
5	01.- Mejoramiento de Edificios Escolares	\$523,233.91
2	03.- Drenaje y Alcantarillado	\$0.00
1	08.- Instalaciones Deportivas	\$509,335.42
1	09.- Parques y Areas Verdes	\$0.00
16	11.- Mejoramiento de Edificios Públicos	\$688,396.31
1	12.- Señalamientos Viales	\$0.00
26	TOTAL:	\$1,720,965.64

De esta forma la Administración Municipal logró beneficiar un total de 2,060 personas, con la gestión de las 26 obras descritas anteriormente, aumentando de esta forma, la confianza de la ciudadanía ante la Administración Municipal y la participación de la gente para la realización de las mismas.

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

O.P.14

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales			Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución	
						% Físico	% Financ.	Físicas U. Medidas	Pop. Benef. U. Medidas	Cant.			
61201-387	CONSTRUCCION DE CANGCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO AL CRUZANDO LAS VIAS F.F.C.C, LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I MADENO, COMISARIA DE BACABACHI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	509,335.42		509,335.42	-	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	210	70% cecop 12% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-388	CONSTRUCCION DE TELABAN Y PISO A BASE DE CONCRETO CRTIS NO 64 EN UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FELIX SERNA (SEGUNDA ETAPA) DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA.	398,920.24		398,920.24	-	100%	100.00%	1	obra	ALUMNOS	360	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-389	TERMINACION DE FACHADA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO, UBICADO EN BLVD CUARTENOC 408, COLONIA REFORMA NAVOJOA SONORA	156,393.59		156,393.59	-	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	400	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-390	CONSTRUCCION DE LOSA EN COMEDOR Y SALON PARA ESTUDIO BIBLICO DE LA IGLESIA ADVENTISTA SEPTIMO DIA A.R UBICADA EN AGUAS CALIENTES Y QUINTA, COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	124,587.37		124,587.37	-	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	170	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-391	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN TEMPLO APOSENTO ALTO A R UBICADO EN LA CALLE MEZQUITE No 1001 ENTRE LAS AVENIDAS SAUCE Y PALO FIERRO, COLONIA MOCUZART, LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA	97,224.77		97,224.77	-	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	320	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO

61201-391	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TEMPLO APOSENTO ALTO A/R UBIGADO EN LA CALLE MEZQUITE No 1001 ENTRE LAS AVENIDAS SAUCE Y PALO FIERRO, COLONIA MOCUZARIT, LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA	97,224.77	97,224.77	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	320	70% cecep 15% comun 15% ayto	CONTRATO
	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COMALEP	289,476.07	289,476.07	100%	100.00%	1	obra	ALUMNOS		100 ayto	CONTRATO
61201-392	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CON DALA PERIMETRAL EN IGLESIA CATOLICA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, DOMICILIO CONBICDO, LOCALIDAD BACABACHIL	145,038.18	145,038.18	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	600	70% cecep 15% comun 15% ayto	CONTRATO
SUB-TOTAL		1,720,975.64	1,720,975.64			7			2,080		
TOTAL		1,720,975.64	1,720,975.64			7			2,080		

Declaro bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor:

AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ING JULIO CESAR RAMIREZ FLORES
DIRECTOR DE CMCOP

COMISION DE AUDITORIA
DE CUENTAS PUBLICAS
LA CIUDAD DE NAVOJOA