

**OBRAS DE PAVIMENTACION 2015**

NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO INC IVA	SALDO E/ AUTORIZADO Y CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE POR EJERCER	COMPAÑIA CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	AVANCES	
									FISICO	FINANC.
61414-012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES <b>MÉXICO Y RINCON</b> , EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	29,060,565.52	28,991,764.73	68,800.79	28,991,764.72	0.01	XXI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. DANIEL A. CRUZ TORRES	100%	99%
61414-023	GASTOS INDIRECTOS DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MÉXICO Y RINCON, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	509,834.48	509,389.01	445.47	464,237.27	45,151.74	GPB CONSULTORES, S.C.	ING. RAFAEL GIL UREÑA (RESIDENTE DE LA EMPRESA)		91%
61414-014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES <b>GARCIA MORALES, SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALIFORNIA</b> , EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	32,202,248.28	32,164,695.52	37,552.76	27,811,478.53	4,353,216.99	IBLOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. DANIEL A. CRUZ TORRES	90%	86%
61414-023	GASTOS INDIRECTOS DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GARCIA MORALES, SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ Y CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	564,951.72	564,458.09	493.63	514,425.08	50,033.01	GPB CONSULTORES, S.C.	ING. RAFAEL GIL UREÑA (RESIDENTE DE LA EMPRESA)		91%
61414-015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES <b>JESUS SALIDO, EMILIANO ZAPATA Y SOCIEDAD MUTUALISTA</b> , EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	19,930,050.00	19,886,888.58	43,161.42	18,903,917.67	982,970.91	CONSTRUCTORA SIVIRAL, S.A. DE C.V.	ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO	98%	94%
61414-023	GASTOS INDIRECTOS DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JESUS SALIDO, EMILIANO ZAPATA Y SOCIEDAD MUTUALISTA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	349,650.00	349,344.49	305.51	318,378.93	30,965.56	GPB CONSULTORES, S.C.	ING. RAFAEL GIL UREÑA (RESIDENTE DE LA EMPRESA)		91%
61414-013	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES <b>QUINTANA ROO, BRAVO, ESCOBEDO Y PEDRO MORENO</b> , EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	25,231,639.66	25,198,498.76	33,140.90	22,587,019.03	2,611,479.73	EGV SERI INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	ING. ENRIQUE VERDUGO MADRID	95%	89%
61414-024	GASTOS INDIRECTOS DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES QUINTANA ROO, BRAVO, ESCOBEDO Y PEDRO MORENO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	442,660.34	441,613.59	1,046.75	369,462.76	72,150.83	GPB CONSULTORES, S.C.	ING. RAFAEL GIL UREÑA (RESIDENTE DE LA EMPRESA)		83%
61414-016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES <b>JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLUB DE LEONES, AGUSTIN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA, JUAN ESCUTIA, FRANCISCO MARQUEZ Y LIMON</b> , EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	30,533,229.31	30,494,425.06	38,804.25	28,335,236.97	2,159,188.09	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO	90%	92%
61414-024	GASTOS INDIRECTOS DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLUB DE LEONES, AGUSTIN MELGAR, FERNANDO MONTES DE OCA, JUAN ESCUTIA, FRANCISCO MARQUEZ Y LIMON, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	535,670.69	534,404.00	1,266.69	447,093.07	87,310.93	GPB CONSULTORES, S.C.	ING. RAFAEL GIL UREÑA (RESIDENTE DE LA EMPRESA)		83%
61414-017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES <b>AGUSTIN MELGAR Y YAVAROS</b> , EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	39,761,922.41	39,722,296.23	39,626.18	29,702,440.42	10,019,855.81	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. ENRIQUE VERDUGO MADRID	75%	74%
61414-024	GASTOS INDRECTOS DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGUSTIN MELGAR Y YAVAROS, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	697,577.59	695,928.04	1,649.55	582,227.32	113,700.72	GPB CONSULTORES, S.C.	ING. RAFAEL GIL UREÑA (RESIDENTE DE LA EMPRESA)		83%

**OBRAS DE PAVIMENTACION 2015**

NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO INC IVA	SALDO E/ AUTORIZADO Y CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE POR EJERCER	COMPAÑIA CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	AVANCES	
61414-029	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS EN NAVOJOA	9,817,758.62	9,791,992.31	25,766.31	4,406,396.54	5,385,595.77	EGV SERI INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	ARQ. XAVIER FERNANDO SOTO SOLANO	20%	44%
61414-032	GASTOS INDIRECTOS DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS EN NAVOJOA	172,241.38	113,842.84	58,398.54	51,229.28	62,613.56	GPB CONSULTORES, S.C.	ING. RAFAEL GIL UREÑA (RESIDENTE DE LA EMPRESA)		0.29742725
<b>TOTALES:</b>		<b>189,810,000.00</b>	<b>189,459,541.25</b>	<b>350,458.75</b>	<b>163,485,307.59</b>	<b>25,974,233.66</b>				