

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

O.P.13

PERÍODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2019

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pop. Benef.			
								Cant.	U. Medida	U. Medida	Cant.		
61201-387	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO AL CRUZANDO LAS VIAS F.F.C.C., LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I MADERO, COMISARIA DE BACABACHI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	509,335.42		509,335.42	-	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	210	70% cecop 12% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-388	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y PISO A BASE DE CONCRETO CBTIS NO 64 EN UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FELIX SERNA (SEGUUNDA ETAPA) DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA.	398,920.24		398,920.24	-	100%	100.00%	1	obra	ALUMNOS	360	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-389	TERMINACION DE FACHADA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO, UBICADO EN BLVD CUAHTEMOC 408, COLONIA REFORMA NAVOJOA SONORA	156,393.59		156,393.59	-	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	400	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-390	CONSTRUCCION DE LOSA EN COMEDOR Y SALON PARA ESTUDIO BIBLICO DE LA IGLESIA ADVENTISTA SEPTIMO DIA A.R UBICADA EN AGUAS CALIENTES Y QUINTA, COLONIA DEPORTIVA , LOCALIDAD DE NAVOJOA SONORA	124,587.37		124,587.37	-	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	170	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-391	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TEMPLO APOSENTO ALTO A.R UBICADO EN LA CALLE MEZQUITE No 1001 ENTRE LAS AVENIDAS SAUCE Y PALO FIERRO, COLONIA MOCUZARIT, LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA	97,224.77		97,224.77	-	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	320	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-392	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CON DALA PERIMETRAL EN IGLESIA CATOLICA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD BACABACHI.	145,038.18		145,038.18	-	100%	100.00%	1	obra	PERSONAS	600	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
SUB-TOTAL		1,431,499.57		1,431,499.57	-			6			2,060		
TOTAL		1,431,499.57		1,431,499.57	-			6			2,060		

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

D.R. JESUS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL



CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA

ARQ. FRANCISCO JAVIER MIRANDA APODACA
DIRECTOR DE CMCOP