

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
 PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019

O.P.13

No. de Obra	Rubro, nombre y ubicación de las obras	Presupuesto Analítico de Proyectos	Presupuesto modificado	Devengado	Por Devengar	Avance Acumulado al Trimestre		Metas Reales				Origen de Recurso	Modalidad de Ejecución
						% Físico	% Financ.	Físicas		Pob. Benef.			
								Cant.	U. Medida	U. Medida	Cant.		
61201-387	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO AL POBLADO CRUZANDO LAS VIAS DE F.F.C.C, LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I MADERO, COMISARISARIA DE BACABACHI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	509,335.42		152,800.62	356,534.80	0%	30.00%	1	obra	PERSONAS	210	70% cecop 12% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-388	CONSTRUCCAEJABAN Y PISO A BASE DE CONCRETO EN CBTIS No 64 EN UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINO FELIX SERNA(SEGUNDA ETAPA) DOMICILIO CONOCID, LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	398,920.24		119,976.06	278,944.18	0%	30.00%	1	obra	ALUMNOS	360	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-389	TERMINACION DE FACHADA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO, UBICADO EN BLVD CUAHEMOC 408, COLONIA REFORMA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO NAVOJOA SONORA.	156,393.59		46,918.07	109,475.52	0%	30.00%	1	obra	PERSONAS	400	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-390	CONSTRUCCION DE LOSA EN COMEDOR Y SALON PARA ESTUDIO BIBLICO DE LA IGLESIA ADVENTISTA SETIMO DIA A.R UBICADA EN AVENIDA AGUAS CALIENTES Y QUINTA, COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	124,586.37		37,376.21	87,210.16	0%	0.00%	1	obra	PERSONAS	170	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-390	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TEMPLO APOSENTO ALTO A.R UBICADO EN LA CALLE MEZQUITE No 1001 ENTRE LAS AVENIDAS SAUCE Y PALO FIERRO, COLONIA MOCUZARIT, LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA.	97,224.77		29,167.43	68,057.34	0%	30.00%	1	obra	PERSONAS	320	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
61201-391	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CILINDRICA CON DALA PERIMETRAL EORIGLESIA CATOLICA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD BACABACHI, COMISARISARIA DE BACABACHI, MUNICIPIO NAVOJOA SONORA	145,038.18		43,511.45	101,526.73	0%	30.00%	1	obra	PERSONAS	600	70% cecop 15% comun 15% ayto	CONTRATO
		1,431,498.57		429,749.84	1,001,748.73								

D.R. JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. FRANCISCO JAVIER MIRANDA APODACA
 DIRECTOR DE CMCOP

CONSEJO MUNICIPAL
 DE CONCERTACIÓN PARA
 LA OBRA PÚBLICA

ISAF-ac5ff231-e79d-0e30-e8da-c34aab3f188e