

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Realiz			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Desagregado	Por Desagregar	% Físico	% Financ.	Física		Población beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CAILES	\$9,341,402.88	\$0.00	\$9,341,402.88	\$0.00								
61414-001	REHABILITACION DE CAILES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$536,290.00	\$0.00	\$536,290.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-004	REHABILITACION DE CAILES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$788,800.00	\$0.00	\$788,800.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	150.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-005	REHABILITACION DE CAILES EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$771,020.00	\$0.00	\$771,020.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-011	REHABILITACION DE CAILES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA, SONORA	\$517,400.00	\$0.00	\$517,400.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-007	REHABILITACION DE CAILES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$373,172.00	\$0.00	\$373,172.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-015	REHABILITACION DE CAILES EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SONORA	\$506,688.26	\$0.00	\$506,688.26	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-013	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SINAHUA HASTA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYAMES EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA, SONORA	\$786,633.12	\$0.00	\$786,633.12	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-016	REHABILITACION DE CAILES EN LA COL. SONORA EN NAVOJOA, SONORA	\$809,564.00	\$0.00	\$809,564.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-018	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAILES EN LA COL. SOP EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$490,903.37	\$0.00	\$490,903.37	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-020	REHABILITACION DE CAILES EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN NAVOJOA, SONORA	\$494,378.49	\$0.00	\$494,378.49	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	400.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-021	REHABILITACION DE CAILES EN LA COL. PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$481,404.35	\$0.00	\$481,404.35	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-022	REHABILITACION DE ATARJEA EN 8° EN JOSE MARIA MORELOS ENTRE RICON Y TOLEDO EN NAVOJOA, SONORA	\$271,204.10	\$0.00	\$271,204.10	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-025	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESA HASTA LA LOCALIDAD DE TETAPACHE EN NAVOJOA, SONORA	\$556,476.36	\$0.00	\$556,476.36	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-027	REHABILITACION DE CAILES EN LA COL. INDEUR EN NAVOJOA, SONORA	\$307,400.00	\$0.00	\$307,400.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	950.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-029	REHABILITACION DE CAMINO DESDE LA LOCALIDAD DE BAHUISES HASTA LA LOCALIDAD DE EL SVIRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$510,408.68	\$0.00	\$510,408.68	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-030	REHABILITACION DE CAMINO DESDE LA LOCALIDAD DE CAPOLUZA EN EL GUAYMITAS HASTA LA LOCALIDAD DE CAPOLUZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$380,889.07	\$0.00	\$380,889.07	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-032	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO HASTA LA LOCALIDAD DE TETAPACHE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$658,771.08	\$0.00	\$658,771.08	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
	PAVIMENTACION DE CAILES Y AVENIDAS	\$5,999,376.94	\$0.00	\$5,999,376.94	\$0.00								
61414-002	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. MATAMOROS ENTRE FERROCARRIL Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$246,500.00	\$0.00	\$246,500.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-003	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONARDO MAGAÑA ENTRE NO RELECCION Y C. PESQUERA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$216,820.00	\$0.00	\$216,820.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-006	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. HIDALGO ENTRE FERROCARRIL Y PESQUERA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$413,705.88	\$0.00	\$413,705.88	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	350.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-007	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y TALAMANTE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$394,005.60	\$0.00	\$394,005.60	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	250.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-008	REHABILITACION (BACHEO) EN C. HUATABAMPO ENTRE BLVD. LUZARDO CORDERAS Y AV. COCOTIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$375,761.86	\$0.00	\$375,761.86	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-009	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. S DE MAYO ENTRE DIAGONAL JUAREZ Y LEONA VICARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$292,549.16	\$0.00	\$292,549.16	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	150.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-010	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE PERIFERICO Y CAILE LAS PIEDRITAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$365,391.88	\$0.00	\$365,391.88	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA

Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



No. Obra	Nombre y Dirección de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance				Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de Proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Protección Ambiental					
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida				
61414-014	REHABILITACION (BACHEO) EN FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$346,776.20	\$0.00	\$346,776.20	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
61414-012	REHABILITACION (BACHEO) EN FRACCIONAMIENTO VILLA DORADA EN SECCIONES SORRENTO Y VENECIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
61414-017	REHABILITACION (BACHEO) EN FRACCIONAMIENTO LAURELES EN NAVOJOA, SONORA	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
61414-019	REHABILITACION (BACHEO) CALLE CAVELUNA ENTRE BLVD. BRIGAS DEL VALLE Y BUGAMBILIAS EN NAVOJOA, SONORA	\$141,172.00	\$0.00	\$141,172.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
61414-024	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE C. PITAHAYA Y C. JACARANDAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
61414-026	REHABILITACION (BACHEO) AV. RAYON ENTRE C. FERROCARRIL Y C. PEDRO MORENO EN NAVOJOA, SONORA	\$443,523.65	\$0.00	\$443,523.65	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	3,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
61414-028	REHABILITACION (BACHEO) AV. OAXACA ENTRE C. NO REELECCION Y C. TOLDO EN NAVOJOA, SONORA	\$191,400.00	\$0.00	\$191,400.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
61414-031	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. TALISCO ENTRE BLVD. LUIS SALDO Y C. CLUB DE LEONES EN NAVOJOA, SONORA	\$296,870.71	\$0.00	\$296,870.71	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
61414-033	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
	ELECTRIFICACION	\$417,364.29	\$0.00	\$417,364.29	\$0.00										
61414-023	INSTALACION DE CENTRO DE CONTACTOS PARA LOS PUERTOS DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA 5 DE MAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$417,364.29	\$0.00	\$417,364.29	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	3,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA		
		\$15,758,144.11	\$0.00	\$15,758,144.11	\$0.00										
		\$1,147,516.49													

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE ALBERTO ELIAS RITES

LA TEORENA MUNICIPAL
C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTAGO VICARRA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
SECRETARIA DE ANO JESU HECTOR MONTAÑEZ
NAVOJOA, SONORA

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA**

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACION	JUSTIFICACION
61414-001	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-002	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. MATAMOROS ENTRE FERROCARRIL Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-003	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONARDO MAGAÑA ENTRE NO REELECCION Y C. PESQUEIRA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-004	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-005	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-006	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. HIDALGO ENTRE FERROCARRIL Y PESQUEIRA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-007	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y TALAMANTE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-008	REHABILITACION (BACHEO) EN C. HUATABAMPO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCORIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-009	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. 5 DE MAYO ENTRE DIAGONAL JUAREZ Y LEONA VICARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-010	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE PERIFERICO Y CALLE LAS PIEDRITAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-011	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-007	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-014	REHABILITACION (BACHEO) EN FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-012	REHABILITACION (BACHEO) EN FRACCIONAMIENTO VILLA DORADA EN SECCIONES SORRENTO Y VENEZIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-015	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-013	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA HASTA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-016	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. SONORA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-018	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. SOP EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-020	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-021	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-022	REHABILITACION DE ATARJEIA EN 8" EN JOSE MARIA MORELOS ENTRE RINCON Y TOLEDO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-025	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESIA HASTA LA LOCALIDAD DE TETAPECHE EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-027	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. INDEUR EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-029	REHABILITACION DE CAMINO DESDE LA LOCALIDAD DE BAHUISES HASTA LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-030	REHABILITACION DE CAMINO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HASTA LA LOCALIDAD DE CAPOHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-032	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO HASTA LA LOCALIDAD DE TETAPECHE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-017	REHABILITACION (BACHEO) EN FRACCIONAMIENTO LAURELES EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-019	REHABILITACION (BACHEO) CALLE CLAVELLINA ENTRE BLVD. BRISAS DEL VALLE Y BUGAMBILIAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-024	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE C. PITAHAYA Y C. JACARANDAS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-026	REHABILITACION (BACHEO) AV. RAYON ENTRE C. FERROCARRIL Y C. PEDRO MORENO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-028	REHABILITACION (BACHEO) AV. OAXACA ENTRE C. NO REELECCION Y C. TOLEDO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-031	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. JALISCO ENTRE BLVD. LUIS SALIDO Y C. CLUB DE LEONES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-033	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

61414-023	INSTALACION DE CENTRO DE CONTACTOS PARA LOS PUESTOS DE LOS COMERCIANTES EN LA PLAZA 5 DE MAYO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
-----------	---	---------	---------------------------

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiaria				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$17,595,796.14	\$0.00	\$17,595,796.14	\$0.00									
61415-038	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE IOPAPACO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$346,793.90	\$0.00	\$346,793.90	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-039	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL FRANCISCO L. MADERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$122,610.87	\$0.00	\$122,610.87	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-040	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$234,919.14	\$0.00	\$234,919.14	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-041	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TESA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$224,944.72	\$0.00	\$224,944.72	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-042	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$836,733.20	\$0.00	\$836,733.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-043	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$162,277.74	\$0.00	\$162,277.74	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-044	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$806,929.45	\$0.00	\$806,929.45	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-045	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$109,887.50	\$0.00	\$109,887.50	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-061	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AV. MORELOS Y AV. MATAMOROS EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$3,141,556.77	\$0.00	\$3,141,556.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	110.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-076	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO ZAP 0433 EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-077	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE POZO EN SIRACOCHE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$496,488.06	\$0.00	\$496,488.06	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-083	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. JOSE MARIA MORELOS ENTRE RINCON Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$503,018.39	\$0.00	\$503,018.39	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiaria				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-084	ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. NO REECCION ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$185,448.85	\$0.00	\$185,448.85	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-085	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. CHAUHTEMOC ENTRE AV. ALEMANDE Y AV. HIDALGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$311,992.52	\$0.00	\$311,992.52	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-086	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOCIEDAD MUTUALISTA ENTRE AV. JALISCO Y CALLE CEDROS COL. BELTRONES EN LA CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA	\$525,225.07	\$0.00	\$525,225.07	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-094	REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SONORA	\$586,305.01	\$0.00	\$586,305.01	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-095	REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN SECTOR SUR DE LA COL. 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	\$1,160,084.56	\$0.00	\$1,160,084.56	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-096	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$648,200.00	\$0.00	\$648,200.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-097	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$773,200.00	\$0.00	\$773,200.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-098	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ANTONIO ROSALES ENTRE TOLEDO Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA.	\$1,103,165.59	\$0.00	\$1,103,165.59	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	60.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-110	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JACARANDAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$998,494.82	\$0.00	\$998,494.82	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-108	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	\$642,460.93	\$0.00	\$642,460.93	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-109	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SECTOR NORTE DE LA COLONIA 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	\$516,539.00	\$0.00	\$516,539.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-119	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, SONORA	\$111,231.61	\$0.00	\$111,231.61	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-120	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE CAEME ENTRE AV. TECORIPA Y AV. POTAM EN LA COL. SONORA EN NAVOJOA, SONORA	\$175,798.13	\$0.00	\$175,798.13	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-121	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN POZO Y CONEXION A RED DE DISTRIBUCION EN EL EIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, SONORA	\$295,843.07	\$0.00	\$295,843.07	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	50.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-124	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FRANCISCO SARABIA COL. MINAS DE ARENA EN NAVOJOA, SONORA	\$267,356.75	\$0.00	\$267,356.75	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	50.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-125	CONSTRUCCION DE ATARREA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. IMURIS ENTRE CALLE URES Y ARIZPE EN NAVOJOA, SONORA	\$147,869.61	\$0.00	\$147,869.61	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	50.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-126	CONSTRUCCION DE ATARREA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE DON LOMA DEL REFUGIO ENTRE SINALOA Y JALISCO EN NAVOJOA, SONORA	\$98,906.59	\$0.00	\$98,906.59	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	50.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-133	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD. ALVARO ORBEGON ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE TALAMANTE EN NAVOJOA, SONORA.	\$901,514.29	\$0.00	\$901,514.29	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	55.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALES	\$44,193,259.86	\$0.00	\$44,193,259.86	\$0.00								
61415-002	REHABILITACION DE CALES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AGUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LA AV. RIO GRIJALVA Y BLVD LAZARO CARDENAS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$806,432.00	\$0.00	\$806,432.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-003	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$754,000.00	\$0.00	\$754,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-004	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE MASACA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$274,639.28	\$0.00	\$274,639.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-005	REHABILITACION DE CALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$131,509.66	\$0.00	\$131,509.66	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-006	REHABILITACION DE CAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE A LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$190,970.80	\$0.00	\$190,970.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	325.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-007	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$138,046.26	\$0.00	\$138,046.26	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físico		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-008	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUJYACUSI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$124,973.06	\$0.00	\$124,973.06	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-009	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$176,252.49	\$0.00	\$176,252.49	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	350.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-010	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 QUE COMUNICA CON EL RIO MAYO CON LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS, CON LA ALAMEDA Y CON LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$193,865.58	\$0.00	\$193,865.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-011	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOJA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$247,244.02	\$0.00	\$247,244.02	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-012	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CAMOJA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUJA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$121,138.80	\$0.00	\$121,138.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-013	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$14,125.32	\$0.00	\$14,125.32	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-014	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIJA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$170,925.44	\$0.00	\$170,925.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-015	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO Y EN EL RIO MAYO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$344,580.32	\$0.00	\$344,580.32	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-016	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$301,122.66	\$0.00	\$301,122.66	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-017	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TETANCHOPPO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$335,550.30	\$0.00	\$335,550.30	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-018	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$266,170.35	\$0.00	\$266,170.35	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-019	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE DECHIRAOBAMPO A LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$169,113.77	\$0.00	\$169,113.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,870.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devenchado	Por Devenchar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-020	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$29,626.40	\$0.00	\$29,626.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,050.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-021	REHABILITACION DECAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL A LA LOCALIDAD DE EL BATAYACUIL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$186,504.80	\$0.00	\$186,504.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,350.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-022	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$196,133.50	\$0.00	\$196,133.50	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	580.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-023	REHABILITACION DECAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL A LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$175,753.92	\$0.00	\$175,753.92	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-024	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$326,097.34	\$0.00	\$326,097.34	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-025	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 147 QUE CONDUCE A BACORAMPO HASTA LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$203,880.44	\$0.00	\$203,880.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-026	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HASTA LA LOCALIDAD DE EL REGOCO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$68,846.00	\$0.00	\$68,846.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-027	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$225,647.38	\$0.00	\$225,647.38	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	480.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-031	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$106,636.48	\$0.00	\$106,636.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-032	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYARIN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$94,992.40	\$0.00	\$94,992.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-033	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 190 QUE CONDUCE AL QUIRIBO HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$149,656.24	\$0.00	\$149,656.24	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61.415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas físicas				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas			Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-034	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CERRETERA ESTADAL 135 QUE CONDUCE LA COLONIA JECOPACO HASTA LA LOCALIDAD DEMIGUEL DELA MADRID EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$85,719.36	\$0.00	\$85,719.36	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-035	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES LIMON Y JITO Y ENTRE LOS BOULEVARES LAS PILAS Y JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA AVACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$462,105.72	\$0.00	\$462,105.72	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES VINORAMA Y 21 DE MARZO Y ENTRE LA AV. LIMON Y BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA ALLENDE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$437,995.00	\$0.00	\$437,995.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$601,798.14	\$0.00	\$601,798.14	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	450.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-046	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$629,688.39	\$0.00	\$629,688.39	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-048	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES, VIAS DE FERROCARRIL, CALE CLUB ROTARIO Y AV. DURANGO EN LA COL. DEPORTIVA DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$871,399.89	\$0.00	\$871,399.89	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	750.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-049	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS AV. COCORIT Y AV. CAMPA Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN Y CALE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-050	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y DREN NAVOJOA Y ENTRE LAS AVENIDAS 02 E ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE EN SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$940,812.20	\$0.00	\$940,812.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,050.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Folios		Producción Beneficiaria				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-028	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNCION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$132,995.62	\$0.00	\$132,995.62	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-029	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARALE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$132,742.28	\$0.00	\$132,742.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-030	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARALE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$149,832.77	\$0.00	\$149,832.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA GUADALUPANA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-053	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE YAVAROS Y AVENIDA COCORIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,060,044.19	\$0.00	\$1,060,044.19	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-054	CRUCERO DE CONCRETO EN C. JALISCO ENTRE 4TA Y 5TA CALLES BAHUJES Y REHABILITACION DE CALLEON BAHUJES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$889,740.58	\$0.00	\$889,740.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-055	AMPLIACION DE ILUMINACION EN 3 CALLES DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$574,093.02	\$0.00	\$574,093.03	-\$0.01	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-056	REHABILITACION (BACHEO) EN C. PROLONGACION PESQUERA ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y BLVD. SOSA CHAVEZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$985,970.42	\$0.00	\$985,970.42	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-057	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMAUJUPAS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$986,857.82	\$0.00	\$986,857.82	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-058	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y BLVD. RAFAEL J. ALMADA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$561,408.68	\$0.00	\$561,408.68	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-059	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. ARTURO D. ALMADA ENTRE BLVD. CENTENARIO Y CALLEON EL DATIL EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,107,593.52	\$0.00	\$1,107,593.52	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	Presupuesto / Análisis de proyecto	IMPORTE			Avance		Metas reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
			Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiaria			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-060	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAZARO CARDENAS Y COCORIT EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$322,638.92	\$0.00	\$322,638.92	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-062	GUERRERO ENTRE C. GUELATIAO Y S DE MAYO Y C. GUELATIAO ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,114,180.00	\$0.00	\$1,114,180.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-063	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. CENTENARIO Y C. FRANCISCO MARQUEZ EN LA COL. TIERRA BLANCA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$523,003.40	\$0.00	\$523,003.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-064	REHABILITACION (BACHEO) C. RINCON ENTRE AV. BRAVO Y AV. ALLENDE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$665,550.00	\$0.00	\$665,550.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-065	REHABILITACION (BACHEO) C. JESUS SALIDO ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. QUINTANA ROO Y CALLE GARCIA MORALES ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMAILUPAS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$897,260.00	\$0.00	\$897,260.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-066	REHABILITACION (BACHEO) AV. HIDALGO ENTRE C. PESQUEIRA Y C. RINCON Y AV. JIMENEZ ENTRE I. PESQUEIRA Y C. JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$629,561.00	\$0.00	\$629,561.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-067	REHABILITACION (BACHEO) DE C. CORREGIDORA ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$690,200.00	\$0.00	\$690,200.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-068	REHABILITACION (BACHEO) AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE C. TALAMANTE Y C. GUILLERMO PRIETO Y BLVD. OMBREGON ENTRE PLAZA S DE MAYO Y AV. GUELATIAO EN NAVOJOA, SONORA	\$415,796.20	\$0.00	\$415,796.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-069	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. MINA ENTRE BLVD. CUAUTEMOC Y C. JESUS SALIDO Y AV. RIO BALSAS ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y C. MANUEL GONZALEZ EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$638,464.00	\$0.00	\$638,464.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metros Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicos		Población Beneficiaria				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-070	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE C. GUELATAO Y C. MARIANO ESCOBEDO Y AV. ROSALES ENTRE PESQUERA Y C. OTERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$600,010.00	\$0.00	\$600,010.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-071	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. LA PALMA ENTRE BLVD. LAS PILAS Y C. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. TULUM EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$604,940.00	\$0.00	\$604,940.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-072	REHABILITACION (BACHEO) DE C. GARCIA MORALES ENTRE BLVD. OREGON Y AV. MORELOS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$209,583.58	\$0.00	\$209,583.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-073	REHABILITACION DE BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. ALLENDE Y C. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$632,548.00	\$0.00	\$632,548.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-074	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAHUTEMOC Y CORREGIDORA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$266,939.20	\$0.00	\$266,939.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-075	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y BLVD. LAS PILAS Y AV. OCAMPO ENTRE OTERO Y FERROCARRIL EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$318,014.00	\$0.00	\$318,014.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-078	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO Y C. HORTENCIA ENTRE BUGAMBILIA Y BLVD. BRISAS DEL VALLE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$638,000.58	\$0.00	\$638,000.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-079	TALAMANTE ENTRE AV. MORELOS Y C. MATAMOROS Y C. TOLEDO ENTRE AV. ARAESO Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$522,017.40	\$0.00	\$522,017.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-080	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TOLEDO ENTRE QUINTANA ROO Y RAYON EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$350,112.64	\$0.00	\$350,112.64	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-088	REHABILITACION (BACHEO) EN VILLA DORADA SECCION SORRENTO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$317,918.48	\$0.00	\$317,918.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físico		Población Beneficiaria			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-101	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESOS DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE SIBACOBRE EN LA COMISARIA DE TESIJA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$300,174.24	\$0.00	\$300,174.24	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-102	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$529,229.70	\$0.00	\$529,229.70	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	3,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-103	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$448,957.22	\$0.00	\$448,957.21	\$0.01	100%	100%	1	OBRA	3,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-104	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 362 DE CHIMOTAHUECA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$322,201.77	\$0.00	\$322,201.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-105	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN LA COMISARIA DE TESIJA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$552,633.98	\$0.00	\$552,633.98	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-106	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HACIA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN LA COMISARIA DE CAMOIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$508,096.75	\$0.00	\$508,096.75	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-107	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE BASIABAPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$414,701.69	\$0.00	\$414,701.69	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-114	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE TESIJA PASANDO POR LAS LOCALIDADES DEL MEZQUITAL Y LOS LIMONES EN LA COMISARIA DE TESIJA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$481,245.43	\$0.00	\$481,245.43	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida : 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	Presupuesto / Analítico de proyecto	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
			Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicos						
								Cant.	U. Medida	Prohibición	Beneficiada			
										Cant.	U. Medida			
61415-115	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HASTA LA LOCALIDAD DE BATVAQUI EN LA COMISARIA DE BACABACHI MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$718,754.56	\$0.00	\$718,754.56	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-116	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD CHIRAOBAMPO HASTA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$470,880.95	\$0.00	\$470,880.95	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-117	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HASTA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$663,786.22	\$0.00	\$663,786.22	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-118	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	\$596,775.35	\$0.00	\$596,775.35	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-122	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE NAVOJOMORA EN COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$747,317.68	\$0.00	\$747,317.68	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-123	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA PROGRESISTA EN NAVOJOA, SONORA	\$539,400.28	\$0.00	\$539,400.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-127	REHABILITACION DE CALLES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES CEBIA Y GUASIMA ENTRE BLVD. LAS PILAS EN AV. IGNACIO ZARAGOZA EN NAVOJOA, SONORA	\$634,352.84	\$0.00	\$634,352.84	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-128	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LA AV. RIO FUERTE Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, SONORA	\$863,610.72	\$0.00	\$863,610.72	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-129	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES JESUS GARCIA Y BACA CALDERON Y ENTRE LA C. YAVAROS Y C. GUADALUPE VICTORIA EN NAVOJOA, SONORA	\$501,952.23	\$0.00	\$501,952.23	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-130	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA HASTA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA, SONORA	\$492,768.00	\$0.00	\$492,768.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61.415 INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance				Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Producción Beneficiada					
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida				
61.415-131	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA, SONORA	\$273,760.03	\$0.00	\$273,760.03	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-132	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. MANUEL DORADO ENTRE C. S DE MAYO Y C. PEDRO MORENO Y AV. GUERRERO Y BLVD. CUJUTEMOC EN NAVOJOA, SONORA	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-134	CRUCEO DE CONCRETO EN AV. JUAN DE LA BARRETA Y C. GUAYMAS EN NAVOJOA, SONORA	\$821,508.74	\$0.00	\$821,508.74	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	5,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-135	REHABILITACION DE APROCHE CON CONCRETO EN AV. JUAN DE LA BARRETA Y CALLE SONORA EN NAVOJOA, SONORA	\$338,491.26	\$0.00	\$338,491.26	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	5,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-140	REHABILITACION (BACHEO) EN LA COL. SANTA MARIA EN NAVOJOA, SONORA	\$699,438.24	\$0.00	\$699,438.24	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-141	REHABILITACION DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 176 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUJAYMS EN NAVOJOA, SONORA	\$300,561.75	\$0.00	\$300,561.75	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-146	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUJALFE EN NAVOJOA, SONORA	\$779,440.00	\$0.00	\$779,440.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-147	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE AGUABANJO EN NAVOJOA, SONORA	\$399,760.94	\$0.00	\$399,760.94	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-148	REHABILITACION (BACHEO) EN C. PEDRO MORENO ENTRE AV. MORELOS Y AV. JIMENEZ EN NAVOJOA, SONORA	\$143,489.28	\$0.00	\$143,489.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
	ELECTRIFICACION URBANA	\$14,537,976.72	\$0.00	\$14,537,976.72	\$0.00										
61.415-091	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CUICAJAQUI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$494,962.64	\$0.00	\$494,962.64	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	25.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-092	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,655,375.20	\$0.00	\$1,655,375.20	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	50.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-093	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$463,171.92	\$0.00	\$463,171.92	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	20.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		
61.415-099	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ANTONIO ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$548,022.14	\$0.00	\$548,022.14	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	25.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA		

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Ciave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Desagregado	Por Desagregar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiaria				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-087	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BUJACUSI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$1,489,150.52	\$0.00	\$1,489,150.52	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	50.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-089	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CAPOHUZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$930,522.47	\$0.00	\$930,522.47	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	40.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-090	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE MASIACA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$353,402.33	\$0.00	\$353,402.33	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	20.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-081	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. ARIVECHI ENTRE AV NOGALES Y CALLE HERMOSILLO COL. MINAS DE ARENA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$175,372.52	\$0.00	\$175,372.52	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	20.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-082	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. RIO GRUAYVA ENTRE LA CALLE DECIMA Y DOCEAVA EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$733,846.18	\$0.00	\$733,846.18	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	50.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-111	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. JUJURI ENTRE CALLE YAVAROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SONORA	\$1,859,594.40	\$0.00	\$1,859,594.40	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	70.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-112	AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL (SECTOR ALEDAÑO A TIERRAS DE CULTIVO) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$629,778.37	\$0.00	\$629,778.37	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	50.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-113	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA MARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$2,212,554.03	\$0.00	\$2,212,554.03	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	150.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-136	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE POZO EN VALLE BUEN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$506,354.57	\$0.00	\$506,354.57	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	10,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-137	REHABILITACION DE LINEA DE CFE, AGREGANDO 1 FASE, PARA DAR SERVICIO A UN POZO EN TEACCHIVE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$182,050.40	\$0.00	\$182,050.40	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-138	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DECIMA PRIMERA Y CALLEON RIO FUERTE EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$679,618.11	\$0.00	\$679,618.11	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	30.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-139	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DECIMA PRIMERA Y AVENIDA RIO FUERTE EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$715,769.51	\$0.00	\$715,769.51	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	40.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiaria			
								Cant.	U. Medida	Cant.			U. Medida
61415-149	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CALLEON RIO GRUVALVA ENTRE LA CALLE DECIMA Y DOCEAVA, EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA	\$469,919.00	\$0.00	\$469,919.00	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	30.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-150	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AV. D ENTRE C. HERNANDEZ Y CALLE SONORA EN LA COL. MINAS DE ARENA EN NAVOJOA	\$438,512.41	\$0.00	\$438,512.41	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	30.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
	VIVIENDA	\$3,482,762.38	\$0.00	\$3,482,762.38									
61415-142	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUICAAQUI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,741,381.20	\$0.00	\$1,741,381.20	\$0.00	70%	100%	1	PROG.	16.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-143	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MASACA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$348,276.24	\$0.00	\$348,276.24	\$0.00	70%	100%	1	PROG.	4.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-144	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EIDO LUIS ECHEVERRIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$696,552.47	\$0.00	\$696,552.47	\$0.00	70%	100%	1	PROG.	6.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-145	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FCO. I. MADRERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$696,552.47	\$0.00	\$696,552.47	\$0.00	70%	100%	1	PROG.	7.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$2,886,303.66	\$0.00	\$2,886,303.66	\$0.00								
61415-001	GASTOS INDIRECTOS DEL FAISMUN 2024	\$2,886,303.66	\$0.00	\$2,886,303.66	\$0.00	100%	100%	1	PROG.	100,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
		\$82,696,098.76	\$0.00	\$82,696,098.76	\$0.00								

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VICARRA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
ARQ. JESUS MARIA PABLO VARELA
NAVOJOA, SONORA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

HOJA 1 DE 1

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-001	GASTOS INDIRECTOS DEL FAISMUN	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-002	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LA AV. RIO GRUALVA Y BLVD LAZARO CARDENAS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-003	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-004	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE MASIACA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-005	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-006	REHABILITACION DE CAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE A LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-007	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-008	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-009	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-010	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 QUE COMUNICA CON EL RIO MAYO CON LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS, CON LA ALAMEDA Y CON LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-011	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-012	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CAMOA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-013	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-014	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-015	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO Y EN EL RIO MAYO EN NAVOJA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-016	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-017	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TETANCHPO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-018	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-019	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DECHIRAJOBAMPO A LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-020	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-021	REHABILITACION DECAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL A LA LOCALIDAD DE EL BATAYAQUIL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-022	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-023	REHABILITACION DECAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL A LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-024	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-025	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 147 QUE CONDUCE A BACOBAMPO HASTA LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-026	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HASTA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-027	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-028	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-029	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-030	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-031	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-032	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYPARIN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-033	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 190 QUE CONDUCE AL QUIRIEGO HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-034	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 135 QUE CONDUCE LA COLONIA JECOPACO HASTA LA LOCALIDAD DE MIGUEL DELA MADRID EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-035	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES LIMON Y JITO Y ENTRE LOS BOULEVARES LAS PILAS Y JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA AVIACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES VINORAMA Y 21 DE MARZO Y ENTRE LA AV. LIMON Y BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA ALLENDE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-038	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-039	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EJ. FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-040	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-041	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-042	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-043	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-044	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-045	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-046	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL., 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-048	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES, VIAS DE FERROCARRIL, CALLE CLUB ROTARIO Y AV. DURANGO EN LA COL. DEPORTIVA DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-049	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS AV. COCORIT Y AV. CAMOA Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-050	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y DREN NAVOJOA Y ENTRE LAS AVENIDAS 02 E ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE EN SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA GUADALUPANA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-053	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE YAVAROS Y AVENIDA COCORIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-054	CRUCERO DE CONCRETO EN C. JALISCO ENTRE 4TA Y CION BAHUISES Y REHABILITACION DE CALLEJON BAHUISES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-055	AMPLIACION DE ILUMINACION EN 3 CALLES DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-056	REHABILITACION (BACHEO) EN C. PROLONGACION PESQUEIRA ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y BLVD. SOSA CHAVEZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-057	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMAUJUPAS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-058	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y BLVD. RAFAEL J. ALMADA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-059	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. ARTURO D. ALMADA ENTRE BLVD. CENTENARIO Y CALLEJON EL DATIL EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

HOJA 1 DE 1

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Nº. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-060	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAZARO CARDENAS Y COCORIT EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-061	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AV. MORELOS Y AV. MATAMOROS EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-062	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. GUERRERO ENTRE C. GUELATAO Y 5 DE MAYO Y C. GUELATAO ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-063	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. CENTENARIO Y C. FRANCISCO MARQUEZ EN LA COL. TIERRA BLANCA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-064	REHABILITACION (BACHEO) C. RINCON ENTRE AV. BRAVO Y AV. ALLENDE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-065	REHABILITACION (BACHEO) C. JESUS SALIDO ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. QUINTANA ROO Y CALLE GARCIA MORALES ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMAULIPAS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-066	REHABILITACION (BACHEO) AV. HIDALGO ENTRE C. PESQUEIRA Y C. RINCON Y AV. JIMENEZ ENTRE I. PESQUEIRA Y C. JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-067	REHABILITACION (BACHEO) DE C. CORREGIDORA ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-068	REHABILITACION (BACHEO) AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE C. TALAMANTE Y C. GUILLERMO PRIETO Y BLVD. OBREGON ENTRE PLAZA 5 DE MAYO Y AV. GUELATAO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-069	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. MINA ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. JESUS SALIDO Y AV. RIO BALSAS ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y C. MANUEL GONZALEZ EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-070	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE C. GUELATAO Y C. MARIANO ESCOBEDO Y AV. ROSALES ENTRE PESQUEIRA Y C. OTERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-071	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. LA PALMA ENTRE BLVD. LAS PILAS Y C. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. TULUM EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-072	REHABILITACION (BACHEO) DE C. GARCIA MORALES ENTRE BLVD. OBREGON Y AV. MORELOS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-073	REHABILITACION DE BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. ALLENDE Y C. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-074	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CORREGIDORA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-075	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y BLVD. LAS PILAS Y AV. OCAMPO ENTRE OTERO Y FERROCARRIL EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-076	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO ZAP 0433 EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-078	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO Y C. HORTENCIA ENTRE BUGAMBILIA Y BLVD. BRISAS DEL VALLE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-079	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. MORELOS Y C. MATAMOROS Y C. TOLEDO ENTRE AV. ABASOLO Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-077	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE POZO EN SIRACORE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-080	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TOLEDO ENTRE QUINTANA ROO Y RAYON EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-081	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. ARIVECHI ENTRE AV NOGALES Y CALLE HERMOSILLO COL. MINAS DE ARENA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-082	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. RIO GRIJALVA ENTRE LA CALLE DECIMA Y DOCEAVA EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-083	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. JOSE MARIA MORELOS ENTRE RINCON Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-084	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. NO REELECCION ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-085	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. CUAUHTEMOC ENTRE AV. ALLENDE Y AV. HIDALGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-086	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOCIEDAD MUTUALISTA ENTRE AV. JALISCO Y CALLE CEDROS COL. BELTRONES EN LA CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-087	ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-088	REHABILITACION (BACHEO) EN VILLA DORADA SECCION SORRENTO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-089	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-090	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SECTOR NORTE DE LA COLONIA 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-091	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CUCAJAQUI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-092	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-093	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-094	REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-095	REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN SECTOR SUR DE LA COL. 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-096	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-097	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-098	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ANTONIO ROSALES ENTRE TOLEDO Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-099	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ANTONIO ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-101	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESOS DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE SIBACOB EN LA COMISARIA DE TESIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-102	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-103	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL No. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-104	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL No. 362 DE CHINOTAHUECA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-105	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL No. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN LA COMISARIA DE TESIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-106	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HACIA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN LA COMISARIA DE CAMOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-107	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-108	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-109	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SECTOR NORTE DE LA COLONIA 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-110	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA JACARANDAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-111	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AV. JIJIRI ENTRE CALLE YAVAROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-112	AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL (SECTOR ALEDAÑO A TIERRAS DE CULTIVO) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-113	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA MARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-114	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HASTA LA LOCALIDAD DE TESIA PASANDO POR LAS LOCALIDADES DEL MEZQUITAL Y LOS LIMONES EN LA COMISARIA DE TESIA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-115	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HASTA LA LOCALIDAD DE BATAYAQUI EN LA COMISARIA DE BACABACHI MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-116	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD CHIRAJOBAMPO HASTA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS PASANDO POR LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-117	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HASTA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

HOJA 1 DE 1

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-118	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-119	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-120	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE CAJEME ENTRE AV. TECORIPA Y AV. POTAM EN LA COL. SONORA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-121	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN POZO Y CONEXION A RED DE DISTRIBUCION EN EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-122	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE NAVOMORA EN COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-123	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA PROGRESISTA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-124	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FRANCISCO SARABIA COL. MINAS DE ARENA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-125	CONSTRUCCION DE ATARJEA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. IMURIS ENTRE CALLE URES Y ARIZPE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-126	CONSTRUCCION DE ATARJEA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLEJON LOMA DEL REFUGIO ENTRE SINALOA Y JALISCO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-127	REHABILITACION DE CALLES EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES CEIBA Y GUASIMA ENTRE BLVD. LAS PILAS EN AV. IGNACIO ZARAGOZA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-128	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LA AV. RIO FUERTE Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-129	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES JESUS GARCIA Y BACA CALDERON Y ENTRE LA C. YAVAROS Y C.GUADALUPE VICTORIA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-130	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA HASTA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-131	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-132	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. MANUEL DOBLADO ENTRE C. 5 DE MAYO Y C. PEDRO MORENO Y AV. GUERRERO Y BLVD. CUAUHEMOC EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-133	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN BLVD. ALVARO OBREGON ENTRE BLVD. CUAUHEMOC Y CALLE TALAMANTE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-134	CRUCERO DE CONCRETO EN AV. JUAN DE LA BARRERA Y C. GUAYMAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-135	REHABILITACION DE APROCHE CON CONCRETO EN AV. JUAN DE LA BARRERA Y CALLE SONORA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-136	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE POZO EN VALLE BUEY EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-137	REHABILITACION DE LINEA DE CFE, AGREGANDO 1 FASE, PARA DAR SERVICIO A UN POZO EN TEACHIVE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-138	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DECIMA PRIMERA Y CALLEJON RIO FUERTE EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-139	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DECIMA PRIMERA Y AVENIDA RIO FUERTE EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-140	REHABILITACION (BACHEO) EN LA COL. SANTA MARIA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-141	REHABILITACION DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 176 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-142	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUCAJAIQUI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-143	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MASIACA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-144	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LUIS ECHEVERRIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-145	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FCO. I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-146	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-147	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-148	REHABILITACION (BACHEO) EN C. PEDRO MORENO ENTRE AV. MORELOS Y AV. JIMENEZ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-149	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CALLEJON RIO GRUJALVA ENTRE LA CALLE DECIMA Y DOCEAVA, EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-150	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AV. D ENTRE C. HERMOSILLO Y CALLE SONORA EN LA COL. MINAS DE ARENA EN NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO