

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$7,146,653.29	\$0.00	\$7,146,653.29	\$0.00								
61415-038	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$346,793.90	\$0.00	\$346,793.90	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-039	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EJ. FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$122,610.87	\$0.00	\$122,610.87	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-040	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$234,919.14	\$0.00	\$234,919.14	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-041	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$224,944.72	\$0.00	\$224,944.72	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-042	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$836,733.20	\$0.00	\$836,733.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-043	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$162,277.74	\$0.00	\$162,277.74	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-044	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$806,929.45	\$0.00	\$806,929.45	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-045	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$109,887.50	\$0.00	\$109,887.50	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-061	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AV. MORELOS Y AV. MATAMOROS EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$3,141,556.77	\$0.00	\$3,141,556.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	110.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-076	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO ZAP 0433 EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,160,000.00	\$0.00	\$1,160,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$29,461,710.98	\$0.00	\$29,461,710.98	\$0.00								
61415-002	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AGUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LA AV. RIO GRIJALVA Y BLVD LAZARO CARDENAS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$806,432.00	\$0.00	\$806,432.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-003	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$754,000.00	\$0.00	\$754,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-004	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE MASIACA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$274,639.28	\$0.00	\$274,639.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-005	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$131,509.66	\$0.00	\$131,509.66	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-006	REHABILITACION DE CAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE A LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$190,970.80	\$0.00	\$190,970.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	325.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-007	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$138,046.26	\$0.00	\$138,046.26	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-008	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$124,973.06	\$0.00	\$124,973.06	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-009	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$176,252.49	\$0.00	\$176,252.49	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	350.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-010	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 QUE COMUNICA CON EL RIO MAYO CON LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS, CON LA ALAMEDA Y CON LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$193,865.58	\$0.00	\$193,865.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-011	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$247,244.02	\$0.00	\$247,244.02	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-012	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CAMOA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$121,138.80	\$0.00	\$121,138.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-013	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$14,125.32	\$0.00	\$14,125.32	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-014	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$170,925.44	\$0.00	\$170,925.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-015	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO Y EN EL RIO MAYO EN NAVOJA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$344,580.32	\$0.00	\$344,580.32	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-016	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$301,122.66	\$0.00	\$301,122.66	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-017	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TETANCHOPO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$335,550.30	\$0.00	\$335,550.30	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-018	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$266,170.35	\$0.00	\$266,170.35	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-019	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DECHIRAJOBAMPO A LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$169,113.77	\$0.00	\$169,113.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,870.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-020	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$29,626.40	\$0.00	\$29,626.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,050.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-021	REHABILITACION DECAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL A LA LOCALIDAD DE EL BATAYAQUIL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$186,504.80	\$0.00	\$186,504.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,350.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-022	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$196,133.50	\$0.00	\$196,133.50	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	580.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-023	REHABILITACION DECAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL A LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$175,753.92	\$0.00	\$175,753.92	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-024	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$326,097.34	\$0.00	\$326,097.34	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-025	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 147 QUE CONDUCE A BACOBAMPO HASTA LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$203,880.44	\$0.00	\$203,880.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-026	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HASTA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$68,846.00	\$0.00	\$68,846.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-027	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$225,647.38	\$0.00	\$225,647.38	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	480.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-031	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DENAVOJOA, SONORA	\$106,636.48	\$0.00	\$106,636.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-032	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYPARIN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$94,992.40	\$0.00	\$94,992.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-033	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 190 QUE CONDUCE AL QUIRIEGO HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPEDE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$149,656.24	\$0.00	\$149,656.24	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-034	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CERRETERA ESTATAL 135 QUE CONDUCEA LA COLONIA JECOPACO HASTA LA LOCALIDAD DEMIGUEL DELA MADRID EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$85,719.36	\$0.00	\$85,719.36	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-035	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES LIMON Y JITO Y ENTRE LOS BOULEVARES LAS PILAS Y JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA AVIACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$462,105.72	\$0.00	\$462,105.72	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES VINORAMA Y 21 DE MARZO Y ENTRE LA AV. LIMON Y BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA ALLENDE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$437,995.00	\$0.00	\$437,995.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$601,798.14	\$0.00	\$601,798.14	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	450.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-046	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL., 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$629,688.39	\$0.00	\$629,688.39	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-048	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES, VIAS DE FERROCARRIL, CALLE CLUB ROTARIO Y AV. DURANGO EN LA COL. DEPORTIVA DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$871,399.89	\$0.00	\$871,399.89	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	750.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-049	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS AV. COCORIT Y AV. CAMOA Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-050	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y DREN NAVOJOA Y ENTRE LAS AVENIDAS 02 E ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE EN SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$940,812.20	\$0.00	\$940,812.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,050.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-028	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$132,995.62	\$0.00	\$132,995.62	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-029	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$132,742.28	\$0.00	\$132,742.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-030	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$149,832.77	\$0.00	\$149,832.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA GUADALUPANA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$610,000.00	\$0.00	\$610,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-053	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE YAVAROS Y AVENIDA COCORIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,060,044.19	\$0.00	\$1,060,044.19	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-054	CRUCERO DE CONCRETO EN C. JALISCO ENTRE 4TA Y CION BAHUISES Y REHABILITACION DE CALLEJON BAHUISES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$889,740.58	\$0.00	\$889,740.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-055	AMPLIACION DE ILUMINACION EN 3 CALLES DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$401,865.11	\$0.00	\$401,865.11	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-056	REHABILITACION (BACHEO) EN C. PROLONGACION PESQUEIRA ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y BLVD. SOSA CHAVEZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$985,970.42	\$0.00	\$985,970.42	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-057	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMAULIPAS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$986,857.82	\$0.00	\$986,857.82	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-058	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y BLVD. RAFAEL J. ALMADA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$561,408.68	\$0.00	\$561,408.68	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-059	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. ARTURO D. ALMADA ENTRE BLVD. CENTENARIO Y CALLEJON EL DATIL EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,107,593.52	\$0.00	\$1,107,593.52	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-060	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAZARO CARDENAS Y COCORIT EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$322,638.92	\$0.00	\$322,638.92	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-062	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. GUERRERO ENTRE C. GUELATAO Y 5 DE MAYO Y C. GUELATAO ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,114,180.00	\$0.00	\$1,114,180.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-063	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. CENTENARIO Y C. FRANCISCO MARQUEZ EN LA COL. TIERRA BLANCA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$523,003.40	\$0.00	\$523,003.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-064	REHABILITACION (BACHEO) C. RINCON ENTRE AV. BRAVO Y AV. ALLENDE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$665,550.00	\$0.00	\$665,550.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-065	REHABILITACION (BACHEO) C. JESUS SALIDO ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. QUINTANA ROO Y CALLE GARCIA MORALES ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMAULIPAS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$897,260.00	\$0.00	\$897,260.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-066	REHABILITACION (BACHEO) AV. HIDALGO ENTRE C. PESQUEIRA Y C. RINCON Y AV. JIMENEZ ENTRE I. PESQUEIRA Y C. JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$629,561.00	\$0.00	\$629,561.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-067	REHABILITACION (BACHEO) DE C. CORREGIDORA ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$690,200.00	\$0.00	\$690,200.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-068	REHABILITACION (BACHEO) AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE C. TALAMANTE Y C. GUILLERMO PRIETO Y BLVD. OBREGON ENTRE PLAZA 5 DE MAYO Y AV. GUELATAO EN NAVOJOA, SONORA	\$415,796.20	\$0.00	\$415,796.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-069	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. MINA ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. JESUS SALIDO Y AV. RIO BALSAS ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y C. MANUEL GONZALEZ EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$638,464.00	\$0.00	\$638,464.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-070	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE C. GUELATAO Y C. MARIANO ESCOBEDO Y AV. ROSALES ENTRE PESQUEIRA Y C. OTERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$600,010.00	\$0.00	\$600,010.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-071	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. LA PALMA ENTRE BLVD. LAS PILAS Y C. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. TULUM EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$604,940.00	\$0.00	\$604,940.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-072	REHABILITACION (BACHEO) DE C. GARCIA MORALES ENTRE BLVD. OBREGON Y AV. MORELOS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$209,583.58	\$0.00	\$209,583.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-073	REHABILITACION DE BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. ALLENDE Y C. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$632,548.00	\$0.00	\$632,548.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-074	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAHUTEMOC Y CORREGIDORA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$266,939.20	\$0.00	\$266,939.20	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-075	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y BLVD. LAS PILAS Y AV. OCAMPO ENTRE OTERO Y FERROCARRIL EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$318,014.00	\$0.00	\$318,014.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-078	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO Y C. HORTENCIA ENTRE BUGAMBILIA Y BLVD. BRISAS DEL VALLE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$638,000.58	\$0.00	\$638,000.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
61415-079	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. MORELOS Y C. MATAMOROS Y C. TOLEDO ENTRE AV. ABASOLO Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$522,017.40	\$0.00	\$522,017.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$2,886,303.66	\$0.00	\$1,076,177.88	\$1,810,125.78								
61415-001	GASTOS INDIRECTOS DEL FAISMUN 2024	\$2,886,303.66	\$0.00	\$1,076,177.88	\$1,810,125.78	37%	37%	1	PROG.	100,000.00	HAB.	FAISM	ADJUDICACION DIRECTA
		\$39,494,667.93	\$0.00	\$37,684,542.15	\$1,810,125.78								

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA

ARQ. JESUS HECTOR PADILLA YEPIZ

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-001	GASTOS INDIRECTOS DEL FAISMUN	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-002	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LA AV. RIO GRIJALVA Y BLVD LAZARO CARDENAS EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-003	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-004	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE MASIACA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-005	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-006	REHABILITACION DE CAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE A LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-007	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-008	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-009	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-010	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 QUE COMUNICA CON EL RIO MAYO CON LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS, CON LA ALAMEDA Y CON LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-011	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-012	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CAMOA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE BARRIO CANTUA Y BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-013	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-014	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-015	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA PUEBLO VIEJO Y EN EL RIO MAYO EN NAVOJA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-016	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-017	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TETANCHOP EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-018	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-019	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DECHIRAJOBAMPO A LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-020	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-021	REHABILITACION DECAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL A LA LOCALIDAD DE EL BATAYAQUIL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-022	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-023	REHABILITACION DECAMINO DEACCESO DE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL A LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-024	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-025	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 147 QUE CONDUCE A BACOBAMPO HASTA LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-026	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HASTA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-027	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-028	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-029	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-030	REHABILITACION DECALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-031	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DENAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-032	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYPARIN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-033	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL 190 QUE CONDUCE AL QUIRREGO HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPEDE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-034	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CERRETERA ESTATAL 135 QUE CONDUCE LA COLONIA JECOPACO HASTA LA LOCALIDAD DEMIGUEL DELA MADRID EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-035	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES LIMON Y JITO Y ENTRE LOS BOULEVARES LAS PILAS Y JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA AVIACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES VINORAMA Y 21 DE MARZO Y ENTRE LA AV. LIMON Y BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES EN LA COLONIA ALLENDE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-038	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-039	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EJ. FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-040	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-041	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-042	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-043	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-044	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-045	CONEXION DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE A POZO EN LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-046	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL., 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-048	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES, VIAS DE FERROCARRIL, CALLE CLUB ROTARIO Y AV. DURANGO EN LA COL. DEPORTIVA DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-049	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS AV. COCORIT Y AV. CAMOA Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-050	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y DREN NAVOJOA Y ENTRE LAS AVENIDAS 02 E ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE EN SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA GUADALUPANA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-053	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE YAVAROS Y AVENIDA COCORIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-054	CRUCERO DE CONCRETO EN C. JALISCO ENTRE 4TA Y CION BAHUISES Y REHABILITACION DE CALLEJON BAHUISES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-055	AMPLIACION DE ILUMINACION EN 3 CALLES DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-056	REHABILITACION (BACHEO) EN C. PROLONGACION PESQUEIRA ENTRE MARTIRES DE CANANEA Y BLVD. SOSA CHAVEZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-057	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMAULIPAS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-058	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y BLVD. RAFAEL J. ALMADA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-059	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. ARTURO D. ALMADA ENTRE BLVD. CENTENARIO Y CALLEJON EL DATIL EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-060	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAZARO CARDENAS Y COCORIT EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-061	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AV. MORELOS Y AV. MATAMOROS EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-062	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. GUERRERO ENTRE C. GUELATAO Y 5 DE MAYO Y C. GUELATAO ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-063	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. CENTENARIO Y C. FRANCISCO MARQUEZ EN LA COL. TIERRA BLANCA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-064	REHABILITACION (BACHEO) C. RINCON ENTRE AV. BRAVO Y AV. ALLENDE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-065	REHABILITACION (BACHEO) C. JESUS SALIDO ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. QUINTANA ROO Y CALLE GARCIA MORALES ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. TAMAULIPAS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-066	REHABILITACION (BACHEO) AV. HIDALGO ENTRE C. PESQUEIRA Y C. RINCON Y AV. JIMENEZ ENTRE I. PESQUEIRA Y C. JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-067	REHABILITACION (BACHEO) DE C. CORREGIDORA ENTRE AV. JIMENEZ Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-068	REHABILITACION (BACHEO) AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE C. TALAMANTE Y C. GUILLERMO PRIETO Y BLVD. OBREGON ENTRE PLAZA 5 DE MAYO Y AV. GUELATAO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-069	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. MINA ENTRE BLVD. CUAUHEMOC Y C. JESUS SALIDO Y AV. RIO BALSAS ENTRE C. LERDO DE TEJADA Y C. MANUEL GONZALEZ EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-070	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE C. GUELATAO Y C. MARIANO ESCOBEDO Y AV. ROSALES ENTRE PESQUEIRA Y C. OTERO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-071	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. LA PALMA ENTRE BLVD. LAS PILAS Y C. 20 DE NOVIEMBRE Y BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. TULUM EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-072	REHABILITACION (BACHEO) DE C. GARCIA MORALES ENTRE BLVD. OBREGON Y AV. MORELOS EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-073	REHABILITACION DE BLVD. LAS PILAS ENTRE AV. ALLENDE Y C. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-074	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAHUTEMOC Y CORREGIDORA EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-075	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y BLVD. LAS PILAS Y AV. OCAMPO ENTRE OTERO Y FERROCARRIL EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-076	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO ZAP 0433 EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-078	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO Y C. HORTENCIA ENTRE BUGAMBILIA Y BLVD. BRISAS DEL VALLE EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-079	REHABILITACION (BACHEO) EN C. TALAMANTE ENTRE AV. MORELOS Y C. MATAMOROS Y C. TOLEDO ENTRE AV. ABASOLO Y AV. MANUEL DOBLADO EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$2,713,510.00	\$0.00	\$2,713,510.00	\$0.00								
61414-001	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$636,290.00	\$0.00	\$636,290.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-004	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$788,800.00	\$0.00	\$788,800.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	150.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-005	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$771,020.00	\$0.00	\$771,020.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-011	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA, SONORA	\$517,400.00	\$0.00	\$517,400.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	
	PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	\$2,304,834.38	\$0.00	\$2,304,834.38	\$0.00								
61414-002	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. MATAMOROS ENTRE FERROCARRIL Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$246,500.00	\$0.00	\$246,500.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-003	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONARDO MAGAÑA ENTRE NO REELECCION Y C. PESQUEIRA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$216,920.00	\$0.00	\$216,920.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-006	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. HIDALGO ENTRE FERROCARRIL Y PESQUEIRA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$413,705.88	\$0.00	\$413,705.88	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	350.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-007	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y TALAMANTE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$394,005.60	\$0.00	\$394,005.60	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	250.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-008	REHABILITACION (BACHEO) EN C. HUATABAMPO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCORIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$375,761.86	\$0.00	\$375,761.86	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-009	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. 5 DE MAYO ENTRE DIAGONAL JUAREZ Y LEONA VICARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$292,549.16	\$0.00	\$292,549.16	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	150.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-010	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE PERIFERICO Y CALLE LAS PIEDRITAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$365,391.88	\$0.00	\$365,391.88	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
		\$5,018,344.38	\$0.00	\$5,018,344.38	\$0.00								

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA TESORERA MUNICIPAL

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA

ARQ. JESUS HECTOR PADILLA YEPIZ

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61414-001	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-002	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. MATAMOROS ENTRE FERROCARRIL Y JESUS SALIDO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-003	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONARDO MAGAÑA ENTRE NO REELECCION Y C. PESQUEIRA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-004	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-005	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-006	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. HIDALGO ENTRE FERROCARRIL Y PESQUEIRA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-007	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. ALLENDE ENTRE FERROCARRIL Y TALAMANTE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-008	REHABILITACION (BACHEO) EN C. HUATABAMPO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCORIT EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-009	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. 5 DE MAYO ENTRE DIAGONAL JUAREZ Y LEONA VICARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-010	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE PERIFERICO Y CALLE LAS PIEDRITAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-011	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO