

NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL »»»



NAVOJOA
AL SIGUIENTE NIVEL »»»

[illegible]

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61A15 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
			\$0.00			\$0.00							
			\$0.00			\$0.00							
	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
			\$0.00			\$0.00							
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ARQ. JESUS HECTOR PADILLA YEPIS



JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

ANEXO 12

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
NADA QUE MANIFESTAR			

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA


No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas físicas				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de Proyecto	Presupuesto Modificado	Desembolsado	Por Disolver	% Hecho	% Financ.	Faltas		Población Beneficiaria			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALES	\$5,312,481.99	\$0.00	\$5,312,481.99	\$0.00								
61414-035	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$451,000.00	\$0.00	\$451,000.00	\$0.00	100%	100%			1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-036	REHABILITACION DE CALES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALES ACULES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. RIO GRUJALVA Y BLVD. LADARO CARDENAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, SONORA	\$698,713.40	\$0.00	\$698,713.40	\$0.00	100%	100%			2,600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-037	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO DE NAVOJOA, SONORA	\$261,440.80	\$0.00	\$261,440.80	\$0.00	100%	100%			700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-038	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$668,597.80	\$0.00	\$668,597.80	\$0.00	100%	100%			2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-039	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL, HASTA LA LOCALIDAD DE BATAYAJI EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$649,600.00	\$0.00	\$649,600.00	\$0.00	100%	100%			1,200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-047	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$464,000.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00	100%	100%			1,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-048	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA 23 DE ABRIL DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	100%	100%			1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-051	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA BELTRONES DOS DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$255,200.00	\$0.00	\$255,200.00	\$0.00	100%	100%			1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-052	REHABILITACION DE CALES EN LA COL. GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA	\$372,405.24	\$0.00	\$372,405.24	\$0.00	100%	100%			700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-044	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA TEREVAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$988,992.75	\$0.00	\$988,992.75	\$0.00	100%	100%			1,100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-046	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 187 HASTA LA LOCALIDAD 98AC08E EN LA COMISARIA DE TESI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$362,732.00	\$0.00	\$362,732.00	\$0.00	100%	100%			600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$1,082,981.21	\$0.00	\$1,082,981.21	\$0.00								
61414-049	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. OBRERON ENTRE C. JESUS SALIDO Y C. TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONDICIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$548,926.56	\$0.00	\$548,926.56	\$0.00	100%	100%			6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-050	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE OTERO Y PESQUERA Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$534,054.65	\$0.00	\$534,054.65	\$0.00	100%	100%			6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	PAVIMENTACION DE CALES Y AVENIDAS	\$2,269,054.06	\$0.00	\$2,269,054.06	\$0.00								
61414-053	REHABILITACION (BACHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y DURANGO, AV. DURANGO EN C. TOLEDO Y C. RINCON, CALEJON DEL ESTUDIANTE ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y OAXACA, JIMENEZ ENTRE BLVD. NO RELECCION Y TALAMANTE	\$253,994.76	\$0.00	\$253,994.76	\$0.00	100%	100%			1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-056	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. SONORA Y C. GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$548,680.00	\$0.00	\$548,680.00	\$0.00	100%	100%			2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-040	REHABILITACION (BACHEO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. QUINTANA ROO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$478,189.65	\$0.00	\$478,189.65	\$0.00	100%	100%			3,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-041	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONIA VICARIO ENTRE BLVD. GUAYMAS Y C. CLUB ROTARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$988,189.65	\$0.00	\$988,189.65	\$0.00	100%	100%			5,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	PARKES Y JARDINES	\$579,933.16	\$0.00	\$579,933.16	\$0.00								

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas físicas				Origen del recurso	Modalidad de ejecución
		Presupuesto / Anticipo de proyecto	Presupuesto Modificado	Desembolsado	Por Desembolsar	% Físico	% Financ.	Reales					
								Cant.		U. Medida			
								Podados Beneficiarios	Cant.	U. Medida	HAB.		
61414-060	REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA, SONORA	\$579,993.16	\$0.00	\$579,993.16	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
		\$9,244,450.42	\$0.00	\$9,244,450.42	\$0.00								

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS NIETES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRÁ

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

ATO. JESÚS HIELOS PRIOLA YÉPEZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
NAVOJOA, SONORA

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61414-035	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. RIO GRIJALVA Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-038	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-039	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HASTA LA LOCALIDAD DE BATAYAQUI EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-048	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 23 DE ABRIL DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-044	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-046	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 187 HASTA LA LOCALIDAD SIBACOBÉ EN LA COMISARIA DE TESIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-049	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. OBREGON ENTRE C. JESUS SALIDO Y C. TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-050	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE OTERO Y PESQUEIRA Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-053	REHABILITACION (BACHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y DURANGO, AV. DURANGO EN C. TOLEDO Y C. RINCON, CALLEJON DEL ESTUDIANTE ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y OAXACA, JIMENEZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y TALAMANTE	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-056	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. SONORA Y C.GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-040	REHABILITACION (BACHEO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. QUINTANA ROO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-041	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. CLUB ROTARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-060	REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO