

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Monitore y Ubicación de tele(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION													
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$28,542,478.86	\$0.00	\$24,139,270.31	\$4,403,208.55									
61415-152	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	\$533,053.57	\$0.00	\$533,053.57	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-153	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIRAVALLE EN NAVOJOA, SONORA.	\$1,018,856.01	\$0.00	\$1,018,856.01	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-154	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BACERAC ENTRE CALLE FUENTE MONTERCARLO Y CALLE RIO YAQUI EN LA COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	\$257,844.21	\$0.00	\$257,844.21	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	120.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-155	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEON LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SONORA	\$579,036.10	\$0.00	\$579,036.10	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-167	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONEXION A LA RED HIDRAULICA DE BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$949,820.08	\$0.00	\$949,820.08	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	120.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-179	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZA P 204 EN NAVOJOA SONORA	\$639,418.89	\$0.00	\$639,418.89	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-168	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES, CALLE SEXTA ENTRE CALLEON LAZARO CARDENAS Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, SONORA	\$304,930.74	\$0.00	\$304,930.74	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-169	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TONICHI ENTRE ARIZPE Y HUATABAMPO EN LA COL. SOP EN NAVOJOA, SONORA	\$520,782.57	\$0.00	\$520,782.57	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ..	Fisicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-170	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DOCTOR PAIZA ENTRE CALLE HUATABAMPO Y BAVISPE COLONIA INFONAVIT SONORA EN NAVOJOA SONORA	\$1,000,428.86	\$0.00	\$1,000,428.86	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-171	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. AGUSTIN MELGAR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	\$306,863.07	\$0.00	\$306,863.07	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-180	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1130 EN NAVOJOA, SONORA	\$696,206.38	\$0.00	\$696,206.38	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-181	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1357	\$873,298.73	\$0.00	\$873,298.73	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-193	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,127,094.71	\$0.00	\$1,127,094.71	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-195	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 1893 EN NAVOJOA, SONORA.	\$1,120,000.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-196	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL ESTADO CO. L. DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$8,085,115.68	\$0.00	\$6,267,644.72	\$1,817,470.96	78%	78%	1	OBRA	40,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-197	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL INVIERADERO COLONIA LOS NARANJOS EN NAVOJOA, SONORA	\$8,477,173.95	\$0.00	\$6,429,297.86	\$2,047,876.09	75%	80%	1	OBRA	30,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-198	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1361	\$780,957.65	\$0.00	\$624,766.12	\$156,191.53	80%	80%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-199	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. POTAM COL. NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y 1925 EN NAVOJOA, SONORA	\$317,422.75	\$0.00	\$317,422.75	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-202	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE PROLONGACION OSTHIMURI Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN EN LA COL. AMPLIACION 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	\$270,868.09	\$0.00	\$162,520.85	\$108,347.24	60%	60%	1	OBRA	75.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-203	AMPLIACION DE RED DE DRENE SANITARIO Y REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN AV. ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$346,304.13	\$0.00	\$207,782.48	\$138,521.65	60%	60%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-204	AMPLIACION DE RED DEAGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 11465 EN NAVOJOA, SONORA	\$337,002.69	\$0.00	\$202,201.61	\$134,801.08	60%	60%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$210,902,882.80	\$0.00	\$119,396,858.71	\$1,506,024.09								
61415-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$607,410.97	\$0.00	\$607,410.97	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-158	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRALOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$113,127.84	\$0.00	\$113,127.84	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-184	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$320,729.88	\$0.00	\$320,730.42	-\$0.54	100%	100%	1	OBRA	750.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-185	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL SIVRAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$439,868.81	\$0.00	\$439,868.81	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-186	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$147,624.30	\$0.00	\$147,624.30	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-156	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE CAPOHUZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$385,680.00	\$0.00	\$385,680.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-159	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$399,360.16	\$0.00	\$399,360.16	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-160	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$521,211.78	\$0.00	\$521,211.78	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	420.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA ALAMEDA HACIA LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$286,624.40	\$0.00	\$286,624.39	\$0.01	100%	100%	1	OBRA	2,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-162	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COMISARIA DE MASIACA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$223,162.95	\$0.00	\$223,162.95	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-163	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECO DO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$48,302.40	\$0.00	\$48,302.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-164	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS EN LA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$178,123.34	\$0.00	\$178,123.34	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-165	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$188,184.48	\$0.00	\$188,184.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-166	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$232,415.28	\$0.00	\$232,415.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIPON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$391,771.44	\$0.00	\$391,771.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-173	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 190 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN LA COMISARIA DE FUNDICION	\$270,693.54	\$0.00	\$270,693.54	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 135 HASTA LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL DE MADRID, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA EN LA COMISARIA DE FUNDICION	\$64,842.84	\$0.00	\$64,842.84	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-175	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE TETAPACHE EN LA COMISARIA DE TESIJA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$198,900.00	\$0.00	\$198,900.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE TESIJA EN LA COMISARIA DE TESIJA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$248,500.00	\$0.00	\$248,500.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-177	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESIJA HACIA LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO EN LA COMISARIA DE TESIJA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$117,034.14	\$0.00	\$117,034.14	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-178	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$332,437.44	\$0.00	\$332,437.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	840.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-187	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$627,757.31	\$0.00	\$627,757.31	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-188	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$29,626.40	\$0.00	\$29,626.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-189	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$102,461.18	\$0.00	\$102,461.18	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	650.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-190	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS NACHOQUIS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$226,686.62	\$0.00	\$226,686.62	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-191	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA HACIA LA LOCALIDAD DE BEMELABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$295,943.62	\$0.00	\$295,943.62	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-192	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SVIRAL EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$297,026.36	\$0.00	\$297,026.36	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	260.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-194	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN AV. JIMENEZ ENTRE BIVD. CUATREMOCY CALLE BENITO JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	\$10,397,117.42	\$0.00	\$9,803,562.05	\$593,555.37	94%	94%	1	OBRA	15,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-201	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE MEZQUITE ENTRE C. GUASIMA Y C. 21 DE MARZO EN ZAP 10541 Y ZAP 10556 EN NAVOJOA, SONORA	\$830,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$415,000.00	50%	50%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-205	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$474,627.71	\$0.00	\$379,702.17	\$94,925.54	80%	80%	1	OBRA	4,900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-206	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIVUCU EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$439,664.41	\$0.00	\$373,714.75	\$65,949.66	85%	85%	1	OBRA	500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-207	REHABILITACION (BACHEO) A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCORIT, ZAP 1130 EN COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, SONORA.	\$290,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$58,000.00	80%	80%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-208	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CALLE MANLIO FABIO BELTRONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL EIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$307,948.07	\$0.00	\$246,358.46	\$61,589.61	80%	80%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-228	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE QUINTA Y AV. RIO HUMANA EN COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$868,017.71	\$0.00	\$651,013.27	\$217,004.44	75%	75%	1	OBRA	3,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	ELECTRIFICACION URBANA	\$448,479.83	\$0.00	\$448,479.83	\$0.00								
61415-222	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$448,479.83	\$0.00	\$448,479.83	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	140.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	VIVIENDA	\$533,602.82	\$0.00	\$533,602.82									
61415-200	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ETCHOHUQUILLA MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$258,245.00	\$0.00	\$258,245.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-223	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$275,357.82	\$0.00	\$275,357.82	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	80.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$50,427,444.31	\$0.00	\$44,518,211.67	\$5,909,232.64								

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES



LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA



EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ARG. JESUS HIELTON PADILLA TERPEZ

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

61415.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61415-152	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-153	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIRAVALLE EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-154	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BACERAC ENTRE CALLE FUENTE MONTERCARLO Y CALLE RIO YAQUI EN LA COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-155	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEJON LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-167	LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN AEREA, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONEXION A LA RED HIDRAULICA DE BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-179	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 204 EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-168	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES , CALLE SEXTA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-169	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TONICHI ENTRE ARIZPE Y HUATABAMPO EN LA COL. SOP EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-170	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DOCTOR PALAZA ENTRE CALLE HUATABAMPO Y BAVISPE COLONIA INFONAVIT SONORA EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-171	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. AGUSTIN MELGAR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-180	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1130 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-181	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1357	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-193	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-195	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 1893 EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-196	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL ESTADIO COL. DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-197	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL INVERNADERO COLONIA LOS NARANJOS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-198	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1361	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-199	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. POTAM COL. NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y 1925 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-202	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE PROLONGACION OSTITIMURI Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN EN LA COL. AMPLIACION 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-203	AMPLIACION DE RED DE DRENEJ SANITARIO Y REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN AV. ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-204	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 11465 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-158	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-184	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-185	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL SIVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-186	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-156	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE CAPOHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-159	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-160	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA ALAMEDA HACIA LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-162	HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COMISARIA DE MASIACA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-163	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-164	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS EN LA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-165	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-166	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-173	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 190 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN LA COMISARIA DE FUNDICION	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 135 HASTA LA LOCALIDAD DE ELIDO MIGUEL DE MADRID, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA EN LA COMISARIA DE FUNDICION	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-175	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE TETAPACHE EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE TESIA EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS (S)	UBICACION	JUSTIFICACION
61415-177	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESIA HACIA LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-178	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-187	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-188	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-189	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-190	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS NACHQUIS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-191	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA HACIA LA LOCALIDAD DE BEMELABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-192	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-194	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-201	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE MEZQUITE ENTRE C. GUASIMA Y C. 21 DE MARZO EN ZAP 10541 Y ZAP 10556 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-205	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-206	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIVUCU EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-207	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CALLE MANLIO FABIO EN COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-208	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CALLE MANLIO FABIO BELTRONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-228	REHABILITACION DE CRUCEO DE CONCRETO EN CALLE QUINTA Y AV. RIO HUMAYA EN COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-222	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-223	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-200	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ETCHOHUAQUILA MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Odra	Nombre y Ubicación de tipo obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas físicas			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Desarrollado	Por Desarrollar	% Físico	% Financ.	Fórmulas		Población beneficiada				
								Cant.	U. Medida				Cant.	U. Medida
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$19,652,319.34	\$0.00	\$19,593,919.34	\$58,400.00									
61414-035	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$451,000.00	\$0.00	\$451,000.00	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-036	REHABUTACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AGUILES SERON Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. RIO GUAYABA Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, SONORA	\$638,713.40	\$0.00	\$638,713.40	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	2,600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-037	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO DE NAVOJOA, SONORA	\$261,440.80	\$0.00	\$261,440.80	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-038	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$668,397.80	\$0.00	\$668,397.80	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-039	REHABUTACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HASTA LA LOCALIDAD DE BATAVACUI EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$649,600.00	\$0.00	\$649,600.00	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	1,200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-047	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA BETTTONES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$897,124.51	\$0.00	\$897,124.51	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	1,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-048	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA 13 DE ABRIL DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$804,474.98	\$0.00	\$804,474.98	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-051	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTTONES DOS DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$943,622.59	\$0.00	\$943,622.59	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-052	REHABUTACION DE CALLES EN LA COL. GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA	\$901,433.91	\$0.00	\$901,433.91	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-044	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$898,992.75	\$0.00	\$898,992.75	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	1,100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-046	REHABUTACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 187 HASTA LA LOCALIDAD SIBACOE EN LA COMISARIA DE TESI, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$362,732.00	\$0.00	\$362,732.00	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-061	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$725,069.02	\$0.00	\$725,069.02	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-062	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA ACARANDAS DOS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$337,490.98	\$0.00	\$337,490.98	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-064	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$696,635.22	\$0.00	\$696,635.22	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-065	REHABUTACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$556,164.78	\$0.00	\$556,164.78	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-067	REHABUTACION DE CALLES EN LA COL. ROSARIO RUELAS EN NAVOJOA, SONORA	\$283,461.16	\$0.00	\$283,461.16	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	400.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-068	REHABUTACION DE CALLES EN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA, SONORA	\$404,652.84	\$0.00	\$404,652.84	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-069	REHABUTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS MACHUQUIS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$736,126.19	\$0.00	\$736,126.19	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	900.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-070	REHABUTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARAGO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$571,729.20	\$0.00	\$571,729.20	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-071	REHABUTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNAO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$598,446.32	\$0.00	\$598,446.32	\$0.00	100%	100%		OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución		
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Población beneficiada					
								Cant.	U. Medida			Cant.	U. Medida
61414-072	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$610,860.00	\$0.00	\$610,860.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-073	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$586,507.48	\$0.00	\$586,507.48	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-074	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$281,329.46	\$0.00	\$281,329.46	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	400.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-075	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$952,073.94	\$0.00	\$952,073.94	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-076	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUAMARPO EN NAVOJOA, SONORA	\$739,903.49	\$0.00	\$739,903.49	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-077	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, SONORA	\$369,558.43	\$0.00	\$369,558.43	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	900.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-078	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUENAVE EN NAVOJOA, SONORA	\$519,017.71	\$0.00	\$519,017.71	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-079	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SIPON EN NAVOJOA, SONORA	\$303,463.63	\$0.00	\$303,463.63	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-080	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO NAVOJOA, SONORA	\$389,889.18	\$0.00	\$389,889.18	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	350.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-081	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEIVA NAVOJOA, SONORA	\$253,367.57	\$0.00	\$253,367.57	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-101	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ SECTOR NORTE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$584,000.00	\$0.00	\$525,600.00	\$58,400.00	90%	90%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-091	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACAACHI EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$369,339.36	\$0.00	\$369,339.36	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-092	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. LOPEZ MORALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$744,260.64	\$0.00	\$744,260.64	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-093	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUIRES EN NAVOJOA, SONORA	\$561,440.00	\$0.00	\$561,440.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$1,474,121.40	\$0.00	\$1,474,121.40	\$0.00								
61414-089	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BVD. OBRERON ENTRE C. ISSS SALDO Y C. TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$548,926.56	\$0.00	\$548,926.56	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-090	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE OTERO Y PESQUERA Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$534,054.65	\$0.00	\$534,054.65	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-095	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE RODOFO CAMPEONICO Y LEGNARIO MAGAÑA EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$95,649.26	\$0.00	\$95,649.26	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	80.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-094	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINAOA ENTRE ALEO TOLEDO Y GARCIA MORALES Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	\$295,490.93	\$0.00	\$295,490.93	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA



No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Medios Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Desarrollado	Por Desarrollar	% Físico	% Financ.	Física		Publicación Electrónica			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$10,027,997.10	\$0.00	\$9,504,628.30	\$523,368.80								
61414-053	REHABILITACION (BACHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y DURANGO, AV. DURANGO EN C. TOLEDO Y C. RINCON, CALLEJON DEL ESTUDIANTE ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y OMACA, JIMENEZ ENTRE BLVD. NO REECCION Y TALAMANTE	\$507,989.52	\$0.00	\$507,989.52	\$0.00	100%	100%		1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-056	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. SONORA Y C. GUAYNINAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$638,000.00	\$0.00	\$548,680.00	\$89,320.00	86%	86%					RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-040	REHABILITACION (BACHEO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. QUINTANA ROO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$478,189.65	\$0.00	\$478,189.65	\$0.00	100%	100%		1.00	3,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-041	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. CLUB ROTARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$988,189.65	\$0.00	\$988,189.65	\$0.00	100%	100%		1.00	5,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-057	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE GUAYTATO Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$77,422.50	\$0.00	\$77,422.50	\$0.00	100%	100%		1.00	1,800.00	HAB.	RAMO 23 REPUE	ADJUDICACION DIRECTA
61414-058	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. SINALOA EN NAVOJOA, SONORA	\$641,386.97	\$0.00	\$641,386.97	\$0.00	100%	100%		1.00	2,500.00	HAB.	RAMO 23 REPUE	ADJUDICACION DIRECTA
61414-059	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. FRENSO EN NAVOJOA, SONORA	\$337,633.03	\$0.00	\$337,633.03	\$0.00	100%	100%		1.00	2,000.00	HAB.	RAMO 23 REPUE	ADJUDICACION DIRECTA
61414-066	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE 5 DE MAYO Y CORREGIDORA Y C. 5 DE MAYO ENTRE ALLENDE Y AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA	\$394,400.00	\$0.00	\$394,400.00	\$0.00	100%	100%		1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-086	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. ABEJO EN NAVOJOA, SONORA.	\$652,178.45	\$0.00	\$652,178.45	\$0.00	100%	100%		1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-087	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. TAXACUA EN NAVOJOA, SONORA	\$611,782.81	\$0.00	\$611,782.81	\$0.00	100%	100%		1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-088	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. CALIFORNIA EN NAVOJOA, SONORA.	\$675,261.67	\$0.00	\$675,261.67	\$0.00	100%	100%		1.00	20,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-089	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. GUAYTATO EN NAVOJOA, SONORA	\$241,755.22	\$0.00	\$241,755.22	\$0.00	100%	100%		1.00	1,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-099	CONSTRUCCION DE ARQUITE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JUDIT MARTINEZ BRACAMONTES Y C. EUCLIPITO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$533,413.03	\$0.00	\$533,413.03	\$0.00	100%	100%		1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-100	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. MELCHOR OCAMPO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,097,718.37	\$0.00	\$663,669.57	\$434,048.80	60%	60%		1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-090	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y C. FERROCARRIL EN NAVOJOA	\$1,114,476.23	\$0.00	\$1,114,476.23	\$0.00	100%	100%		1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-094	REHABILITACION DE BACHEO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE TALAMANTE Y BLVD. LAS PILAS EN NAVOJOA, SONORA	\$643,800.00	\$0.00	\$643,800.00	\$0.00	100%	100%		1.00	2,300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-098	REHABILITACION DE PAVIMENTO (BACHEO) DE CIRCUITO ORQUIDEAS EN FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES EN NAVOJOA, SONORA	\$394,400.00	\$0.00	\$394,400.00	\$0.00	100%	100%		1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	PARKES Y JARDINES	\$1,159,933.16	\$0.00	\$1,159,933.16	\$0.00								
61414-090	REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA, SONORA	\$579,933.16	\$0.00	\$579,933.16	\$0.00	100%	100%		1.00	4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-093	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN PARQUE INFANTIL UBICADO EN BLVD. ALVARO OBREGON Y C. MARIANO ESCOBEDO EN NAVOJOA SONORA	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	100%	100%		1.00	4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA

Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE NAVOJOIA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Físicas				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% físico	% financ.	Físicas	Población beneficiada	Cont.	U. Medida	Cont.	U. Medida

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELÍAS NIETES



LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

APO. JESÚS HÉCTOR TAPILÁYERI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
NAVOJOIA, SONORA

