

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$46,807,617.83	\$624,766.12	\$46,651,426.30	\$0.00								
61415-152	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	\$533,053.57	\$0.00	\$533,053.57	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-153	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIRAVALLE EN NAVOJOA, SONORA.	\$1,018,856.01	\$0.00	\$1,018,856.01	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-154	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BACERAC ENTRE CALLE FUENTE MONTERCARLO Y CALLE RIO YACUI EN LA COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	\$257,844.21	\$0.00	\$257,844.21	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	120.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-155	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEON LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SONORA	\$579,036.10	\$0.00	\$579,036.10	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-167	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONEXION A LA RED HIDRAULICA DE BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$949,820.08	\$0.00	\$949,820.08	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	120.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-179	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 204 EN NAVOJOA SONORA	\$639,418.89	\$0.00	\$639,418.89	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-168	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES, CALLE SEXTA ENTRE CALLEON LAZARO CARDENAS Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, SONORA	\$304,930.74	\$0.00	\$304,930.74	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-169	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TONICHI ENTRE ARIZPE Y HUATABAMPO EN LA COL. SOP EN NAVOJOA, SONORA	\$520,782.57	\$0.00	\$520,782.57	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto/ Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devenido	Por Devenigar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-170	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DOCTOR PALIZA ENTRE CALLE HUATABAMPO Y BAVISPE COLONIA INFONAVIT SONORA EN NAVOJOA SONORA	\$1,000,428.86	\$0.00	\$1,000,428.86	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-171	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. AGUSTIN MELGAR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	\$306,863.07	\$0.00	\$306,863.07	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-180	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1130 EN NAVOJOA, SONORA	\$696,206.38	\$0.00	\$696,206.38	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-181	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1357	\$873,298.73	\$0.00	\$873,298.73	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-193	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,127,094.71	\$0.00	\$1,127,094.71	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-195	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 1893 EN NAVOJOA, SONORA.	\$1,120,000.00	\$0.00	\$1,120,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-196	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL ESTADIO COL. DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$8,085,115.68	\$0.00	\$8,085,115.68	\$0.00	90%	100%	1	OBRA	40,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-197	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL INVERNADERO COLONIA LOS MARIANOS EN NAVOJOA, SONORA	\$8,477,173.95	\$0.00	\$8,477,173.95	\$0.00	99%	100%	1	OBRA	30,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-198	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SANIGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1361	\$780,957.65	\$624,766.12	\$624,766.12	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

CONSTRUCCION OBRA Y ECOLOGIA													
No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-199	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. POTAM COL. NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y 1925 EN NAVOJOA, SONORA	\$317,422.75	\$0.00	\$317,422.75	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-202	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE PROLONGACION OSHIMURI Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN EN LA COL. AMPLIACION 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	\$270,868.09	\$0.00	\$270,868.09	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	75.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-203	AMPLIACION DE RED DE DRENEJE SANITARIO Y REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN AV. ALLENDE ENTRE CALLES DE MAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$346,304.13	\$0.00	\$346,304.13	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-204	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 11465 EN NAVOJOA, SONORA	\$337,002.69	\$0.00	\$337,002.69	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-213	LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LABOR, LA PERITA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$5,994,729.99	\$0.00	\$5,994,729.99	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	30,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-214	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE BUEN EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$9,826,320.20	\$0.00	\$9,826,320.20	\$0.00	98%	100%	1	OBRA	40,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-216	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2020 EN NAVOJOA, SONORA	\$2,325,003.18	\$0.00	\$2,325,003.18	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-224	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$119,085.60	\$0.00	\$119,085.60	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	150.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$45,242,356.17	\$0.00	\$45,242,356.17	\$0.00								

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devenido	Por Devenigar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$607,410.97	\$0.00	\$607,410.97	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-158	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANFAL HACIA LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$113,127.84	\$0.00	\$113,127.84	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-184	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$320,729.88	\$0.00	\$320,729.88	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	750.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-185	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL SIVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$439,868.81	\$0.00	\$439,868.81	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-186	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$147,624.30	\$0.00	\$147,624.30	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-156	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE CAPOHUZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$385,680.00	\$0.00	\$385,680.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-159	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$399,360.16	\$0.00	\$399,360.16	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-160	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$521,211.78	\$0.00	\$521,211.78	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	420.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA ALAMEDA HACIA LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$286,624.40	\$0.00	\$286,624.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida		Cant.		U. Medida
61415-162	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COMISARIA DE MASIACA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$223,162.95	\$0.00	\$223,162.95	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-163	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$48,302.40	\$0.00	\$48,302.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-164	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS EN LA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$178,123.34	\$0.00	\$178,123.34	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-165	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$188,184.48	\$0.00	\$188,184.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-166	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$232,415.28	\$0.00	\$232,415.28	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARALE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$391,771.44	\$0.00	\$391,771.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	2,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-173	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 190 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN LA COMISARIA DE FUNDICION	\$270,693.54	\$0.00	\$270,693.54	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 135 HACIA LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL DE MADRID, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA EN LA COMISARIA DE FUNDICION	\$64,842.84	\$0.00	\$64,842.84	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE					Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada				
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida			
61415-175	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE TEPAPECHE EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$198,900.00	\$0.00	\$198,900.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE TESIA EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$248,500.00	\$0.00	\$248,500.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-177	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESIA HACIA LA LOCALIDAD DE PAJO BLANCO EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$117,034.14	\$0.00	\$117,034.14	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-178	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$332,437.44	\$0.00	\$332,437.44	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	840.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-187	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$627,757.31	\$0.00	\$627,757.31	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	900.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-188	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$29,626.40	\$0.00	\$29,626.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-189	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$102,461.18	\$0.00	\$102,461.18	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	650.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	
61415-190	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS NACHQUIS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$226,686.62	\$0.00	\$226,686.62	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA	

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas Cant.	U. Medida	Población Beneficiaria Cant.	U. Medida	
61415-191	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA HACIA LA LOCALIDAD DE BEMELABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$295,943.62	\$0.00	\$295,943.62	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-192	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$297,026.36	\$0.00	\$297,026.36	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	260.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-194	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARRETA ASFALTICA EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	\$10,397,117.42	\$0.00	\$10,397,117.42	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	15,000.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-201	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE MEZQUITE ENTRE C. GUASIMA Y C. 21 DE MARZO EN ZAP 10541 Y ZAP 10556 EN NAVOJOA, SONORA	\$830,000.00	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-205	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$474,627.71	\$0.00	\$474,627.71	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	4,900.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-206	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIVUCU EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$439,664.41	\$0.00	\$439,664.41	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-207	REHABILITACION (BACHEO) A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCOTIT, ZAP 1130 EN COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, SONORA.	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-208	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CALLE MANUEL FABIO BELTRONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL DIJO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$307,948.07	\$0.00	\$307,948.07	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA
61415-210	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE HUATABAMPO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. JESUS GARCIA EN NAVOJOA, SONORA	\$595,551.26	\$0.00	\$595,551.26	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	6,000.00	HAB	FAISMUN ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Cave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto/ Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Población Beneficiada					
								Físicos	U. Medida	Cant.			
61415-211	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE AV. JIMENEZ Y BLVD. CENTENARIO EN NAVOJOA, SONORA	\$623,641.02	\$0.00	\$623,641.02	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-212	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE AGUASCALIENTES Y PERIFERICO SUR EN NAVOJOA, SONORA	\$403,863.82	\$0.00	\$403,863.82	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	3,200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-215	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, AV. TECORIPA ENTRE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ Y CON SEPTIMO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$4,877,397.05	\$0.00	\$4,877,397.05	\$0.00	95%	100%	1	OBRA	3,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-217	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS IBARRA EN LA COMISARIA DE MASIACA EN NAVOJOA, SONORA	\$723,180.55	\$0.00	\$723,180.55	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-218	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUNS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO 176 EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA SONORA	\$286,656.59	\$0.00	\$286,656.59	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-219	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 362 A LA LOCALIDA DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, SONORA	\$249,216.74	\$0.00	\$249,216.74	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-220	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 A LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$563,370.24	\$0.00	\$563,370.24	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	45.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-221	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$270,857.58	\$0.00	\$270,857.58	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-226	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DELSIFON HACIA LA LOCALIDAD DE EIDO JOAQUIN AMARO EN LA COMISARIA DE FUNDICION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$568,480.21	\$0.00	\$568,480.21	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-227	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CAEME ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y JUAN DE LA BARBERA EN NAVOJOA, SONORA	\$429,115.12	\$0.00	\$429,115.12	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	5,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-228	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE QUINTA Y AV. RIO HUMAYA EN COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$868,017.71	\$0.00	\$868,017.71	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	3,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-229	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y AV. INURIS EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	\$1,075,324.80	\$0.00	\$1,075,324.80	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	4,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-231	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ABASOIO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$433,503.46	\$0.00	\$433,503.46	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-232	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MANUEL DOBLADO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$528,212.77	\$0.00	\$528,212.77	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-233	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BRAVO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$491,142.85	\$0.00	\$491,142.85	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicos		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-234	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLORES MAGON ENTRE AV. QUINTANA ROO Y ALLENDE EN LA COLONIA CONSTITUCION EN NAVOJOA, SONORA.	\$5,930,131.07	\$0.00	\$5,930,131.07	\$0.00	94%	100%	1	OBRA	500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-235	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN BLVD. SONORA ENTRE AV. COCORIT Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$2,743,027.12	\$0.00	\$2,743,027.12	\$0.00	72%	100%	1	OBRA	10,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-236	PAVIMENTACION DE CALLEION SEXTO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO, CALLE JOSE SANCHEZ ENTRE AV. COCORIT Y CALLEION SEXTO, Y CALLE MATIRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV COCORIT Y CALLEION SEXTO EN LA COL. NUEVA GENERACION	\$2,227,275.55	\$0.00	\$2,227,275.55	\$0.00	72%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-237	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHOQUIS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 EN NAVOJOA, SONORA	\$616,746.48	\$0.00	\$616,746.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-238	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAS PILAS Y AV. CENTRAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$702,779.09	\$0.00	\$702,779.09	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	ELECTRIFICACION URBANA	\$2,950,427.07	\$0.00	\$2,950,427.07									
61415-222	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$448,479.83	\$0.00	\$448,479.83	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	140.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-223	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$275,357.82	\$0.00	\$275,357.82	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	80.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-225	LINEA DE ELECTRIFICACION EN POZO COMISARIA ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$870,991.08	\$0.00	\$870,991.08	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,500.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-230	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION AEREA PARA EL POZO DE TEACHIVE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,355,598.34	\$0.00	\$1,355,598.34	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	VIVIENDA	\$258,245.00	\$0.00	\$258,245.00									
61415-200	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ETCOHUAQUILA MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$258,245.00	\$0.00	\$258,245.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	700.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61.415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecucion
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Población Beneficiada					
								Físicas	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$95,258,646.07	\$624,766.12	\$95,102,454.54	\$0.00								

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
ARO JESU HECTOR PROULAT BIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

HOJA 1 DE 1

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-152	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-153	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIRAVALLE EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-154	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BACERAC ENTRE CALLE FUENTE MONTERCARLO Y CALLE RIO YAQUI EN LA COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-155	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEJON LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-167	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONEXION A LA RED HIDRAULICA DE BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-179	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 204 EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-168	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES , CALLE SEXTA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-169	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TONICHI ENTRE ARIZPE Y HUATABAMPO EN LA COL. SOP EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-170	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DOCTOR PALIZA ENTRE CALLE HUATABAMPO Y BAVISPE COLONIA INFONAVIT SONORA EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-171	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. AGUSTIN MELGAR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-180	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1130 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-181	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1357	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-193	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-195	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 1893 EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-196	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL ESTADIO COL. DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-197	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL INVERNADERO COLONIA LOS NARANJOS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-198	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1361	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 156,191.53
61415-199	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. POTAM COL. NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y 1925 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-202	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE PROLONGACION OSTHIMURI Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN EN LA COL. AMPLIACION 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-203	AMPLIACION DE RED DE DRENJE SANITARIO Y REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN AV. ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-204	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 11465 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-213	LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LABOR, LA PERITA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-214	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE BUEY EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-216	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2020 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-224	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-158	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-184	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-185	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL SIVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-186	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-156	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE CAPOHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-159	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HACIA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-160	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA ALAMEDA HACIA LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-162	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COMISARIA DE MASIACA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-163	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-164	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS EN LA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-165	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-100	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

ISAF-06556386-648f-e5c9-b1bc-7d8ab7f7e373

2/11/2026 11:47:47 AM

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-173	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 190 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN LA COMISARIA DE FUNDICION	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 135 HASTA LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL DE MADRID, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA EN LA COMISARIA DE FUNDICION	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-175	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE TETAPECHE EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE TESIA EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-177	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESIA HACIA LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-178	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-187	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-188	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-189	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-190	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS NACHQUIS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-191	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA HACIA LA LOCALIDAD DE BEMELABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-192	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-194	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-201	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE MEZQUITE ENTRE C. GUASIMA Y C. 21 DE MARZO EN ZAP 10541 Y ZAP 10556 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-205	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-206	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIVUCU EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-207	REHABILITACION (BACHEO) A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCORIT, ZAP 1130 EN COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-208	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CALLE MANLIO FABIO BELTRONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-210	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE HUATABAMPO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. JESUS GARCIA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-211	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE AV. JIMENEZ Y BLVD. CENTENARIO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-212	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE AGUASCALIENTES Y PERIFERICO SUR EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-215	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, AV. TECORIPA ENTRE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ Y CION SEPTIMO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-217	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS IBARRA EN LA COMISARIA DE MASIACA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-218	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO 176 EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-219	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 362 A LA LOCALIDA DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-220	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 A LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-221	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-226	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DEL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DE EJIDO JOAQUIN AMARO EN LA COMISARIA DE FUNDICION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-227	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CAJEME ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y JUAN DE LA BARRERA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-228	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE QUINTA Y AV. RIO HUMAYA EN COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-229	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSO Y AV. IMURIS EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-231	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ABASOLO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-232	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MANUEL DOBLADO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-233	REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BRAVO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-234	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLORES MAGON ENTRE AV. QUINTANA ROO Y ALLENDE EN LA COLONIA CONSTITUCION EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-235	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN BLVD. SONORA ENTE AV. COCORIT Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-236	PAVIMENTACION DE CALLEJON SEXTO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO, CALLE JOSE SANCHEZ ENTRE AV. COCORIT Y CALLEJON SEXTO, Y CALLE MATIRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV.COCORIT Y CALLEJON SEXTO EN LA COL. NUEVA GENERACION	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61415-237	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-238	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAS PILAS Y AV. CENTRAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-222	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-223	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-225	LINEA DE ELECTRIFICACION EN POZO COMISARIA ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-230	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION AEREA PARA EL POZO DE TEACHIVE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-200	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ETCHOHUAQUILA MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 63414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas Realiz.			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Análisis de Proyecto	Presupuesto Modificado	Disminuido	Por Desdoblamiento	% Físico	% Financ.	Recurso	U. Medida	Producción Beneficiaria			U. Medida
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALES	\$23,998,011.91	\$0.00	\$23,998,011.91	\$0.00								
63414-035	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$451,000.00	\$0.00	\$451,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-036	REHABILITACION DE CALES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALES ACULES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. RICO GRUJALVA Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, SONORA	\$638,713.40	\$0.00	\$638,713.40	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-037	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO DE NAVOJOA, SONORA	\$261,440.80	\$0.00	\$261,440.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-038	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$668,397.80	\$0.00	\$668,397.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-039	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEA, HASTA LA LOCALIDAD DE BATYACU EN LA COMISARIA DE BACABACH EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$549,600.00	\$0.00	\$549,600.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-047	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$897,124.51	\$0.00	\$897,124.51	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-048	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA 23 DE ABRIL DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$804,474.98	\$0.00	\$804,474.98	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-051	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA BELTRONES DOS DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$943,622.59	\$0.00	\$943,622.59	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-052	REHABILITACION DE CALES EN LA COL. GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA	\$901,433.91	\$0.00	\$901,433.91	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-044	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA TIERRA AC EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$898,992.75	\$0.00	\$898,992.75	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-046	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 107 HASTA LA LOCALIDAD SIACACHE EN LA COMISARIA DE TESIJA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$362,732.00	\$0.00	\$362,732.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-061	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$725,069.02	\$0.00	\$725,069.02	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-062	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA JACARANDAS DOS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$337,490.98	\$0.00	\$337,490.98	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-064	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$696,635.22	\$0.00	\$696,635.22	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-065	REHABILITACION DE CALES EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$556,164.78	\$0.00	\$556,164.78	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-067	REHABILITACION DE CALES EN LA COL. ROSARIO RUELAS EN NAVOJOA, SONORA	\$283,461.16	\$0.00	\$283,461.16	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	400.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-068	REHABILITACION DE CALES EN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA, SONORA	\$404,652.84	\$0.00	\$404,652.84	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-069	REHABILITACION DE CALES EN LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$736,126.19	\$0.00	\$736,126.19	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	900.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-070	REHABILITACION DE CALES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CANAAGO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$571,729.20	\$0.00	\$571,729.20	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
63414-071	REHABILITACION DE CALES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$598,446.32	\$0.00	\$598,446.32	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Cve	Nombre y Ubicación de (s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas físicas			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Desagregado	Por Desagregar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población beneficiaria			
								Cant.	U. Medida				Cant.
61414-072	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHINOMULTECA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$610,860.00	\$0.00	\$610,860.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-073	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$586,507.48	\$0.00	\$586,507.48	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-074	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TIESA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$281,329.46	\$0.00	\$281,329.46	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	400.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-075	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MAYO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$952,073.94	\$0.00	\$952,073.94	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-076	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGUAMPIO EN NAVOJOA, SONORA	\$739,903.49	\$0.00	\$739,903.49	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-077	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, SONORA	\$369,558.43	\$0.00	\$369,558.43	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	900.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-078	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, SONORA	\$519,017.71	\$0.00	\$519,017.71	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-079	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SIRO EN NAVOJOA, SONORA	\$303,463.63	\$0.00	\$303,463.63	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-080	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO NAVOJOA, SONORA	\$389,889.18	\$0.00	\$389,889.18	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	350.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-081	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEIVA NAVOJOA, SONORA	\$253,367.57	\$0.00	\$253,367.57	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-101	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LUAREZ SECTOR NORTE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$584,000.00	\$0.00	\$584,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-102	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$1,005,568.00	\$0.00	\$1,005,568.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-103	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	\$702,197.60	\$0.00	\$702,197.60	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-104	REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, SONORA	\$713,386.54	\$0.00	\$713,386.54	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-105	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SECTOR ORIENTE EN NAVOJOA, SONORA	\$594,847.86	\$0.00	\$594,847.86	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-108	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA MISION DEL SUR EN NAVOJOA, SONORA	\$684,400.00	\$0.00	\$684,400.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-110	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL REFUGIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$645,292.57	\$0.00	\$645,292.57	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-091	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACACHEN EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$369,339.36	\$0.00	\$369,339.36	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-092	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. LOPEZ HOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$744,260.64	\$0.00	\$744,260.64	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-093	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUICES EN NAVOJOA, SONORA	\$561,440.00	\$0.00	\$561,440.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
TOTAL													

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas reales			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
		Presupuesto / Análisis de Proyecto	Presupuesto Modificado	Desarrollado	Por Desarrollar	% Faltó	% Ejecutó	Pagos u. Medida	Población beneficiaria Cant.	U. Medida			
61414-049	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. OBRERON ENTRE C. JESUS SAUJO Y C. TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$548,926.56	\$0.00	\$548,926.56	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-050	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE OTERO Y PESQUERA Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$534,054.65	\$0.00	\$534,054.65	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-055	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE RODOFEO CAMPOSOLICO Y LEONARDO MAGAÑA EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$95,649.26	\$0.00	\$95,649.26	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	80.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-054	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINAJOA ENTRE ALFONSO TOLEDO Y GARCIA NORALES Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	\$295,490.93	\$0.00	\$295,490.93	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-120	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-124	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN C. S DE MANO ENTRE ALLENDE Y AV. GUERRERO CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. CONSTITUCION EN NAVOJOA SONORA	\$412,049.11	\$0.00	\$412,049.11	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-123	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CENTENARIO ENTRE NO RELECCION Y PESQUERA Y CALLEION CENTENARIO ENTRE CALLE CENTENARIO Y MORELOS CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA EN NAVOJOA SONORA	\$437,843.13	\$0.00	\$437,843.13	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$17,742,043.74	\$0.00	\$17,742,043.74	\$0.00								
61414-053	REHABILITACION (BACHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y DUBAINGO, AV. DURANDOSO EN C. TOLEDO Y C. RINCON, CALLEION DEL ESTUDIANTE ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y OAXACA, JIMENEZ ENTRE BLVD. NO RELECCION Y TALAMANTE	\$507,989.52	\$0.00	\$507,989.52	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-056	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. SONORA Y C. GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$548,680.00	\$0.00	\$548,680.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-111	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE PLUTARCO ELIAS CALES Y GUADALUPE VICTORIA EN NAVOJOA, SONORA	\$923,030.42	\$0.00	\$923,030.42	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-114	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. ARTURO D. ALMADA Y CAMINO AL DATIL (PRIMER ETAPA) EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	10,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-115	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIAGONAL JUAREZ MANUEL DOBLADO GUELATANO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	8,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA
61414-116	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RAMON CORONA Y AV. AGUSCALLENTES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$1,130,000.00	\$0.00	\$1,130,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	5,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEDRAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Obra	Nombre y ubicación de la(s) obra(s)	Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	IMPORTE		Avance		Medios físicos			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución	
				Desarrollado	Por Desarrollar	% Físico	% Financ.	Estado	U. Medida	Publicación Beneficiaria			U. Medida
61414-117	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECTORES COMPRENDIDOS DE DIAGONAL JUAREZ Y AV. GUERRERO, BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE SONORA Y HERMOSILLO BLVD. CUAUHTEMOC ENTRE CAMPODECANO Y AV. MORELOS Y BLVD. NO RESECCION ENTRE AV. GALEANA Y VIAS DEL FERROCARRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-119	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECTOR COMPRENDIDO EN CALLE NO RESECCION Y PEDRO MORENO ENTRE JIMENEZ Y BLVD. SOSA CHAVEZ EN NAVOJOA, SONORA.	\$799,588.00	\$0.00	\$799,588.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	3,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-121	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JIMENEZ ENTRE PESQUEJERA Y FINCON EN NAVOJOA, SONORA.	\$154,607.25	\$0.00	\$154,607.25	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	5,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-122	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JACANANDAS ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EUCLIPITO EN NAVOJOA, SONORA.	\$521,452.40	\$0.00	\$521,452.40	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-129	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. VICAMÁ ENTRE BLVD. LAS PILAS Y CALLE GUAYNAS EN NAVOJOA, SONORA.	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-040	REHABILITACION (BACHEO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. QUINTANA ROO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$478,189.65	\$0.00	\$478,189.65	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	3,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-041	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. CLUB ROTARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$988,189.65	\$0.00	\$988,189.65	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	5,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-057	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE GUAYATLATO Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$77,412.50	\$0.00	\$77,412.50	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,800.00	HAB.	RAMO 23 REPUE	ADJUDICACION DIRECTA
61414-058	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. SINALOA EN NAVOJOA, SONORA.	\$641,386.97	\$0.00	\$641,386.97	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RAMO 23 REPUE	ADJUDICACION DIRECTA
61414-059	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. FRESNO EN NAVOJOA, SONORA.	\$337,633.03	\$0.00	\$337,633.03	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RAMO 23 REPUE	ADJUDICACION DIRECTA
61414-066	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE 5 DE MAYO Y CONREGIDORA Y C. 5 DE MAYO ENTRE ALLENDE Y AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA.	\$394,400.00	\$0.00	\$394,400.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-086	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. ABETO EN NAVOJOA, SONORA.	\$652,178.45	\$0.00	\$652,178.45	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-087	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. TLAXCALA EN NAVOJOA, SONORA.	\$611,782.81	\$0.00	\$611,782.81	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-088	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. CALIFORNIA EN NAVOJOA, SONORA.	\$675,261.67	\$0.00	\$675,261.67	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	20,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-089	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. GUAYATLATO EN NAVOJOA, SONORA.	\$241,755.22	\$0.00	\$241,755.22	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-099	CONSTRUCCION DE APROCHE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES Y C. EUCLIPITO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$533,413.03	\$0.00	\$533,413.03	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-100	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. MELCHOR OCAÑITO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$1,097,718.37	\$0.00	\$1,097,718.37	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-090	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y C. FERROCARRIL EN NAVOJOA	\$1,114,476.23	\$0.00	\$1,114,476.23	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 61414 MEDIOAMBIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Clave	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Metas físicas			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de Proyecto	Presupuesto Modificado	Disembolsado	Por Desembolsar	% Físico	% Financ.	Fases	Población beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida	
61414-094	REHABILITACIÓN DE BACHEO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE TALAMANTE Y BLVD. LAS PILAS EN NAVOJOA, SONORA	\$643,800.00	\$0.00	\$643,800.00	\$0.00	100%	100%	1.00		2,300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-098	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO (BACHEO) DE CIRCUITO OCUIQUESES EN FRACCIONAMIENTO LOS LAJARES EN NAVOJOA, SONORA	\$394,400.00	\$0.00	\$394,400.00	\$0.00	100%	100%	1.00		1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-107	BACHEO A BASE DE CARRETA ASFALTICA EN AV. HIDALGO ENTRE BLVD. CLAUDEMOC Y CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	\$174,825.00	\$0.00	\$174,825.00	\$0.00	100%	100%	1.00		3,000.00	HAB.	RAMO 23 REPUYE ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-128	BACHEO A BASE DE CARRETA ASFALTICA EN AVENIDA GUERRERO ENTRE GENERAL PESQUERA Y C. GARCIA MORALES EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	\$29,970.00	\$0.00	\$29,970.00	\$0.00	100%	100%	1.00		2,000.00	HAB.	RAMO 23 REPUYE ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-131	CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO DE CONCRETO HORIZONTAL EN BLVD. OREGÓN Y CALLE GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA	\$828,693.57	\$0.00	\$828,693.57	\$0.00	100%	100%	1.00		6,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-060	PARQUES Y JARDINES REHABILITACIÓN DE ÁREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA, SONORA	\$1,473,209.55	\$0.00	\$1,473,209.55	\$0.00	100%	100%	1.00				RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-063	CONSTRUCCIÓN DE PALAPAS EN PARQUE INFANTIL UBICADO EN BLVD. ALVARO OREGÓN Y C. MARIANO ESCOBEDO EN NAVOJOA, SONORA	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	100%	100%	1.00		4,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-106	REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ÁREA DE COLIMPIOS, RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y COL. DECK EN ALBERCA SEMIOLÍMPICA DE NAVOJOA EN PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA	\$313,276.39	\$0.00	\$313,276.39	\$0.00	100%	100%	1.00		1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
	ELECTRIFICACIÓN URBANA	\$2,049,799.75	\$0.00	\$2,049,799.75	\$0.00							
61414-109	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN Y DE MINISPLITS, CONSTRUCCIÓN DE TELARÁN Y REHABILITACIÓN EN INTERIORES EN CENTRO NARCÓN EN PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, SONORA	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	100%	100%	1.00		500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-132	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DENTRO DE LOS LOCALES QUE PERTENECEN ALA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES 4 Y 5 DEL MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	\$1,099,799.75	\$0.00	\$1,099,799.75	\$0.00	100%	100%	1.00		2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$873,794.40	\$0.00	\$873,794.40	\$0.00							
61414-112	REMEDIACIÓN DE EDIFICIO DE ALLENDE Y TALAMANTE EN NAVOJOA, SONORA	\$307,331.51	\$0.00	\$307,331.51	\$0.00	100%	100%	1.00		1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-118	REHABILITACIONES EN MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	\$566,462.89	\$0.00	\$566,462.89	\$0.00	100%	100%	1.00		8,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$428,594.94	\$0.00	\$428,594.94	\$0.00							
61414-125	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN ESTADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARALE EN NAVOJOA, SONORA	\$178,973.15	\$0.00	\$178,973.15	\$0.00	100%	100%	1.00		100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-126	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN ESTADO DE LA LOCALIDAD DE ETOHOIQUAQUILA EN NAVOJOA, SONORA	\$215,308.99	\$0.00	\$215,308.99	\$0.00	100%	100%	1.00		100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
61414-127	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN RAMADA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA TESA EN NAVOJOA, SONORA	\$34,312.80	\$0.00	\$34,312.80	\$0.00	100%	100%	1.00		100.00	HAB.	RECURSO DIRECTO ADJUDICACIÓN DIRECTA
		\$49,070,427.93	\$0.00	\$49,070,427.93	\$0.00							

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Clave y nombre de la partida: 51414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

No. Clave	Nombre y ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Método de Pago		Origen del Recurso	Modalidad de Inversión
		Presupuesto / Analítico de Proyecto	Presupuesto Modificado	Desarrollado	Por Ejecutar	% PAGO	% FINANC.	Presal	U. Mérito		

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO JUÁREZ BETTES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARÍA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
NAVOJOA, SONORA

REG. ASISTENTE PADILLA VERA

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61414-035	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-036	REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AGUILAS SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. RIO GRUALVA Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-037	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-038	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-039	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HASTA LA LOCALIDAD DE BATAYAQUI EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-047	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-048	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 23 DE ABRIL DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-049	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. OBREGON ENTRE C. JESUS SALIDO Y C. TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-050	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE OTERO Y PESQUEIRA Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-051	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-052	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-053	REHABILITACION (BACHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y DURANGO, AV. DURANDOGO EN C. TOLEDO Y C. RINCON, CALLEJON DEL ESTUDIANTE ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y OAXACA, JIMENEZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y TALAMANTE	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-055	CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE RODOLFO CAMPODONICO Y LEONARDO MAGAÑA EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-056	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. SONORA Y C. GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-099	CONSTRUCCION DE APROCHE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES Y C. EUCALIPTO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-100	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. MELCHOR OCAMPO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-101	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ SECTOR NORTE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-102	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-103	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-104	REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-105	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SECTOR ORIENTE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-106	REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE COLUMPIOS, RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y COOL DECK EN ALBERCA SEMIOLIMPICA DE NAVOJOA EN PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-108	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA MISION DEL SUR EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-109	INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y DE MINISPLITS, CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABILITACION EN INTERIORES EN CENTRO NARCONON EN PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA**

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 12
HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61414-110	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL REFUGIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-111	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y GUADALUPE VICTORIA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-112	REMODELACION DE EDIFICIO DIF ALLENDE Y TALAMANTE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-114	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. ARTURO D. ALMADA Y CAMINO AL DATIL (PRIMER ETAPA) EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-115	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIAGONAL JUAREZ MANUEL DOBLADO-GUELATAO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-116	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RAMON CORONA Y AV. AGUASCALIENTES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-117	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECTORES COMPRENDIDOS DE DIAGONAL JUAREZ Y AV. GUERRERO, BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE SONORA Y HERMOSILLO BLVD. CUAUHTEMOC ENTRE CAMPODONICO Y AV. MORELOS Y BLVD. NO REELECCION ENTRE AV. GALEANA Y VIAS DEL FERROCARRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-118	REHABILITACIONES EN MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-119	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECTOR COMPRENDIDO EN CALL NO REELECCION Y PEDRO MORENO ENTRE JIMENEZ Y BLVD. SOSA CHAVEZ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-120	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-121	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JIMENEZ ENTRE PESQUEIRA Y RINCON EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-122	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JACARANDAS ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EUCLIPTO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-124	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN C. 5 DE MAYO ENTRE ALLENDE Y AV. GUERRERO CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. CONSTITUCION EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-125	CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-126	CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE ETCHOHUAQUILA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-127	CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN RAMADA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA TESIA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-129	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. VICAM ENTRE BLVD. LAS PILAS Y CALLE GUAYMAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-132	INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DE LOS LOCALES QUE PERTENECEN A LA CONCENTRACION DE MEDIDORES 4 Y 5 DEL MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-054	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINALOA ENTRE ALEJO TOLEDO Y GARCIA MORALES Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-040	REHABILITACION (BACHEO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. QUINTANA ROO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-041	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. CLUB ROTARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-044	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-046	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 187 HASTA LA LOCALIDAD SIBACOB EN LA COMISARIA DE TESIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-057	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRAS(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61414-058	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. SINALOA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-059	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. FRERSNO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-060	REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-061	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-062	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JACARANDAS DOS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-063	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN PARQUE INFANTIL UBICADO EN BLVD. ALVARO OBREGON Y C. MARIANO ESCOBEDO EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-064	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-065	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-066	REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE 5 DE MAYO Y CORREGIDORA Y C. 5 DE MAYO ENTRE ALLENDE Y AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-067	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. ROSARIO RUELAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-068	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-069	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-070	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-071	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-072	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-073	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-074	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-075	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-076	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-077	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-078	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-079	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SIFON EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-080	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-081	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-086	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. ABETO EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-087	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. TLAXCALA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61414-088	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. CALIFORNIA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-089	CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. GUELATAO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-090	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y C. FERROCARRIL EN NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-091	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-092	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. LOPEZ NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-093	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-094	REHABILITACION DE BACHEO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE TALAMANTE Y BLVD. LAS PILAS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-098	REHABILITACION DE PAVIMENTO (BACHEO) DE CIRCUITO ORQUIDEAS EN FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-107	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. HIDALGO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE GUELATAO EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-123	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CENTENARIO ENTRE NO REELECCION Y PESQUEIRA Y CALLEJON CENTENARIO ENTRE CALLE CENTENARIO Y MORELOS CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-128	BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA GUERRERO ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y C. GARCIA MORALES EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-131	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. OBREGON Y CALLE GUELATAO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Montos que reciban, obra y acciones a realizar con el FAIS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Monto que reciban del FAIS

\$ **95,102,454.54**

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACION			METAS		BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 451,000.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,500.00
REHABILITACION DE CALLES EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y QUINTA Y ENTRE LAS AV. RIO GRUJALVA Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, SONORA	\$ 638,713.40	SONORA	NAVOJOA	COL. TIERRA Y LIBERTAD	1	OBRA	2,600.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA 16 DE JUNIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 261,440.80	SONORA	NAVOJOA	COL. 16 DE JUNIO	1	OBRA	700.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 668,397.80	SONORA	NAVOJOA	COL. SONORA	1	OBRA	2,000.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HASTA LA LOCALIDAD DE BATAYACUI EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 649,600.00	SONORA	NAVOJOA	BACABACHI	1	OBRA	1,200.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 897,124.51	SONORA	NAVOJOA	COL. BELTRONES	1	OBRA	1,800.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 23 DE ABRIL DE NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 804,474.98	SONORA	NAVOJOA	COL. 23 DE ABRIL	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. OBREGON ENTRE C. JESUS SALIDO Y C. TALAMANTE Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 548,926.56	SONORA	NAVOJOA	COL. REFORMA	1	OBRA	6,000.00
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROSALES ENTRE OTERO Y PESQUEIRA Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 534,054.65	SONORA	NAVOJOA	COL. REFORMA	1	OBRA	6,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 943,622.59	SONORA	NAVOJOA	COL. BELTRONES	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 901,433.91	SONORA	NAVOJOA	COL. GUADALUPANA	1	OBRA	700.00
REHABILITACION (BACHEO) DE C. TOLEDO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y DURANGO, AV. DURANGO EN C. TOLEDO Y C. RINCON, CALLEJON DEL ESTUDIANTE ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y OAXACA, JIMENEZ ENTRE BLVD. NO REELECCION Y TALAMANTE	\$ 507,989.52	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,500.00
CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE RODOLFO CAMPDONICO Y LEONARDO MAGANA EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 95,649.26	SONORA	NAVOJOA	COL. DEPORTIVA	1	OBRA	80.00
REHABILITACION (BACHEO) DE AV. JUAN DE LA BARRERA ENTRE C. SONORA Y C. GUAYMAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 548,680.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,500.00
CONSTRUCCION DE APROCHE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES Y C. EUCALIPTO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 533,413.03	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,000.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ Y C. MELCHOR OCAMPO EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 1,097,718.37	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ SECTOR NORTE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 584,000.00	SONORA	NAVOJOA	COL. JUAREZ	1	OBRA	1,500.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 1,005,568.00	SONORA	NAVOJOA	COL. DEPORTIVA	1	OBRA	2,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	\$ 702,197.60	SONORA	NAVOJOA	COL. NUEVA GENERACION	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA SONORA	\$ 713,386.54	SONORA	NAVOJOA	EJIDO ANTONIO ROSALES	1	OBRA	800.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SECTOR ORIENTE EN NAVOJOA, SONORA	\$ 594,847.86	SONORA	NAVOJOA	SAN IGNACIO	1	OBRA	700.00
REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE COLUMPIOS, RAMPA PARA DISCAPACITADOS Y COOL DECK EN ALBERCA SEMIOOLIMPICA DE NAVOJOA EN PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA	\$ 313,276.39	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA MISION DEL SUR EN NAVOJOA, SONORA	\$ 684,400.00	SONORA	NAVOJOA	COL. MISION DEL SUR	1	OBRA	600.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Montos que reciban, obra y acciones a realizar con el FAIS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Monto que reciban del FAIS

\$ **95,102,454.54**

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS		BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION, SUBESTACION ELECTRICA, INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION Y DE MINISPLITS, CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABILITACION EN INTERIORES EN CENTRO NARCONON EN PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, SONORA.	\$ 950,000.00	SONORA	NAVOJOA	PUEBLO VIEJO	1	OBRA	500.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL REFUGIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 645,292.57	SONORA	NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	1	OBRA	500.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y GUADALUPE VICTORIA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 923,030.42	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	6,000.00
REMEDIACION DE EDIFICIO DIF ALLENDE Y TALAMANTE EN NAVOJOA, SONORA	\$ 307,331.51	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,000.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. ARTURO D. ALMADA Y CAMINO AL DATIL (PRIMER ETAPA) EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 1,180,000.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	10,000.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIAGONAL JUAREZ MANUEL DOBLADO-GUELATAO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 1,000,000.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	8,000.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. RAMON CORONA Y AV. AGUASCALIENTES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 1,130,000.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	5,000.00
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECTORES COMPRENDIDOS DE DIAGONAL JUAREZ Y AV. GUERRERO, BLVD. JULIO MARTINEZ BRACAMONTES ENTRE SONORA Y HERMOSILLO BLVD. CUAUHTEMOC ENTRE CAMPODONICO Y AV. MORELOS Y BLVD. NO REELECCION ENTRE AV. GALEANA Y VIAS DEL FERROCARRIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 690,000.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	6,000.00
REHABILITACIONES EN MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	\$ 566,462.89	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	8,000.00
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SECTOR COMPRENDIDO EN CALL NO REELECCION Y PEDRO MORENO ENTRE JIMENEZ Y BLVD. SOSA CHAVEZ EN NAVOJOA, SONORA	\$ 799,588.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	3,000.00
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE CALLES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION	\$ 180,960.00	SONORA	NAVOJOA	COL NUEVA GENERACION	1	OBRA	1,500.00
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JIMENEZ ENTRE PESQUEIRA Y RINCON EN NAVOJOA, SONORA	\$ 154,607.25	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	5,000.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. JACARANDAS ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EUCALIPTO EN NAVOJOA, SONORA	\$ 521,452.40	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	4,000.00
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN C. 5 DE MAYO ENTRE ALLENDE Y AV. GUERRERO CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. CONSTITUCION EN NAVOJOA, SONORA	\$ 412,049.11	SONORA	NAVOJOA	COL CONSTITUCION	1	OBRA	1,000.00
CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, SONORA	\$ 178,973.15	SONORA	NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BUARAJE	1	OBRA	100.00
CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE ETCHOHUAQUILA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 215,308.99	SONORA	NAVOJOA	ETCHOHUAQUILA	1	OBRA	100.00
CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA EN RAMADA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA TESIA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 34,312.80	SONORA	NAVOJOA	TIERRA BLANCA TESIA	1	OBRA	100.00
REHABILITACION (BACHEO) DE AV. VICAM ENTRE BLVD. LAS PILAS Y CALLE GUAYMAS EN NAVOJOA, SONORA	\$ 371,200.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	4,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS DENTRO DE LOS LOCALES QUE PERTENECEN A LA CONCENTRACION DE MEDIDORES 4 Y 5 DEL MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	\$ 1,099,799.75	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,000.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Montos que reciban, obra y acciones a realizar con el FAIS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Monto que reciban del FAIS

\$ 95,102,454.54

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACION			METAS		BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINALOA ENTRE ALEJO TOLEDO Y GARCIA MORALES Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	\$ 295,490.93	SONORA	NAVOJOA	COL JUAREZ	1	OBRA	100.00
REHABILITACION (BACHEO) DE CALLE PEDRO MORENO ENTRE BLVD. SOSA CHAVEZ Y AV. QUINTANA ROO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 478,189.65	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	3,000.00
REHABILITACION (BACHEO) EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHEMOC Y C. CLUB ROTARIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 988,189.65	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	5,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TEPEYAC EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 898,992.75	SONORA	NAVOJOA	COL TEPEYAC	1	OBRA	1,100.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 187 HASTA LA LOCALIDAD SIBACOBEN EN LA COMISARIA DE TESIA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 362,732.00	SONORA	NAVOJOA	TESIA	1	OBRA	600.00
BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. ALVARO OBREGON ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 77,422.50	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,800.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. SINALOA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 641,386.97	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,500.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. FRERSON EN NAVOJOA, SONORA	\$ 337,633.04	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,000.00
REHABILITACION DE AREAS DAÑADAS EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVOJOA, SONORA	\$ 579,933.16	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	4,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 725,069.02	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	800.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JACARANDAS DOS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 337,490.98	SONORA	NAVOJOA	COL JACARANDAS	1	OBRA	600.00
CONSTRUCCION DE PALAPAS EN PARQUE INFANTIL UBICADO EN BLVD. ALVARO OBREGON Y C. MARIANO ESCOBEDO EN NAVOJOA SONORA	\$ 580,000.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	4,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 696,635.22	SONORA	NAVOJOA	COL 16 DE SEPTIEMBRE	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA JUAREZ EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 556,164.78	SONORA	NAVOJOA	COL JUAREZ	1	OBRA	500.00
REHABILITACION (BACHEO) DE AV. ALLENDE ENTRE 5 DE MAYO Y CORREGIDORA Y C. 5 DE MAYO ENTRE ALLENDE Y AV. ALLENDE Y AV. GUERRERO EN NAVOJOA, SONORA	\$ 394,400.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,500.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. ROSARIO RUELAS EN NAVOJOA, SONORA	\$ 283,461.16	SONORA	NAVOJOA	COL ROSARIO RUELAS	1	OBRA	400.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. ALLENDE EN NAVOJOA, SONORA	\$ 404,652.84	SONORA	NAVOJOA	COL ALLENDE	1	OBRA	500.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 736,126.19	SONORA	NAVOJOA	LOS NACHUQUIS	1	OBRA	900.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 571,729.20	SONORA	NAVOJOA	RANCHO CAMARGO	1	OBRA	500.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 598,446.32	SONORA	NAVOJOA	SAN IGNACIO	1	OBRA	500.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 610,860.00	SONORA	NAVOJOA	CHINOTAHUECA	1	OBRA	800.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 586,507.48	SONORA	NAVOJOA	BUENA VISTA	1	OBRA	300.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Montos que reciban, obra y acciones a realizar con el FAIS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Monto que reciban del FAIS

\$ 95,102,454.54

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACION			METAS		BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 281,329.46	SONORA	NAVOJOA	TESIA	1	OBRA	400.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 952,073.94	SONORA	NAVOJOA	PUEBLO MAYO	1	OBRA	2,500.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN NAVOJOA, SONORA	\$ 739,903.49	SONORA	NAVOJOA	AGIABAMPO	1	OBRA	300.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, SONORA	\$ 369,558.43	SONORA	NAVOJOA	FUNDICION	1	OBRA	900.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, SONORA	\$ 519,017.71	SONORA	NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BUARAJE	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL SIFON EN NAVOJOA, SONORA	\$ 303,463.63	SONORA	NAVOJOA	EL SIFON	1	OBRA	200.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN AMARO NAVOJOA, SONORA	\$ 389,889.18	SONORA	NAVOJOA	JOAQUIN AMARO	1	OBRA	350.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA NAVOJOA, SONORA	\$ 253,367.57	SONORA	NAVOJOA	GABRIEL LEYVA	1	OBRA	100.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. ABETO EN NAVOJOA, SONORA.	\$ 652,178.45	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,500.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. TLAXCALA EN NAVOJOA, SONORA.	\$ 611,782.81	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,000.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. ARNULFO R. GOMEZ Y AV. CALIFORNIA EN NAVOJOA, SONORA.	\$ 675,261.67	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	20,000.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y C. GUELATAO EN NAVOJOA, SONORA	\$ 241,755.22	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,800.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y C. FERROCARRIL EN NAVOJOA	\$ 1,114,476.23	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,500.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 369,339.36	SONORA	NAVOJOA	BACABACHI	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. LOPEZ NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 744,260.64	SONORA	NAVOJOA	COL LOPEZ NOGALES	1	OBRA	1,500.00
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN NAVOJOA, SONORA	\$ 561,440.00	SONORA	NAVOJOA	BAHUISES	1	OBRA	500.00
REHABILITACION DE BACHEO EN AV. GUILLERMO CHAVEZ ENTRE TALAMANTE Y BLVD. LAS PILAS EN NAVOJOA, SONORA	\$ 643,800.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,300.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO (BACHEO) DE CIRCUITO ORQUIDEAS EN FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES EN NAVOJOA, SONORA	\$ 394,400.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,000.00
BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AV. HIDALGO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE GUELATAO EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	\$ 174,825.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	3,000.00
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CENTENARIO ENTRE NO REELECCION Y PESQUEIRA Y CALLEJON CENTENARIO ENTRE CALLE CENTENARIO Y MORELOS CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA REFORMA EN NAVOJOA SONORA.	\$ 437,843.13	SONORA	NAVOJOA	COL REFORMA	1	OBRA	1,500.00
BACHEO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA GUERRERO ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y C. GARCIA MORALES EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, SONORA	\$ 29,970.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,000.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. OBREGON Y CALLE GUELATAO EN NAVOJOA, SONORA	\$ 828,693.57	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	6,000.00
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	\$ 533,053.57	SONORA	NAVOJOA	COL 16 DE SEPTIEMBRE	1	OBRA	400.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Montos que reciban, obra y acciones a realizar con el FAIS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Monto que reciban del FAIS

\$ 95,102,454.54

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACION			METAS		BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MIRAVALLE EN NAVOJOA, SONORA.	\$ 1,018,856.00	SONORA	NAVOJOA	COL MIRAVALLE	1	OBRA	700.00
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE BACERAC ENTRE CALLE FUENTE MONTERCARLO Y CALLE RIO YAQUI EN LA COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA	\$ 257,844.21	SONORA	NAVOJOA	COL TEPEYAC	1	OBRA	120.00
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLEJON LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SONORA	\$ 579,036.10	SONORA	NAVOJOA	COL ARMANDO LOPEZ NOGALES	1	OBRA	200.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE CAPOHUIZA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA. SONORA	\$ 385,680.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	400.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$ 607,410.98	SONORA	NAVOJOA	LOS BUAYUMS	1	OBRA	2,500.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$ 113,127.84	SONORA	NAVOJOA	BACABACHI	1	OBRA	300.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA HASTA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 399,360.16	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	500.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 521,211.78	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	420.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA ALAMEDA HACIA LA LOCALIDAD DE ROSALES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 286,624.40	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,000.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COMISARIA DE MASIACA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 223,162.95	SONORA	NAVOJOA	MASIACA	1	OBRA	1,200.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 48,302.40	SONORA	NAVOJOA	SAN IGNACIO	1	OBRA	200.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS EN LA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 178,123.34	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,000.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO HACIA LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 188,184.48	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,500.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE GUAYMITAS HACIA LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA COMISARIA DE ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 232,415.28	SONORA	NAVOJOA	ROSALES	1	OBRA	2,500.00
LINEA DE MEDIA TENSION AEREA, SUBESTACION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONEXION A LA RED HIDRAULICA DE BARRIO CORRAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$ 949,820.07	SONORA	NAVOJOA	BARRIO CORRAL	1	OBRA	120.00
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES, CALLE SEXTA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, SONORA	\$ 304,930.74	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	200.00
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE TONICHI ENTRE ARIZPE Y HUATABAMPO EN LA COL. SOP EN NAVOJOA, SONORA	\$ 520,782.57	SONORA	NAVOJOA	COL SOP	1	OBRA	800.00
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE DOCTOR PALIZA ENTRE CALLE HUATABAMPO Y BAVISPE COLONIA INFONAVIT SONORA EN NAVOJOA SONORA	\$ 1,000,428.86	SONORA	NAVOJOA	INFONAVIT SONORA	1	OBRA	300.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. AGUSTIN MELGAR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2088 EN NAVOJOA, SONORA	\$ 306,863.07	SONORA	NAVOJOA	COL 16 DE SEPTIEMBRE	1	OBRA	200.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HASTA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 391,771.44	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	2,500.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 190 HACIA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ EN LA COMISARIA DE FUNDICION	\$ 270,693.54	SONORA	NAVOJOA	FUNDICION	1	OBRA	900.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 135 HACIA LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL DE MADRID, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA EN LA COMISARIA DE FUNDICION	\$ 64,842.84	SONORA	NAVOJOA	FUNDICION	1	OBRA	100.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA HACIA LA LOCALIDAD DE TETAPECHE EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 198,900.00	SONORA	NAVOJOA	TESIA	1	OBRA	250.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Montos que reciban, obra y acciones a realizar con el FAIS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Monto que reciban del FAIS

\$ 95,102,454.54

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACION			METAS		BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE MEZQUITAL DE TESIA EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 248,500.00	SONORA	NAVOJOA	TESIA	1	OBRA	250.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE TESIA HACIA LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 117,034.14	SONORA	NAVOJOA	TESIA	1	OBRA	200.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 332,437.44	SONORA	NAVOJOA	SAN IGNACIO	1	OBRA	840.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 204 EN NAVOJOA SONORA	\$ 639,418.89	SONORA	NAVOJOA	COL GUADALUPANA	1	OBRA	600.00
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COLONIA NUEVA GENERACION ZAP 1130 EN NAVOJOA, SONORA	\$ 696,206.38	SONORA	NAVOJOA	COL NUEVA GENERACION	1	OBRA	1,200.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1357	\$ 873,298.73	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	250.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE PUNTA DE LA LAGUNA HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 320,730.42	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	750.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE EL SIVIRAL HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 439,868.81	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	900.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA PUNTA DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 147,624.30	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	700.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 HACIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 627,757.31	SONORA	NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE	1	OBRA	900.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE EL SANEAL EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 29,626.40	SONORA	NAVOJOA	EL SANEAL	1	OBRA	300.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA FEDERAL No. 15 HASTA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 102,461.18	SONORA	NAVOJOA	GUADALUPE DE JUAREZ	1	OBRA	650.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HASTA LA LOCALIDAD DE LOS NACHQUIS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 226,686.62	SONORA	NAVOJOA	LOS NACHQUIS	1	OBRA	800.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE CHIHUAHUITA HACIA LA LOCALIDAD DE BEMELABAMPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 295,943.62	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,200.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO HACIA LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 297,026.36	SONORA	NAVOJOA	SAN IGNACIO	1	OBRA	260.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 1,127,094.71	SONORA	NAVOJOA	COL 16 DE SEPTIEMBRE	1	OBRA	400.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN AV. JIMENEZ ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA	\$ 10,397,117.43	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	15,000.00
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 1893 EN NAVOJOA, SONORA.	\$ 1,120,000.00	SONORA	NAVOJOA	COL GUADALUPANA	1	OBRA	300.00
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL ESTADIO COL DEPORTIVA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 8,085,115.68	SONORA	NAVOJOA	COL DEPORTIVA	1	OBRA	40,000.00
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN EL INVERNADERO COLONIA LOS NARANJOS EN NAVOJOA, SONORA	\$ 8,477,173.96	SONORA	NAVOJOA	LOS NARANJOS	1	OBRA	30,000.00
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA ZAP 1361	\$ 624,766.12	SONORA	NAVOJOA	SAN IGNACIO	1	OBRA	250.00
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN AV. POTAM COL. NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y 1925 EN NAVOJOA, SONORA	\$ 317,422.75	SONORA	NAVOJOA	COL. NUEVA GENERACION	1	OBRA	150.00
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE ETCHOHUAQUILA MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$ 258,245.00	SONORA	NAVOJOA	ETCHOHUAQUILA	1	OBRA	700.00
REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE MEZQUITE ENTRE C. GUASIMA Y C. 21 DE MARZO EN ZAP 10541 Y ZAP 10556 EN NAVOJOA, SONORA	\$ 830,000.00	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,500.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DENTRO DE LA VIVIENDA EN CALLE PROLONGACION OSTMIMURI Y CALLE JUAN DE DIOS TERAN EN LA COL. AMPLIACION 23 DE ABRIL EN NAVOJOA, SONORA	\$ 270,868.09	SONORA	NAVOJOA	COL AMPLIACION 23 DE ABRIL	1	OBRA	75.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Montos que reciban, obra y acciones a realizar con el FAIS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Monto que reciban del FAIS

\$ **95,102,454.54**

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACION			METAS		BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN AV. ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$ 346,304.12	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	100.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUADALUPANA ZAP 11465 EN NAVOJOA, SONORA	\$ 337,002.69	SONORA	NAVOJOA	COL GUADALUPANA	1	OBRA	100.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 474,627.71	SONORA	NAVOJOA	PUEBLO VIEJO	1	OBRA	4,900.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE EL CHIVUCU EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 439,664.40	SONORA	NAVOJOA	EL CHIVUCU	1	OBRA	500.00
REHABILITACION (BACHEO) A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. COCORIT, ZAP 1130 EN COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA, SONORA.	\$ 290,000.00	SONORA	NAVOJOA	COL 16 DE JUNIO	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE CALLE MANLIO FARIO BELTRONES HACIA LA LOCALIDAD DE EL EJIDO ANTONIO ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 307,948.07	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	100.00
REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE HUATABAMPO ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AV. JESUS GARCIA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 595,551.26	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	6,000.00
REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CLUB ACTIVO 20-30 ENTRE AV. JIMENEZ Y BLVD. CENTENARIO EN NAVOJOA, SONORA	\$ 623,641.02	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE AGUASCALIENTES Y PERIFERICO SUR EN NAVOJOA, SONORA	\$ 403,863.82	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	3,200.00
LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LABOR, LA PERITA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 5,994,729.99	SONORA	NAVOJOA	LA PERITA	1	OBRA	30,000.00
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VALLE BUEY EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 9,826,320.20	SONORA	NAVOJOA	VALLE BUEY	1	OBRA	40,000.00
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ ENTRE AV. TECORIPA Y AV. COCORIT, AV. TECORIPA ENTRE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ Y CON SEPTIMO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO Y CALLE MAXIMILIANO R LOPEZ EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 4,877,397.05	SONORA	NAVOJOA	COL NUEVA GENERACION	1	OBRA	3,000.00
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE (DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 2020 EN NAVOJOA, SONORA	\$ 2,325,003.18	SONORA	NAVOJOA	COL 16 DE SEPTIEMBRE	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS IBARRA EN LA COMISARIA DE MASIACA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 723,180.55	SONORA	NAVOJOA	MASIACA	1	OBRA	200.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO 176 EN LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA SONORA	\$ 286,656.59	SONORA	NAVOJOA	BACABACHI	1	OBRA	1,000.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 362 A LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, SONORA	\$ 249,216.74	SONORA	NAVOJOA	SAN IGNACIO	1	OBRA	800.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 A LA LOCALIDAD DE BASIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$ 563,370.24	SONORA	NAVOJOA	PUEBLO MAYO	1	OBRA	45.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO EN NAVOJOA, SONORA	\$ 270,857.58	SONORA	NAVOJOA	PUEBLO MAYO	1	OBRA	300.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CANTUA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 448,479.83	SONORA	NAVOJOA	BARRIO CANTUA	1	OBRA	140.00
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 275,357.82	SONORA	NAVOJOA	COL 16 DE JUNIO	1	OBRA	80.00
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 119,085.60	SONORA	NAVOJOA	BUENA VISTA	1	OBRA	150.00
LINEA DE ELECTRIFICACION EN POZO COMISARIA ROSALES MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 870,991.08	SONORA	NAVOJOA	ROSALES	1	OBRA	1,500.00

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Montos que reciban, obra y acciones a realizar con el FAIS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Monto que reciban del FAIS

\$ 95,102,454.54

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACION			METAS		BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD			
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DEL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DE EJIDO JOAQUIN AMARO EN LA COMISARIA DE FUNDICION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	\$ 568,480.21	SONORA	NAVOJOA	FUNDICION	1	OBRA	500.00
REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE CAJEME ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y JUAN DE LA BARRERA EN NAVOJOA, SONORA	\$ 429,115.12	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	5,000.00
REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN CALLE QUINTA Y AV. RIO HUMAYA EN COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$ 868,017.71	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	3,000.00
REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y AV. IMURIS EN LA COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, SONORA	\$ 1,075,324.80	SONORA	NAVOJOA	COL NUEVA GENERACION	1	OBRA	4,000.00
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE MEDIA TENSION AEREA PARA EL POZO DE TEACHIVE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 1,355,598.34	SONORA	NAVOJOA	TESIA	1	OBRA	300.00
REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ABASOLO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 433,503.46	SONORA	NAVOJOA	COL TIERRA BLANCA	1	OBRA	1,500.00
REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MANUEL DOBLADO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 528,212.77	SONORA	NAVOJOA	COL TIERRA BLANCA	1	OBRA	1,500.00
REHABILITACION DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. BRAVO Y CLUB ROTARIO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 491,142.85	SONORA	NAVOJOA	COL TIERRA BLANCA	1	OBRA	1,500.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLORES MAGON ENTRE AV. QUINTANA ROO Y ALLENDE EN LA COLONIA CONSTITUCION EN NAVOJOA, SONORA.	\$ 5,930,131.07	SONORA	NAVOJOA	COL CONSTITUCION	1	OBRA	500.00
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN BLVD. SONORA ENTE AV. COCORIT Y BLVD. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 2,743,027.12	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	10,000.00
PAVIMENTACION DE CALLEJON SEXTO ENTRE CALLE MARTIRES DEL RIO MUERTO, CALLE JOSE SANCHEZ ENTRE AV. COCORIT Y CALLEJON SEXTO, Y CALLE MATIRES DEL RIO MUERTO ENTRE AV. COCORIT Y CALLEJON SEXTO EN LA COL. NUEVA GENERACION	\$ 2,227,275.55	SONORA	NAVOJOA	COL NUEVA GENERACION	1	OBRA	800.00
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS HACIA LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 EN NAVOJOA, SONORA	\$ 616,746.48	SONORA	NAVOJOA	NACHUQUIS	1	OBRA	1,000.00
CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAS PILAS Y AV. CENTRAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$ 702,779.09	SONORA	NAVOJOA	NAVOJOA	1	OBRA	200.00