

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	Presupuesto / Analítico de proyecto	IMPORTE				Avance		Metas Reales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
			Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada		
								Cant.	U. Medida			
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION											
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
	ELECTRIFICACION URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
	VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
			\$0.00		\$0.00							
	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00							

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

LA TRESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA



EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA

ARQ. JESUS HECTOR PADILLA PEREZ

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
NADA QUE MANIFESTAR			

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	IMPORTE				Avance		Mercancías			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Análisis de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicos		Población Beneficiaria		
								Cant.	U. Medida			
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$8,388,821.67	\$0.00	\$7,590,691.22	\$798,130.45							
61414-135	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$460,209.22	\$0.00	\$460,209.22	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-136	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$564,182.68	\$0.00	\$564,182.68	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-137	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LA COL. JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA.	\$573,777.37	\$0.00	\$573,777.37	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-141	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$356,270.80	\$0.00	\$356,270.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-142	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$491,651.11	\$0.00	\$491,651.11	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	250.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-143	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$339,659.60	\$0.00	\$339,659.60	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	350.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-144	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN NAVOJOA, SONORA.	\$483,460.23	\$0.00	\$483,460.23	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-145	REHABILITACION DE CALLE LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$619,304.22	\$0.00	\$619,304.22	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	180.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-146	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL LOPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$509,654.05	\$0.00	\$509,654.05	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	5,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-153	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$27,445.60	\$0.00	\$21,956.48	\$5,489.12	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-154	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOJA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$41,168.40	\$0.00	\$32,934.72	\$8,233.68	80%	80%	OBRA	1.00	250.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-155	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 13 HACIA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$141,148.80	\$0.00	\$112,919.04	\$28,229.76	80%	80%	OBRA	1.00	320.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-156	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MASIACA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$48,029.80	\$0.00	\$38,423.84	\$9,605.96	80%	80%	OBRA	1.00	320.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$96,059.60	\$0.00	\$76,847.68	\$19,211.92	80%	80%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-158	REHABILITACION DE ACCESO DE CAMINO DESDE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS BARRA EN NAVOJOA, SONORA	\$184,673.60	\$0.00	\$131,738.88	\$52,934.72	80%	80%	OBRA	1.00	150.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-159	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN NAVOJOA, SONORA.	\$34,307.00	\$0.00	\$27,445.60	\$6,861.40	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-160	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BACABACHI HACIA EL SANEAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$34,307.00	\$0.00	\$27,445.60	\$6,861.40	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO
61414-161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA CARRETERA NO. 15 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$23,524.80	\$0.00	\$18,819.84	\$4,704.96	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	Presupuesto/ Análisis de proyecto	IMPORTE			Avance		Metas Reales			Origen del recurso	Modalidad de Ejecución	
			Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físico					
								Cont.	U. Medidas	Población Beneficiaria Cont.			U. Medidas
61414-162	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE EL BATAYACQUI EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$192,119.20	\$0.00	\$153,695.36	\$38,423.84	80%	80%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-163	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA HACIA LA CARRETERA NO. 15 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$41,168.40	\$0.00	\$32,934.72	\$8,233.68	80%	80%	OBRA	1.00	1,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-164	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$54,891.20	\$0.00	\$43,912.96	\$10,978.24	80%	80%	OBRA	1.00	250.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-165	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NACHUQUIS-PUNTA DE LA LAGUNA-RANCHO CAMARGO-EL SWIRAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$91,942.76	\$0.00	\$73,554.21	\$18,388.55	80%	80%	OBRA	1.00	180.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-166	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NACHUQUIS HACIA EL RECODO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$41,168.40	\$0.00	\$32,934.72	\$8,233.68	80%	80%	OBRA	1.00	180.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-167	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHIMOTAHUECA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$44,109.00	\$0.00	\$35,287.20	\$8,821.80	80%	80%	OBRA	1.00	350.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-168	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL-RIO MAYO-GUAYMITAS-ALAMEDA-ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$82,336.80	\$0.00	\$65,869.44	\$16,467.36	80%	80%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-169	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$34,307.00	\$0.00	\$27,445.60	\$6,861.40	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-170	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$43,912.96	\$0.00	\$35,130.37	\$8,782.59	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-171	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$39,796.12	\$0.00	\$31,836.90	\$7,959.22	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EL SIFON-BUARAJE VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$27,445.60	\$0.00	\$21,956.48	\$5,489.12	80%	80%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-173	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EL SIFON-EL JOAQUIN ANARJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$53,518.92	\$0.00	\$42,815.14	\$10,703.78	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA INTERNACIONAL-GUADALUPE DE JUAREZ EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$42,540.68	\$0.00	\$34,032.54	\$8,508.14	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-175	REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYPARIN EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$68,614.00	\$0.00	\$54,891.20	\$13,722.80	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 150 HACIA GUADALUPE DE JUAREZ EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$21,956.48	\$0.00	\$17,565.18	\$4,391.30	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-177	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$411,075.00	\$0.00	\$328,860.00	\$82,215.00	80%	80%	OBRA	1.00	320.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-178	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LOMA DEL REFUGIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$341,210.52	\$0.00	\$272,968.42	\$68,242.10	80%	80%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-179	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$367,784.03	\$0.00	\$294,227.23	\$73,556.80	80%	80%	OBRA	1.00	250.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA



MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra(s)	Presupuesto/ Análisis de proyecto	IMPORTE		Avance	Medas Fiscales		Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
			Presupuesto Modificado	Devengado		% Fisic.	% Financ.		
61414-180	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. DEPORTIVA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$556,747.75	\$0.00	\$445,398.21	\$111,349.54	80%	80%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-181	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SVIRAL HACIA RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$483,162.85	\$0.00	\$386,530.28	\$96,632.57	80%	80%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-182	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$340,180.12	\$0.00	\$272,144.10	\$68,036.02	80%	80%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$2,850,037.46	\$0.00	\$2,850,037.45	\$0.01				
61414-133	REHABILITACION DE RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. MINA ENTRE BLVD. NO REELECCION Y C. GARCIA MORALES EN COL. REFORMA NAVOJOA, SONORA	\$1,101,194.77	\$0.00	\$1,101,194.78	-\$0.01	100%	100%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-134	REHABILITACION DE RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. CAMPODONICO ENTRE BLVD. GUAYTEMOC Y AV. CAMPODONICO Y AV. LEONARDO MAGAÑA EN COL. DEPORTIVA NAVOJOA, SONORA	\$1,082,790.32	\$0.00	\$1,082,790.30	\$0.02	100%	100%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-140	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO INCLUIE: ATARJEIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. QUINTANA ROO ENTRE RINCON Y TOLEDO EN NAVOJOA, SONORA	\$456,187.90	\$0.00	\$456,187.90	\$0.00	100%	100%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-149	INTERCALACION DE POSTE DE 12 MTS. Y LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 3F, 3H, 13.2KVA PARA EL POZO DE LA LABOR TESSA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$209,864.47	\$0.00	\$209,864.47	\$0.00	100%	100%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$3,375,667.17	\$0.00	\$2,977,958.07	\$397,709.40				
61414-138	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE SOBARZO Y CRUZ GALVEZ COL. MODERNA	\$988,615.41	\$0.00	\$768,620.33	\$219,995.08	100%	100%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-139	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AGUSTIN MELGAR EN NAVOJOA, SONORA.	\$649,020.00	\$0.00	\$649,020.00	\$0.00	100%	100%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-151	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. ARTURO D. ALMADA ENTRE CAMINO AL DATIL Y C. IGNACIO PESQUEIRA EN NAVOJOA, SONORA.	\$889,246.14	\$0.00	\$889,246.14	\$0.00	100%	100%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-152	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE TALAMANTE ENTRE AV. MORELOS Y VIAS DEL FERROCARRIL EN NAVOJOA, SONORA	\$848,785.92	\$0.00	\$671,071.60	\$177,714.32	80%	80%	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
	ELECTRIFICACION URBANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
	TRABAJO DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$1,359,730.50	\$0.00	\$726,160.32	\$633,570.18				

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Nos. Otra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	Presupuesto / Analítico de proyecto	IMPORTE				Avance		Metas físicas			Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
			Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61414-147	REHABILITACION DE MUROS EN MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-148	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESC. PRIMARIA NISSAN EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,112,070.18	\$0.00	\$478,500.00	\$533,570.18	43%	43%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-183	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. MINA Y AV. CAMPODONICO EN NAVOJOA, SONORA.	\$91,060.32	\$0.00	\$91,060.32	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	120.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$15,974,257.10	\$0.00	\$14,144,847.06	\$1,829,410.04								

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

LA TESORERA MUNICIPAL
C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
AND. JESUS HECTOR PABILA XARE

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PÚBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
61414-133	REHABILITACION DE RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. MINA ENTRE BLVD. NO REELECCION Y C. GARCIA MORALES EN COL. REFORMA NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-134	REHABILITACION DE RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. CAMPODONICO ENTRE BLVD. CUAUHEMOC Y AV. CAMPODONICO Y AV. LEONARDO MAGAÑA EN COL. DEPORTIVA NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-135	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-136	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-137	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LA COL. JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-138	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE SOBARZO Y CRUZ GALVEZ COL. MODERNA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-139	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AGUSTIN MELGAR EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-140	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO INCLUIE: ATARJEA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. QUINTANA ROO ENTRE RINCON Y TOLEDO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-141	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-142	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-143	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-144	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-145	REHABILITACION DE CALLE LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-146	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL JOPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-147	REHABILITACION DE MUROS EN MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-148	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESC. PRIMARA NISSAN EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-149	INTERCALACION DE POSTE DE 12 MTS. Y LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 3F, 3H, 13.2KVA PARA EL POZO DE LA LABOR TESIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-151	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. ARTURO D. ALMADA ENTRE CAMINO AL DATIL Y C. IGNACIO PESQUEIRA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-152	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE TALAMANTE ENTRE AV. MORELOS Y VIAS DEL FERROCARRIL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-153	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-154	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-155	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 13 HACIA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-156	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MASIACA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-158	REHABILITACION DE ACCESO DE CAMINO DESDE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS IBARRA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA**

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACION	JUSTIFICACION
61414-159	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-160	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BACABACHI HACIA EL SANEAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA CARRETERA NO. 15 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-162	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE EL BATAYAQUI EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-163	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA HACIA LA CARRETERA NO. 15 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-164	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-165	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NACHUQUIS-PUNTA DE LA LAGUNA-RANCHO CAMARGO-EL SIVIRAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-166	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NACHUQUIS HACIA EL RECODO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-167	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-168	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL-RIO MAYO-GUAYMITAS-ALAMEDA-ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-169	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-170	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-171	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EL SIFON-BUARAJE VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-173	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EL SIFON-EJ. JOAQUIN AMARO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA INTERNACIONAL-GUADALUPE DE JUAREZ EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-175	REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYPARIN EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA,	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 190 HACIA GUADALUPE DE JUAREZ EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-177	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-178	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LOMA DEL REFUGIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-179	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-180	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. DEPORTIVA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-181	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL HACIA RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-182	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-183	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. MINA Y AV. CAMPODONICO EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO