

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION												
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$3,107,198.87	\$0.00	\$3,107,198.87	\$0.00								
61415-259	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" EN EJIDO LA ANIMAS PARA REFORZAR AL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD EN NAVOJOA SONORA	\$1,320,693.40	\$0.00	\$1,320,693.40	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	8,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-260	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE BLVD. SONORA Y FRANCISCO SARABIA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$377,964.54	\$0.00	\$377,964.54	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	60.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-261	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CABORCA ENTRE URES Y ARIZPE, Y CALLE ARIZPE ENTRE CABORCA Y VICAM COL. SOP, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$710,470.84	\$0.00	\$710,470.84	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-262	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y PLUTARCO ELIAS CALLE COL. TIERRA YLIBERTAD ZAP 10378, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$698,070.09	\$0.00	\$698,070.09	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	100.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$8,049,201.32	\$0.00	\$7,473,783.32	\$575,418.00								
61415-244	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE VALLE BUEY EN NAVOJOA, SONORA	\$325,549.96	\$0.00	\$325,549.96	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	70.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-245	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE SIBACOB EN NAVOJOA, SONORA	\$442,282.75	\$0.00	\$442,282.75	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	349.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-246	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES ZAP 11253 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$369,270.07	\$0.00	\$369,270.07	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-247	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS ZAP 11605 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$494,202.02	\$0.00	\$494,202.02	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-248	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CENTENARIO ENTRE CORREGIDORA Y CALLEJÓN EL DATIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$1,351,748.00	\$0.00	\$1,351,748.00	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	250.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-249	REHABILITACION DE BACHEO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN BLVD. SONORA ENTRE CALLEJON PRIMERO Y AV. POTAM EN LA COL SONORA EN NAVOJOA, SONORA	\$761,412.16	\$0.00	\$761,412.16	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	200.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-256	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTTAL NO. 157 HACIA LA COMISARIA DE MEZQUITAL DE TESIA EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$437,289.71	\$0.00	\$437,289.71	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	252.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-257	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 HACIA LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$566,756.72	\$0.00	\$566,756.72	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	984.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-258	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE NAVOMORA EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$586,975.08	\$0.00	\$586,975.08	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	40.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-264	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ALLENDE Y BLVD. CENTENARIO Y AV. ALLENDE ENTRE C. RICARDO FLORES MAGON Y ENTRADA CLINICA IMSS EN COL. CONSTITUCION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA,SONORA.	\$959,030.00	\$0.00	\$383,612.00	\$575,418.00	40%	40%	1	OBRA	3,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-276	REHABILITACION DE CALLES EN COL. JACARANDAS DOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$353,161.83	\$0.00	\$353,161.83	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-277	REHABILITACION DE CALLES EN COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$312,634.50	\$0.00	\$312,634.50	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-278	REHABILITACIÓN DE CALLES EN COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$511,728.78	\$0.00	\$511,728.78	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	800.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61415-279	REHABILITACION DE CALLES EN COL. LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$577,159.74	\$0.00	\$577,159.74	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	ELECTRIFICACION URBANA	\$2,965,271.73	\$0.00	\$2,965,271.73	\$0.00								
61415-239	ELECTRIFICACION PARA EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES PRINCIPALES EN ESCUELA PRIMERA NUEVA CREACION FUNDACION NISSAN CON CCT 26DPR1133B, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,036,429.48	\$0.00	\$1,036,429.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	550.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-240	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DENTRO DE LOS LOCALES DE LOS USUARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL (CONCENTRACIONES DE MEDIDORES 1,4, Y 5) EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,205,285.05	\$0.00	\$1,205,285.05	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	30,000.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-241	EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION AEREA 1F, 2H, 33K PARA ABASTECER POZO DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$111,921.96	\$0.00	\$111,921.96	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,244.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-242	EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION AEREA 1F, 2H, 33K PARA ABASTECER POZO DE BAHUISES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$247,871.48	\$0.00	\$247,871.48	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	1,234.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
61415-243	EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION AEREA 1F, 2H, 33K PARA ABASTECER POZO DE JOPOPACO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$363,763.76	\$0.00	\$363,763.76	\$0.00	100%	100%	1	OBRA	412.00	HAB	FAISMUN	ADJUDICACION DIRECTA
	VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
			\$0.00		\$0.00								
			\$0.00		\$0.00								
	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$14,121,671.92	\$0.00	\$13,546,253.92	\$575,418.00								

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61415 INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Fisico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELÍAS RETES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA



EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
URBANA Y ECOLOGIA

ARQ. JESUS HECTOR PADILLA YEPÍZ

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-239	ELECTRIFICACION PARA EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES PRINCIPALES EN ESCUELA PRIMERA NUEVA CREACION FUNDACION NISSAN CON CCT 26DPR1133B, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-240	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DENTRO DE LOS LOCALES DE LOS USUARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL (CONCENTRACIONES DE MEDIDORES 1,4, Y 5) EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-241	EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION AEREA 1F, 2H, 33K PARA ABASTECER POZO DE LOS BUAYUMS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-242	EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION AEREA 1F, 2H, 33K PARA ABASTECER POZO DE BAHUISES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-243	EQUIPAMIENTO DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION AEREA 1F, 2H, 33K PARA ABASTECER POZO DE JOPOPACO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-244	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE VALLE BUEY EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-245	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA CARRETERA NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE SIBACOB EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-246	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES ZAP 11253 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-247	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA BELTRONES DOS ZAP 11605 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-248	REHABILITACIÓN DE CRUCERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. CENTENARIO ENTRE CORREGIDORA Y CALLEJÓN EL DATIL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-249	REHABILITACION DE BACHEO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN BLVD. SONORA ENTRE CALLEJON PRIMERO Y AV. POTAM EN LA COL SONORA EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-256	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA COMISARIA DE MEZQUITAL DE TESIA EN LA COMISARIA DE TESIA, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-257	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 168 HACIA LA LOCALIDAD DE NACHUQUIS EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-258	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA NO. 15 HACIA LA LOCALIDAD DE NAVOMORA EN LA COMISARIA DE PUEBLO MAYO, EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-259	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" EN EJIDO LA ANIMAS PARA REFORZAR AL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-260	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE BLVD. SONORA Y FRANCISCO SARABIA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-261	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CABORCA ENTRE URES Y ARIZPE, Y CALLE ARIZPE ENTRE CABORCA Y VICAM COL. SOP, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-262	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE GUILLERMO PRIETO Y PLUTARCO ELIAS CALLE COL. TIERRA YUBERTAD ZAP 10378, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-264	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE AV. ALLENDE Y BLVD. CENTENARIO Y AV. ALLENDE ENTRE C. RICARDO FLORES MAGON Y ENTRADA CLINICA IMSS EN COL. CONSTITUCION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO

JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61415.- INFRAESTRUCTURA BASICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61415-276	REHABILITACION DE CALLES EN COL. JACARANDAS DOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-277	REHABILITACION DE CALLES EN COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-278	REHABILITACION DE CALLES EN COL. NUEVA GENERACION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO
61415-279	REHABILITACION DE CALLES EN COL. LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	CONCLUIDA Y OPERANDO

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
 Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	CONSTRUCCION Y REHAB. DE CALLES	\$10,072,220.34	\$0.00	\$9,792,298.03	\$279,922.31								
61414-135	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$460,209.22	\$0.00	\$460,209.22	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-136	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$564,182.68	\$0.00	\$564,182.68	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-137	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LA COL. JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA.	\$573,777.37	\$0.00	\$573,777.37	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-141	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$356,270.80	\$0.00	\$356,270.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-142	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$491,651.11	\$0.00	\$491,651.11	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	250.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-143	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$339,659.60	\$0.00	\$339,659.60	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	350.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-144	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN NAVOJOA, SONORA.	\$483,460.23	\$0.00	\$483,460.23	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-145	REHABILITACION DE CALLE LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$619,304.22	\$0.00	\$619,304.22	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	180.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-146	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL JOPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$509,654.05	\$0.00	\$509,654.05	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	5,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-153	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$27,445.60	\$0.00	\$27,445.60	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-154	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	\$41,168.40	\$0.00	\$41,168.40	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	250.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-155	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 13 HACIA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$141,148.80	\$0.00	\$141,148.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	320.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-156	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MASIACA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$48,029.80	\$0.00	\$48,029.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	320.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$96,059.60	\$0.00	\$96,059.60	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-158	REHABILITACION DE ACCESO DE CAMINO DESDE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS IBARRA EN NAVOJOA, SONORA.	\$164,673.60	\$0.00	\$164,673.60	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	150.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-159	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN NAVOJOA, SONORA.	\$34,307.00	\$0.00	\$34,307.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-160	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BACABACHI HACIA EL SANEAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$34,307.00	\$0.00	\$34,307.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
 Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Poblacion Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61414-161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA CARRETERA NO. 15 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$23,524.80	\$0.00	\$23,524.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-162	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE EL BATAYAQUI EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$192,119.20	\$0.00	\$192,119.20	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-163	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA HACIA LA CARRETERA NO. 15 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$41,168.40	\$0.00	\$41,168.40	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,800.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-164	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$54,891.20	\$0.00	\$54,891.20	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	250.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-165	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NACHUQUIS-PUNTA DE LA LAGUNA-RANCHO CAMARGO-EL SIVIRAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$91,942.76	\$0.00	\$91,942.76	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	180.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-166	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NACHUQUIS HACIA EL RECODO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$41,168.40	\$0.00	\$41,168.40	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	180.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-167	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$44,109.00	\$0.00	\$44,109.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	350.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-168	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL-RIO MAYO-GUAYMITAS-ALAMEDA-ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$82,336.80	\$0.00	\$82,336.80	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-169	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$34,307.00	\$0.00	\$34,307.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-170	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$43,912.96	\$0.00	\$43,912.96	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-171	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HACIA LA LOCALAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$39,796.12	\$0.00	\$39,796.12	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EL SIFON-BUARAJE VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$27,445.60	\$0.00	\$27,445.60	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-173	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EL SIFON-EJ. JOAQUIN AMARO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$53,518.92	\$0.00	\$53,518.92	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA INTERNACIONAL-GUADALUPE DE JUAREZ EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$42,540.68	\$0.00	\$42,540.68	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-175	REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYPARIN EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$68,614.00	\$0.00	\$68,614.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 190 HACIA GUADALUPE DE JUAREZ EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$21,956.48	\$0.00	\$21,956.48	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-177	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$411,075.00	\$0.00	\$411,075.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	320.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61414-178	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LOMA DEL REFUGIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$341,210.52	\$0.00	\$341,210.52	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	280.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-179	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$367,784.03	\$0.00	\$367,784.04	-\$0.01	100%	100%	OBRA	1.00	250.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-180	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. DEPORTIVA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$556,747.75	\$0.00	\$556,747.75	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-181	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL HACIA RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$483,162.85	\$0.00	\$483,162.85	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	220.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-182	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$340,180.12	\$0.00	\$340,180.12	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	550.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-189	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SOP EN NAVOJOA, SONORA	\$738,050.00	\$0.00	\$590,440.00	\$147,610.00	80%	80%	OBRA	1.00	600.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-200	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 167 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN NAVOJOA, SONORA	\$441,041.09	\$0.00	\$308,728.77	\$132,312.32	70%	70%	OBRA	1.00	500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-201	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE CHIVUCU EN NAVOJOA, SONORA	\$504,307.58	\$0.00	\$504,307.58	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$6,976,107.03	\$0.00	\$6,755,733.39	\$220,373.64								
61414-133	REHABILITACION DE RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. MINA ENTRE BLVD. NO REELECCION Y C. GARCIA MORALES EN COL. REFORMA NAVOJOA, SONORA	\$1,101,194.77	\$0.00	\$1,101,194.78	-\$0.01	100%	100%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-134	REHABILITACION DE RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. CAMPODONICO ENTRE BLVD. CUAUHEMOC Y AV. CAMPODONICO Y AV. LEONARDO MAGAÑA EN COL. DEPORTIVA NAVOJOA, SONORA	\$1,082,790.32	\$0.00	\$1,082,790.30	\$0.02	100%	100%	OBRA	1.00	180.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-140	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO INCLUIE: ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. QUINTANA ROO ENTRE RINCON Y TOLEDO EN NAVOJOA, SONORA	\$456,187.90	\$0.00	\$456,187.90	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-149	INTERCALACION DE POSTE DE 12 MTS. Y LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 3F, 3H, 13.2KVA PARA EL POZO DE LA LABOR TESIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	\$209,864.47	\$0.00	\$209,864.47	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	4,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-187	REHABILITACION EN RED DE ALCANTARILLADO EN C. RINCON ENTRE AV. MORELOS Y AV. MATAMOROS EN LA COL. REFORMA EN NAVOJOA SONORA	\$477,769.13	\$0.00	\$477,769.13	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-188	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (CONEXION DE COLECTOR DE 36") EN CALLE TALAMANTE ENTRE CALLEJON MURILLO Y AV. CHAVEZ EN COLONIA ROSALES EN NAVOJOA, SONORA	\$509,699.56	\$0.00	\$509,699.56	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Poblacion Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
61414-192	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JESUS LUJAN ENTRE BAVISPE Y HUATABAMPO EN NAVOJOA, SONORA.	\$646,636.93	\$0.00	\$646,636.93	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-193	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CALLE CAMOA ENTRE NACQZARIT Y GUAYMAS EN NAVOJOA, SONORA.	\$644,574.97	\$0.00	\$644,574.97	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-194	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CALLE POTAM ENTRE CAJEME Y AGUA PRIETA EN NAVOJOA, SONORA.	\$527,788.10	\$0.00	\$527,788.10	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-196	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVS DE 4" DE DIAMETRO Y REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA EN CALLE GARCIA MORALES ENTRE AV. GUERRERO Y AV. HIDALGO EN NAVOJOA, SONORA	\$252,936.84	\$0.00	\$252,936.84	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-198	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MINA ENTRE BLVD. NO REELECCION Y GARCIA MORALES EN NAVOJOA, SONORA	\$654,851.94	\$0.00	\$458,396.35	\$196,455.59	70%	70%	OBRA	1.00	1,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-199	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IMURIS ENTRE ARIZPE Y URES EN NAVOJOA, SONORA	\$411,812.10	\$0.00	\$387,894.06	\$23,918.04	94%	94%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$30,248,583.68	\$0.00	\$5,575,248.66	\$24,673,335.02								
61414-138	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE SOBARZO Y CRUZ GALVEZ COL. MODERNA	\$988,615.41	\$0.00	\$768,620.33	\$219,995.08	100%	100%	OBRA	1.00	3,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-139	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AGUSTIN MELGAR EN NAVOJOA, SONORA.	\$649,020.00	\$0.00	\$649,020.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	1,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-151	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. ARTURO D. ALMADA ENTRE CAMINO AL DATIL Y C. IGNACIO PESQUEIRA EN NAVOJOA, SONORA.	\$889,246.14	\$0.00	\$889,246.14	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	5,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-152	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE TALAMANTE ENTRE AV. MORELOS Y VIAS DEL FERROCARRIL EN NAVOJOA, SONORA	\$848,785.92	\$0.00	\$848,785.92	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	300.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-186	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIAGONAL JUAREZ ENTRE AV. HIDALGO-C. GARCIA MORALES EN NAVOJOA, SONORA	\$1,211,396.21	\$0.00	\$969,116.97	\$242,279.24	80%	80%	OBRA	1.00	3,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-190	REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: SAN IGNACIO COHUIRIMPO-EL SIVIRAL KM 0+000 AL KM 2+000, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA	\$15,504,000.00	\$0.00	\$814,203.65	\$14,689,796.35	5%	5%	OBRA	1.00	20,000.00	HAB.	CAMINOS ARTESANALES	ADJUDICACION DIRECTA
61414-191	REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: CARRETERA INTERNACIONAL FEDERAL MEXICO 15-EL SANEAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+300, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA	\$10,077,600.00	\$0.00	\$556,335.65	\$9,521,264.35	5%	5%	OBRA	1.00	20,000.00	HAB.	CAMINOS ARTESANALES	ADJUDICACION DIRECTA
61414-195	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. MANUEL DOBLADO ENTRE NO REELECCION Y TOLEDO EN NAVOJOA, SONORA	\$79,920.00	\$0.00	\$79,920.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	2,000.00	HAB.	RAMO 23 REPUVE	ADJUDICACION DIRECTA

MUNICIPIO DE NAVOJOA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026



Clave y nombre de la partida: 61414 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

No. Obra	Nombre y Ubicación de la(s) obra (s)	IMPORTE				Avance		Metas Reales				Origen del Recurso	Modalidad de Ejecución
		Presupuesto / Analítico de proyecto	Presupuesto Modificado	Devengado	Por Devengar	% Físico	% Financ.	Físicas		Población Beneficiada			
								Cant.	U. Medida	Cant.	U. Medida		
	PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
	ELECTRIFICACION URBANA	\$322,602.40	\$0.00	\$322,602.40	\$0.00								
61414-184	INTERCALACION DE POSTE DE 12 MTS LINEA DE MEDIA TENSION AREA 3F, 3H 13.2K PARA EL POZO EN LOS NARANJOS (VIVERO) EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$189,357.70	\$0.00	\$189,357.70	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	15,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-185	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 3F, 3H, 13.2KV PARA EL POZO DE VALLE BUEY EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$133,244.70	\$0.00	\$133,244.70	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	10,000.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$1,934,177.85	\$0.00	\$1,415,509.44	\$518,668.41								
61414-147	REHABILITACION DE MUROS EN MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	700.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-148	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN ESC. PRIMARA NISSAN EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$1,112,070.18	\$0.00	\$938,070.18	\$174,000.00	85%	85%	OBRA	1.00	2,500.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-183	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. MINA Y AV. CAMPODONICO EN NAVOJOA, SONORA.	\$91,060.32	\$0.00	\$91,060.32	\$0.00	100%	100%	OBRA	1.00	120.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
61414-197	REHABILITACIONES EN ALBERGUE CAARI AL LEIYA UBICADO EN AV. CRUZ GALVEZ Y C. REFORMA EN COL. ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	\$574,447.35	\$0.00	\$229,778.94	\$344,668.41	40%	40%	OBRA	1.00	200.00	HAB.	RECURSO DIRECTO	ADJUDICACION DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00								
		\$49,553,691.30	\$0.00	\$23,861,391.92	\$25,692,299.38								

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE ALBERTO ELIAS RETES

LA TESORERA MUNICIPAL

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA



SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

ABD. JESUS HECTOR PADILLA YEBE

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61414-133	REHABILITACION DE RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. MINA ENTRE BLVD. NO REELECCION Y C. GARCIA MORALES EN COL. REFORMA NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-134	REHABILITACION DE RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. CAMPODONICO ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC Y AV. CAMPODONICO Y AV. LEONARDO MAGAÑA EN COL. DEPORTIVA NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-135	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-136	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-137	REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LA COL. JUAREZ EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-138	REHABILITACION DE CRUCERO DE CONCRETO EN JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE SOBARZO Y CRUZ GALVEZ COL. MODERNA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-139	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE GUAYMAS ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y AGUSTIN MELGAR EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-140	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO INCLUIE: ATARJEIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN AV. QUINTANA ROO ENTRE RINCON Y TOLEDO EN NAVOJOA. SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-141	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-142	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DEL PADRE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-143	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-144	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS NACHUQUIS EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-145	REHABILITACION DE CALLE LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-146	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL JOPO HACIA LA LOCALIDAD DE EL RECODO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-147	REHABILITACION DE MUROS EN MERCADO MUNICIPAL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-148	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESC. PRIMARA NISSAN EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-149	INTERCALACION DE POSTE DE 12 MTS. Y LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 3F, 3H. 13.2KVA PARA EL POZO DE LA LABOR TESIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-151	REHABILITACION (BACHEO) EN BLVD. ARTURO D. ALMADA ENTRE CAMINO AL DATIL Y C. IGNACIO PESQUEIRA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-152	REHABILITACION (BACHEO) EN CALLE TALAMANTE ENTRE AV. MORELOS Y VIAS DEL FERROCARRIL EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-153	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TESIA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-154	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-155	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 13 HACIA LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-156	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MASIACA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-157	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE HUEBAMPO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61414-158	REHABILITACION DE ACCESO DE CAMINO DESDE MASIACA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS IBARRA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-159	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BACABACHI EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-160	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE BACABACHI HACIA EL SANEAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-161	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA CARRETERA NO. 15 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-162	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SANEAL HACIA LA LOCALIDAD DE EL BATAYAQUI EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-163	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE SINAHUIZA HACIA LA CARRETERA NO. 15 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-164	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-165	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NACHUQUIS-PUNTA DE LA LAGUNA-RANCHO CAMARGO-EL SIVIRAL EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-166	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO NACHUQUIS HACIA EL RECODO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-167	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 147 HACIA LA LOCALIDAD DE CHINOTAHUECA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-168	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL-RIO MAYO-GUAYMITAS-ALAMEDA-ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-169	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-170	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-171	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIFON HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL BUARAJE EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-172	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EL SIFON-BUARAJE VIEJO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-173	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EL SIFON-EJ. JOAQUIN AMARO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-174	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO CARRETERA INTERNACIONAL- GUADALUPE DE JUAREZ EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-175	REHABILITACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE GUADALUPE DE JUAREZ Y SAN JOSE GUAYPARIN EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA,	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-176	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 190 HACIA GUADALUPE DE JUAREZ EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-177	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BAHUISES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-178	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LOMA DEL REFUGIO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-179	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-180	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. DEPORTIVA EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-181	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL HACIA RANCHO CAMARGO EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-182	REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO

**JUSTIFICACIONES AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
61414.- MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA**

MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.

PERIODO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ANEXO 12

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
61414-183	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. MINA Y AV. CAMPODONICO EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-186	CONSTRUCCION DE CRUCERO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIAGONAL JUAREZ ENTRE AV. HIDALGO-C. GARCIA MORALES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-187	REHABILITACION EN RED DE ALCANTARILLADO EN C. HINCUN ENTRE AV. MORELOS Y AV. MATAMOROS EN LA COL. REFORMA EN NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-188	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO (CONEXION DE COLECTOR DE 36") EN CALLE TALAMANTE ENTRE CALLEJON MURILLO Y AV. CHAVEZ EN COLONIA ROSALES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-189	REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA SOP EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-192	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JESUS LUJAN ENTRE BAVISPE Y HUATABAMPO EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-193	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CALLE CAMOJA ENTRE NACCOZARIT Y GUAYMAS EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-194	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CALLE POTAM ENTRE CAJEME Y AGUA PRIETA EN NAVOJOA, SONORA.	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-196	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVS DE 4" DE DIAMETRO Y REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA EN CALLE GARCIA MORALES ENTRE AV. GUERRERO Y AV. HIDALGO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-197	REHABILITACIONES EN ALBERGUE CAARI AL LEIYA UBICADO EN AV. CRUZ GALVEZ Y C. REFORMA EN COL. ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-198	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MINA ENTRE BLVD. NO REELECCION Y GARCIA MORALES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-199	REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IMURIS ENTRE ARIZPE Y URES EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-200	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 167 HACIA LA LOCALIDAD DE LOS BUAYUMS EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-184	INTERCALACION DE POSTE DE 12 MTS LINEA DE MEDIA TENSION AREA 3F, 3H 13.2K PARA EL POZO EN LOS NARANJOS (VIVERO) EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-185	LINEA DE MEDIA TENSION AEREA 3F, 3H, 13.2KV PARA EL POZO DE VALLE BUEY EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-190	REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: SAN IGNACIO COHUIRIMPO-EL SIVIRAL KM 0+000 AL KM 2+000, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-191	REHABILITACION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO: CARRETERA INTERNACIONAL FEDERAL MEXICO 15-EL SANEAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+300, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE NAVOJOA, ESTADO DE SONORA	NAVOJOA	OBRA EN PROCESO
61414-195	REHABILITACION (BACHEO) EN AV. MANUEL DOBLADO ENTRE NO REELECCION Y TOLEDO EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO
61414-201	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ESTATAL NO. 157 HACIA LA LOCALIDAD DE CHIVUCU EN NAVOJOA, SONORA	NAVOJOA	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO