

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

O.P.12

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

| No. de Obra | Rubro, nombre y ubicación de las obras | Presupuesto Analítico de Proyectos | Presupuesto modificado | Ejercido Acumulado | Por Ejercer | Avance Acumulado al Trimestre | | Metas Reales | | | | Origen de Recurso | Modalidad de Ejecución |
|---------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | % Físico | % Financ. | Físicas | | Pob. Benef. | | | |
| | | | | | | | | Cant. | U. Medida | U. Medida | Cant. | | |
| 61201-361 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 32.60x16.63 MTS. EN CONALEP PLANTEL NAVOJOA EN EL PARQUE INDUSTRIAL, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 364,940.00 | | 364,336.86 | 603.14 | 90% | 99.83% | 1 | obra | ALUMNOS | 730 | 70% cecop 12% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-362 | REHABILITACIÓN DE ANDADORES CON PISO DE CONCRETO PULIDO E INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN COBACH PLANTEL NAVOJOA EN LA COLONIA JUAREZ, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 278,658.00 | | 278,147.16 | 510.84 | 90% | 99.82% | 1 | obra | ALUMNOS | 2000 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-363 | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DE MASIACA, COMISARÍA DE MASIACA. | \$ 276,926.00 | | 276,842.03 | 83.97 | 100% | 99.97% | 1 | obra | PERSONAS | 800 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-364 | REHABILITACIÓN DE GRADAS, BACKSTOP Y DUGOUTS EN ESTADIO DE BEISBOL EN EL SANEAL, COMISARÍA DE BACABACHI. | \$ 52,290.00 | | 52,238.58 | 51.42 | 100% | 99.90% | 1 | obra | PERSONAS | 460 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-365 | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A.R. EN RANCHO CAMARGO, COMISARÍA DE SAN IGNACIO. | \$ 105,806.00 | | 105,629.14 | 176.86 | 100% | 99.83% | 1 | obra | PERSONAS | 130 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-366 | REHABILITACIÓN DE PRESBITERIO EN IGLESIA CATÓLICA NATIVIDAD DEL SEÑOR EN EL SANEAL, COMISARÍA DE BACABACHI. | \$ 129,192.00 | | 128,982.30 | 209.70 | 100% | 99.84% | 1 | obra | PERSONAS | 360 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-367 | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN TEJABAN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 37 EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 42,170.00 | | 42,101.89 | 68.11 | 100% | 99.84% | 1 | obra | ALUMNOS | 180 | 70% cecop 0% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-368 | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA CATEQUESIS EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EVANGELIO COMPLETO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 180,926.00 | | 180,688.44 | 237.56 | 100% | 99.87% | 1 | obra | PERSONAS | 270 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-369 | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE TEMPORAL "CAARI AL LEIYA-CASA FELIZ" DEL SISTEMA DIF NAVOJOA EN LA COLONIA ROSALES, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 260,737.00 | | 260,365.01 | 371.99 | 100% | 99.86% | 1 | obra | PERSONAS | 60 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-370 | REHABILITACIÓN DE BASES TIPO Y ESCULTURAS METÁLICAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE NAVOJOA, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 127,744.00 | | 127,517.61 | 226.39 | 70% | 99.82% | 1 | obra | PERSONAS | 50000 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-371 | APLANADO EN PLAFÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS EN ACCESOS DE IGLESIA CATÓLICA DE LA SANTA CRUZ EN TEACHIVE, COMISARÍA DE MASIACA. | \$ 81,436.00 | | 81,329.14 | 106.86 | 100% | 99.87% | 1 | obra | PERSONAS | 280 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-372 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN SACRISTÍA Y CAMPANARIO EN IGLESIA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN BASIABAMPO, COMISARÍA DE PUEBLO MAYO. | \$ 123,817.00 | | 123,631.56 | 185.44 | 90% | 99.85% | 1 | obra | PERSONAS | 95 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-373 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN IGNACIO, COMISARÍA DE SAN IGNACIO. | \$ 103,314.00 | | 103,129.17 | 184.83 | 100% | 99.82% | 1 | obra | PERSONAS | 130 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|---------------------|-----------------|------|--------|-----------|------|----------|---------------|------------------------------------|-------------|
| 61201-374 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PUEBLO VIEJO, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 151,449.00 | | 151,194.57 | 254.43 | 100% | 99.83% | 1 | obra | PERSONAS | 100 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-375 | CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA JESUS DE LA MISERICORDIA EN EL DÁTIL, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 335,537.00 | | 334,995.53 | 541.47 | 90% | 99.84% | 1 | obra | PERSONAS | 260 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-376 | CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA MISIÓN DE FE PENTECOSTÉS A.R. EL GRAN YO SOY EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 294,457.00 | | 293,940.94 | 516.06 | 90% | 99.82% | 1 | obra | PERSONAS | 430 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-377 | CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN CENTRO DE USOS MÚLTIPLES DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 283,601.00 | | 283,191.64 | 409.36 | 100% | 99.86% | 1 | obra | PERSONAS | 500 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-378 | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA CATEQUESIS EN IGLESIA CATÓLICA LA SAGRADA FAMILIA EN LA COLONIA TIERRA BLANCA, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 312,847.00 | | 312,362.15 | 484.85 | 100% | 99.85% | 1 | obra | PERSONAS | 420 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-379 | CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 10.00x6.00 MTS. CON CUBIERTA DE LÁMINA Y PISO DE CONCRETO PULIDO EN IGLESIA CATÓLICA SANTA LUCÍA EN LA LAGUNA DE TESIA, COMISARÍA DE TESIA. | \$ 165,472.00 | | 165,175.11 | 296.89 | 100% | 99.82% | 1 | obra | PERSONAS | 286 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-380 | CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN METÁLICO DE 10.00x12.00 MTS. CON CUBIERTA DE LÁMINA EN JARDÍN DE NIÑOS CARLOS PELLICER EN MASIACA, COMISARÍA DE MASIACA. | \$ 237,073.00 | | 236,668.89 | 404.11 | 100% | 99.83% | 1 | obra | ALUMNOS | 105 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-381 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA DE 14.87x30.30 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA CLUB CÁMARA JUNIOR EN LA COLONIA SONORA, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 275,097.00 | | 274,652.21 | 444.79 | 100% | 99.84% | 1 | obra | ALUMNOS | 427 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-382 | CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA CON DALA PERIMETRAL Y SOBLETECHO EN IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CAPOHUIZA, COMISARÍA DE ROSALES. | \$ 100,938.00 | | 100,760.55 | 177.45 | 95% | 99.82% | 1 | obra | PERSONAS | 300 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-383 | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y BANQUETA EN IGLESIA CATÓLICA DIVINA PROVIDENCIA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 94,338.00 | | 94,188.69 | 149.31 | 100% | 99.84% | 1 | obra | PERSONAS | 500 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-384 | REHABILITACIÓN DE ATRIO DE IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN LA COLONIA HIDALGO, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 313,094.00 | | 312,598.82 | 495.18 | 95% | 99.84% | 1 | obra | PERSONAS | 5200 | 70% cecop 15% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-385 | REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE BAÑO PÚBLICO EN PARQUE DE LA COLONIA MOCUZARIT, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 96,150.00 | | 96,008.66 | 141.34 | 100% | 99.85% | 1 | obra | PERSONAS | 450 | 70% cecop 10% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| 61201-386 | REHABILITACIÓN DE SALONES PARA ESTUDIO BÍBLICO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA A.R. EN LA COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD NAVOJOA. | \$ 228,142.77 | | 227,796.70 | 346.07 | 70% | 99.85% | 1 | obra | PERSONAS | 380 | 70% cecop 13% comun 15% ayto | Admón. Dir. |
| TOTAL | | 5,016,151.77 | | 5,008,473.35 | 7,678.42 | | | 26 | | | 64,853 | | |

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.A.E. MARIA TERESITA YESCAS ENRIQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ CERVANTES
DIRECTORA DE CMCOP