

PROGRAMA: Convenio de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas para Programas Regionales 2015.

NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO INC IVA	SALDO E/ AUTORIZADO Y CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE POR EJERCER	COMPAÑIA CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	AVANCES	
									FINAN.	FIS.
61414-011	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 37 UNIDADES DE BEBEDEROS-BAÑOS DE ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS EN NAVOJOA	12,713,997.41	12,624,164.63	89,832.78	7,178,660.46	5,445,504.17	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MIGUEL A. OSUNA PEREZ	57%	80%
61414-035	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 37 UNIDADES DE BEBEDEROS-BAÑOS DE ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS EN NAVOJOA	223,052.59	222,857.70	194.89	176,057.59	46,800.11	GPB CONSULTORES, S.C.	ING. RAFAEL GIL UREÑA (RESIDENTE DE LA EMPRESA)	79%	80%
TOTALES:		12,937,050.00	12,847,022.33	90,027.67	7,354,718.05	5,492,304.28				