

PROGRAMA: Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas para Contingencias Económicas "Contingencias Economicas 2015"

NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO INC IVA	SALDO E/ AUTORIZADO Y CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE POR EJERCER	COMPAÑÍA CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	AVANCES	
									FINAN.	FIS.
61414-030	PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	29,453,275.86	29,448,516.71	4,759.15	29,448,516.73	-0.02	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.	ING. DANIEL A. CRUZ TORRES	100%	100%
61414-034	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SON.	516,724.14	500,185.64	16,538.50	150,055.69	350,129.95	GRUPO GUIMEL, S.A. DE C.V.	ING. RAFAEL GIL UREÑA (RESIDENTE DE LA EMPRESA)	30%	30%
TOTALES:		29,970,000.00	29,948,702.35	21,297.65	29,598,572.42	350,129.93				