

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			EMPRESA CONTRATISTA	SUPERVISOR	AVANCES		
		TOTAL	FISM	FEDERAL	RECURSOS EJERCIDOS			RECURSOS POR EJERCER					FINANC.	FISICO	
6 0 0 0	INVERSIÓN PÚBLICA														
6200	RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO Y CONVENIDO CON EL ESTADO														
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION														
61415-004	GASTOS INDIRECTOS DEL FISM	700,000.00	700,000.00	0.00	367,223.23	367,223.23	0.00	332,776.77	332,776.77	0.00	MUNICIPIO DE NAV.		52%		
61415-005	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA COMISARIA DE FUNDICION, MPIO DE NAVOJOA, SON.	285,012.00	285,012.00	0.00	285,012.00	285,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS MANTO, S.A. DE C.V.	ING. GAUDENCIO RAMOS MONTEON	100%		
61415-006	REHAB. DE DRENAJE EN LA COLONIA SONORA EN NAVOJOA, SONORA.	108,607.48	108,607.48	0.00	108,607.48	108,607.48	0.00	0.00	0.00	0.00	FEDERICO SOLORIO VALENZUELA	ING. DANIEL A. CRUZ TORRES	100%		
61415-007	REHAB. DE VARIAS CALLES DE TERRACERIAS EN LAS COLS. AMPL. BELTRONES, BELTRONES Y TEPEYAC EN NAVOJOA, SON.	812,000.00	812,000.00	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. FRANCISCO ECHEVERIA GUTIERREZ	100%		
61415-008	REHAB. CALLES DE TERRACERIAS EN LAS COLS. NUEVA GENERACION Y 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA, SON.	812,000.00	812,000.00	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCTORA SIVIRAL, S.A. DE C.V.	ING. FRANCISCO ECHEVERIA GUTIERREZ	100%		
61415-009	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIAS EN LAS COLS. TIERRA Y LIBERTAD Y ARMANDO LOPEZ NOGALES EN NAVOJOA, SON.	812,000.00	812,000.00	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. FRANCISCO ECHEVERIA GUTIERREZ	100%		
61415-010	REHAB. DE CALLES DE TERRACERIA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA COMISARIA DE BACABACHI EN NAVOJOA, SON.	285,012.00	285,012.00	0.00	285,012.00	285,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS MANTO, S.A. DE C.V.	ING. GAUDENCIO RAMOS MONTEON	100%		
61415-011	ALCANTARILLA PARA DRENAJE PLUVIAL EN PERIFERICO SUR Y VIAS DEL FERROCARRIL EN NAVOJOA, SONORA.	1,154,000.00	1,154,000.00	0.00	1,153,903.17	1,153,903.17	0.00	96.83	96.83	0.00	CONSTRUCTORA SIVIRAL, S.A. DE C.V.	ING. ENRIQUE VERDUGO MADRID	99%	100%	
61415-012	OBRAS DIVERSAS DE ELECTRIFICACION EN ZAP 1145 DE LA COL. TETANCHOPO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. (SECTORES I, II Y III)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,966,686.82	1,966,686.82	0.00	33,313.18	33,313.18	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. DANIEL A. CRUZ TORRES	98%		
61415-013	REHAB. DE TERRACERIAS EN PUEBLO MAYO (ZAP 1037 Y 1075)	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCTORA SIVIRAL, S.A. DE C.V.	ING. ENRIQUE VERDUGO MADRID	100%	100%	
61415-014	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE DE 12" EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO E/ CALLES G.MO. CHAVEZ Y C. MINA EN NAVOJOA	681,582.78	681,582.78	0.00	681,582.78	681,582.78	0.00	0.00	0.00	0.00	FEDERICO SOLORIO VALENZUELA	ING. DANIEL A. CRUZ TORRES	100%		
61415-015	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4",6" Y 10" EN CALLEJON DE PUEBLO VIEJO E/ G.MO. CHAVEZ Y C. MINA EN NAVOJOA, SON.	657,793.58	657,793.58	0.00	657,793.58	657,793.58	0.00	0.00	0.00	0.00	RIGOBERTO JIMENEZ OCHOA	ING. DANIEL A. CRUZ TORRES	100%		
61415-016	OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS DE NAVOJOA. (CUARTO DORMITORIO EN COL. 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 1516)., EN NAVOJOA, SON.	806,451.60	806,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	806,451.60	806,451.60	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	25%	

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			EMPRESA CONTRATISTA	SUPERVISOR	AVANCES	
		TOTAL	FISM	FEDERAL	RECURSOS EJERCIDOS			RECURSOS POR EJERCER					FINANC.	FISICO
61415-017	OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS DE NAVOJOA. (CUARTO DORMITORIO EN COL. 16 DE SEPTIEMBRE ZAP 1516; COL. 16 DE JUNIO, COL. NUEVA GENERACION ZAP 1130, COL. TEPEYAC ZAP 111 Y TETANCHOPO ZAP 1324 Y JACARANDAS II ZAP 1291, EN NAVOJOA, SON.	806,451.60	806,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	806,451.60	806,451.60	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	25%
61415-018	OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS DE NAVOJOA. (CUARTO DORMITORIO EN SAN IGNACIO ZAP 1361, EN NAVOJOA, SON.	645,161.28	645,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	645,161.28	645,161.28	0.00	MARCELO MARTINEZ BOJORQUEZ	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	20%
61415-020	OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS DE NAVOJOA. (CUARTO DORMITORIO EN COL. LOPEZ NOGALES ZAP 1427 Y COL. AMPL. BELTRONES ZAP 161-A, EN NAVOJOA, SON.	645,161.28	645,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	645,161.28	645,161.28	0.00	PROMOCIONES TESIA, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	20%
61415-021	OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS DE NAVOJOA. (CUARTO DORMITORIO EN COL. TEPEYAC ZAP 1111 Y COL. TIERRA Y LIBERTAD ZAP 108-A, EN NAVOJOA, SON.	645,161.28	645,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	645,161.28	645,161.28	0.00	CIA. CONSTRUCTORA PERICUES, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	20%
61415-022	OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDA EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS DE NAVOJOA. (CUARTO DORMITORIO EN COL. JACARANDAS II ZAP. 1412 Y COL. TIERRA Y LIBERTAD ZAP 108-A, EN NAVOJOA, SON.	806,451.60	806,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	806,451.60	806,451.60	0.00	CIA. CONSTRUCTORA PERICUES, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	20%
61415-023	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTEBAN BACA CALDERON E/ C. YAVAROS Y C. MARTIRES DEL RIO MUERTO EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE EN NAVOJOA (ZAP 1516 ORIENTE)	785,641.48	785,641.48	0.00	0.00	0.00	0.00	785,641.48	785,641.48	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	10%
61415-024	AMPLIACION RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COL. TIERRA BLANCA EN NAVOJOA (ZAP 1357 PONIENTE)	810,238.57	810,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	810,238.57	810,238.57	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	0%
61415-025	OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO), EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS DE NAVOJOA, EN ZAP: AGEB 1501, COL. NUEVA GENERACION	645,161.28	645,161.28	0.00	645,161.27	645,161.27	0.00	0.01	0.01	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	100%	100%
61415-026	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN LA C. FCO. I. MADERO EN NAVOJOA	619,119.78	619,119.78	0.00	619,119.75	619,119.75	0.00	0.03	0.03	0.00	GRUPO GUIMEL, S.A. DE C.V.	ING. DANIEL A. CRUZ TORRES	100%	
61415-027	AMPLIACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE 24" EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN NAVOJOA	2,028,384.04	2,028,384.04	0.00	2,023,551.50	2,023,551.50	0.00	4,832.54	4,832.54	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. DANIEL A. CRUZ TORRES	99%	
61415-028	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR SAN IGNACIO (ZAP) 1145	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XXI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	100%	

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			EMPRESA CONTRATISTA	SUPERVISOR	AVANCES	
		TOTAL	FISM	FEDERAL	RECURSOS EJERCIDOS			RECURSOS POR EJERCER					FINANC.	FISICO
61415-029	"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. RIO BALSAS, AV. RIO PANUCO, CION. RIO PANUCO E/ CALLES SETPTIMA Y OCTAVA; AV. RIO GRIJALVA E/ SEXTA Y SEPTIMA; Y CALLE SEXTA E/ CION. RIO PANUCO Y AV. RIO GRIJALVA, EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA."(ZAP:1427 SECTOR ORIENTE) I	810,890.99	810,890.99	0.00	0.00	0.00	0.00	810,890.99	810,890.99	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	10%
61415-030	"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. RIO GRIJALVA E/ CALLES SEPTIMA Y ONCEAVA; CALLE OCTAVA E/ AV. RIO FUERTE Y AV. RIO GRIJALVA, EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA." (ZAP: 147A SECTOR ORIENTE) II	811,098.77	811,098.77	0.00	0.00	0.00	0.00	811,098.77	811,098.77	0.00	CIA. CONSTRUCTORA PERICUES, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	30%
61415-031	"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CION. RIO GRIJALVA E/ CALLE OCTAVA Y DECIMA Y AV. RIO FUERTE E/ CALLE OCTAVA Y ONCEAVA, EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA." (ZAP: 147A SECTOR ORIENTE) III	812,730.80	812,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	812,730.80	812,730.80	0.00	PROMOCIONES TESIA, S.A. DE C.V.	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	0%
61415-032	"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CION. RIO FUERTE Y AV. RIO USUMACINTA E/ CALLE NOVENA Y ONCEAVA; Y CALLE NOVENA E/ AV. RIO USUMACINTA Y AV. RIO FUERTE, EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA." (ZAP: 147A SECTOR ORIENTE) IV.	812,984.12	812,984.12	0.00	0.00	0.00	0.00	812,984.12	812,984.12	0.00	MARCELO MARTINEZ BOJORQUEZ	SIN ASIGNAR SUPERVISOR	0%	0%
61415-033	MANTENIMIENTO DE AREA PAVIMENTADA EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS UBICADA EN ZAP URBANA DE NAVOJOA.	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XXI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. ENRIQUE VERDUGO MADRID	100%	100%
61415-039	REHAB. TERRACERIAS EN COL. GUADALUPANA (ZAP 1465)	479,921.86	479,921.86	0.00	479,921.86	479,921.86	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUTIERRA Y CANALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	ING. ENRIQUE VERDUGO MADRID	100%	100%
61415-040	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. TEPEYAC EN ZAP: AGEB 1111 EN NAVOJOA	600,500.00	600,500.00	0.00	600,500.00	600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	100%	100%
61415-041	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BUENAVISTA EN ZAP AGEB 1056 EN NAVOJOA	600,500.00	600,500.00	0.00	600,500.00	600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROMOCIONES TESIA, S. A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	100%	100%
61415-042	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN HACIENDA VIEJA ZAP AGEB 1361	600,500.00	600,500.00	0.00	600,500.00	600,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CIA. CONSTRUCTORA PERICUES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	100%	100%
61415-049	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "MANUEL FERRA MARTINEZ" EN LA COL. TEPEYAC EN NAVOJOA, SONORA.	354,532.25	354,532.25	0.00	343,374.14	343,374.14	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	RIGOBERTO JIMENEZ OCHOA	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	97%	100%

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			EMPRESA CONTRATISTA	SUPERVISOR	AVANCES	
		TOTAL	FISM	FEDERAL	RECURSOS EJERCIDOS			RECURSOS POR EJERCER					FINANC.	FISICO
61415-050	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. "PLUTARCO ELIAS CALLES" EN LA COL. MOCUZARIT EN NAVOJOA, SONORA.	354,532.25	354,532.25	0.00	343,374.14	343,374.14	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	GRUPO GUIMEL, DE S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	97%	100%
61415-051	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. " ADOLFO LOPEZ MATEOS", EN LA COL. TIERRA BLANCA EN NAVOJOA, SONORA.	354,532.25	354,532.25	0.00	343,374.14	343,374.14	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	FEDERICO SOLORIO VALENZUELA	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	97%	100%
61415-052	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA " RAMON MOROYOQUI GIL", EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD, EN NAVOJOA, SONORA.	354,532.25	354,532.25	0.00	343,374.14	343,374.14	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	RAFAEL PEREZ ARCE	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	97%	100%
61415-053	MANTENIMIENTO DE DREN NAVOJOA A LA ALTURA DE ZAP 1145 EN NAVOJOA, SONORA.	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. FRANCISCO ECHEVERIA GUTIERREZ	100%	100%
61415-054	OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO), EN DIFERENTES SECTORES EN ZAP: AGEB 161A, COL. AMPL. BELTRONES	645,161.28	645,161.28	0.00	645,161.28	645,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCTORA PERICUES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	100%	100%
61415-055	OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO), EN DIFERENTES SECTORES EN ZAP: AGEB 147A, COL. AMPL. LOPEZ NOGALES	645,161.28	645,161.28	0.00	645,161.28	645,161.28	0.00	0.00	0.00	0.00	PROMOCIONES TESIA, S. A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	100%	100%
61415-056	OBRAS DIVERSAS DE VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO), EN DIFERENTES SECTORES EN ZAP: AGEB 1605 COL. BELTRONES II	564,516.12	564,516.12	0.00	564,516.12	564,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	MARCELO MARTINEZ BOJORQUEZ	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	100%	100%
61415-061	REHAB. DE CALLES PAVIMENTADAS EN DIFERENTES SECTORES DE COLONIAS EN NAVOJOA (ZAP AGEB 0556,01427, 1516 Y 1501).	709,058.90	709,058.90	0.00	709,058.90	709,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	EGV SERI INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	ING. ENRIQUE VERDUGO MADRID	100%	100%
61415-069	REHAB. DE ALUMBRADO EN BLV D. CENTENARIO E/ AV. MORELOS Y PERIFERICO EN ZAP 1145 EN NAVOJOA, SONORA.	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	2,021,495.07	2,021,495.07	0.00	3,504.93	3,504.93	0.00	TESIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. VICTOR M. ULLOA HIGUERA	99%	
61415-034	RECURSOS PENDIENTES POR ASIGNAR	7,879,602.25	7,879,602.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,879,602.25	7,879,602.25	0.00				
	SUBTOTAL OBRAS FISM:	38,377,147.00	38,377,147.00	0.00	20,879,964.65	20,879,964.65	0.00	17,497,182.35	17,497,182.35	0.00				
	APORTACION PARA OBRAS DEL HABITAT:													
61415-019	APORTACION MUNICIPAL PARA PAVIMENTACION DE AV. SEGUNDA E/ LAZARO CARDENAS Y USUMACINTA EN LA COL. FRANCISCO VILLA, TIERRA Y LIBERTAD, JACARANDAS II, LOPEZ NOGALES, GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA. (POLIGONO 26042102)	532,990.06	532,990.06	0.00	0.00	0.00	0.00	532,990.06	532,990.06	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	0%	
61415-059	APORTACION MUNICIPAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE AV. SEGUNDA E/ LAZARO CARDENAS Y USUMACINTA EN LA COL. FRANCISCO VILLA, TIERRA Y LIBERTAD, JACARANDAS II, LOPEZ NOGALES, GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA. (POLIGONO 26042102)	384,259.54	384,259.54	0.00	0.00	0.00	0.00	384,259.54	384,259.54	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	0%	

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			EMPRESA CONTRATISTA	SUPERVISOR	AVANCES	
		TOTAL	FISM	FEDERAL	RECURSOS EJERCIDOS			RECURSOS POR EJERCER					FINANC.	FISICO
61415-060	APORTACION MUNICIPAL PARA RED DE AGUA POTABLE DE AV. SEGUNDA E/ LAZARO CARDENAS Y USUMACINTA EN LA COL. FRANCISCO VILLA, TIERRA Y LIBERTAD, JACARANDAS II, LOPEZ NOGALES, GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA. (POLIGONO 26042102)	201,121.93	201,121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	201,121.93	201,121.93	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	0%	
61415-062	APORTACION MUNICIPAL PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. SEGUNDA E/ LAZARO CARDENAS Y USUMACINTA EN LA COL. FRANCISCO VILLA, TIERRA Y LIBERTAD, JACARANDAS II, LOPEZ NOGALES, GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA. (POLIGONO 26042102)	799,768.96	799,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	799,768.96	799,768.96	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	0%	
61415-063	APORTACION MUNICIPAL PARA SEÑALIZACION VIAL DE AV. SEGUNDA E/ LAZARO CARDENAS Y USUMACINTA EN LA COL. FRANCISCO VILLA, TIERRA Y LIBERTAD, JACARANDAS II, LOPEZ NOGALES, GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA. (POLIGONO 26042102)	128,624.14	128,624.14	0.00	0.00	0.00	0.00	128,624.14	128,624.14	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	0%	
61415-074	APORTACION MUNICIPAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AV. SEGUNDA E/ LAZARO CARDENAS Y USUMACINTA EN LA COL. FRANCISCO VILLA, TIERRA Y LIBERTAD, JACARANDAS II, LOPEZ NOGALES, GUADALUPANA EN NAVOJOA, SONORA. (POLIGONO 26042102)	738,649.37	738,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00	738,649.37	738,649.37	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	0%	
	SUBTOTAL OBRA HABITAT/FISM 019:	2,785,414.00	2,785,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,414.00	2,785,414.00	0.00			0%	
61415-057	APORTACION MUNICIPAL PARA PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE AV. EUCALIPTO E/ JULIO MARTINEZ B. Y CANAL DE LAS PILAS EN LA COL. AVIACION, MOCUZARIT, ALLENDE, MIRAVALLE, PUEBLO NUEVO) POLIGONO 26042101 EN	822,666.39	822,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	822,666.39	822,666.39	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	0%	
61415-071	APORTACION MUNICIPAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE AV. EUCALIPTO E/ JULIO MARTINEZ B. Y CANAL DE LAS PILAS EN LA COL. AVIACION, MOCUZARIT, ALLENDE, MIRAVALLE, PUEBLO NUEVO) POLIGONO 26042101 EN NAVOJOA, SONORA.	521,348.80	521,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	521,348.80	521,348.80	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	0%	
61415-072	APORTACION MUNICIPAL PARA RED DE AGUA POTABLE DE AV. EUCALIPTO E/ JULIO MARTINEZ B. Y CANAL DE LAS PILAS EN LA COL. AVIACION, MOCUZARIT, ALLENDE, MIRAVALLE, PUEBLO NUEVO) POLIGONO 26042101 EN NAVOJOA, SONORA.	289,819.49	289,819.49	0.00	0.00	0.00	0.00	289,819.49	289,819.49	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	0%	
61415-073	APORTACION MUNICIPAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AV. EUCALIPTO E/ JULIO MARTINEZ B. Y CANAL DE LAS PILAS EN LA COL. AVIACION, MOCUZARIT, ALLENDE, MIRAVALLE, PUEBLO NUEVO) POLIGONO 26042101 EN NAVOJOA, SONORA.	830,493.32	830,493.32	0.00	0.00	0.00	0.00	830,493.32	830,493.32	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	0%	

PARTIDA	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			ESTRUCTURA FINANCIERA			EMPRESA CONTRATISTA	SUPERVISOR	AVANCES	
		TOTAL	FISM	FEDERAL	RECURSOS EJERCIDOS			RECURSOS POR EJERCER					FINANC.	FISICO
	SUBTOTAL OBRA HABITAT/FISM 057:	2,464,328.00	2,464,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,328.00	2,464,328.00	0.00				
61415-064	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE EUCALIPTO EN LA COL. ALLENDE	164,882.00	164,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,882.00	164,882.00	0.00			0%	
	SUBTOTAL OBRA HABITAT/FISM 064:	164,882.00	164,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,882.00	164,882.00	0.00				
61415-065	CONST. Y ADECUACION DE FACHADA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN C. EUCALIPTO DE LA COL. ALLENDE	266,000.00	266,000.00	0.00	259,040.86	259,040.86	0.00	6,959.14	6,959.14	0.00	IBLOP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	97%	100%
	SUBTOTAL OBRA HABITAT/FISM 065:	266,000.00	266,000.00	0.00	259,040.86	259,040.86	0.00	6,959.14	6,959.14	0.00				
61415-066	SUMINISTRO DE CALENTADOR SOLAR PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL. ALLENDE	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00			0%	
	SUBTOTAL OBRA HABITAT/FISM 066:	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00				
61415-067	CONST. DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	1,334,250.00	1,334,250.00	0.00	563,140.40	563,140.40	0.00	771,109.60	771,109.60	0.00	GIBHER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ING. JULIO CESAR RAMIREZ FLORES	42%	
	SUBTOTAL OBRA HABITAT/FISM 067:	1,334,250.00	1,334,250.00	0.00	563,140.40	563,140.40	0.00	771,109.60	771,109.60	0.00				
61415-068	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	171,319.00	171,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,319.00	171,319.00	0.00			0%	
	SUBTOTAL OBRA HABITAT/FISM 068:	171,319.00	171,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,319.00	171,319.00	0.00				
	TOTALES:	45,567,340.00	45,567,340.00	0.00	21,702,145.91	21,702,145.91	0.00	23,865,194.09	23,865,194.09	0.00				

23,679,174.18
 -1,977,028.27
 693,348.88
 93,679.39
 190,000.00
 1,000,000.00
 1,977,028.27
 0.00