

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Área Financiera							Área Físico			Observaciones		
								Ciclo Seguro	Presupuesto						Modificado	Reasignado (Múltiplos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
SCM161010040746	Construcción De Plaza 5 De Mayo (Plaza Principal)	C-01137/0042	Sonora	Navojos	Navojos	Urbano	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA	Urbanización	En Ejecución	2016	29,549,302	29,444,260	29,444,260	\$4,722,130	\$4,722,130	\$4,722,130	\$4,722,130	50.00	00	Metros Cuadrados	70,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: M - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SCM161010040747	Construcción De Plaza Del Canal (Acceso Sur Navojos)	C-01137/0043	Sonora	Navojos	Navojos	Urbano	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA	Urbanización	En Ejecución	2016	23,213,819	23,178,467	23,178,467	\$1,589,233	\$1,589,233	\$1,589,233	\$1,589,233	50.00	00	Metros Cuadrados	70,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: M - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SCM161010040749	Construcción De Plaza Del Palco Monumental	C-01137/0044	Sonora	Navojos	Navojos	Urbano	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA	Urbanización	En Ejecución	2016	24,015,789	23,971,615	23,971,615	\$1,985,808	\$1,985,808	\$1,985,808	\$1,985,808	50.00	00	Metros Cuadrados	70,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: M - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SCM161010040752	Construcción De Corredor Escultórico Río Mayo (Acceso Norte Navojos)	C-01137/0045	Sonora	Navojos	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	25,721,090	25,658,158	25,658,158	\$2,829,079	\$2,829,079	\$2,829,079	\$2,829,079	50.00	00	Metros Cuadrados	70,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: M - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SCM161020040821	Construcción De Sistema De Riego Por Goteo En La Unidad Deportiva Péguin Estrada, Situada En Calle Lázaro Cárdenas Salida A Alamos, En La Colonia 16 De Julio	C-01136/0003	Sonora	Navojos	Navojos	Urbano	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIEDR (CECOF)	Deporte	En Ejecución	2016	21,440,000	21,421,940	2830,940	00	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	6,500	0.00	0.00	Financiera: AL 30 DE JUNIO DE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-024 / Físico: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADSCRIBCIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SCM161020040833	Construcción De Quinceo En La Comunidad De Pueblo Mayo	C-01136/0016	Sonora	Navojos	Pueblo Mayo	Urbano	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIEDR (CECOF)	Urbanización	En Ejecución	2016	2460,000	2454,940	2227,470	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	1,250	0.00	0.00	Financiera: AL 30 DE JUNIO DE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-024 / Físico: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADSCRIBCIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SCM161020040843	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Comunidad De Capobuiza	C-01136/0021	Sonora	Navojos	Capobuiza	Rural	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIEDR (CECOF)	Urbanización	En Ejecución	2016	2400,000	2395,600	2197,800	00	00	00	00	0.00	00	Luminaria	500	0.00	0.00	Financiera: AL 30 DE JUNIO DE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-024 / Físico: ESTA POR INICIAR EL PROCESO DE ADSCRIBCIÓN DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SCM161020040845	Construcción De Alumbrado Público Sobre El Blvd Central En La Localidad De San Ignacio Cahuatimp	C-01136/0022	Sonora	Navojos	Cahuatimp	Rural	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SIEDR (CECOF)	Urbanización	En Ejecución	2016	21,500,000	21,483,500	2741,750	00	00	00	00	0.00	00	Luminaria	200	0.00	0.00	Financiera: AL 30 DE JUNIO DE HA RECIBIDO EL 50% DEL RECURSO DEL OFICIO DE AUTORIZACION SH-NC-16-024 / Físico: POR ADSCRIBCIÓN / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SCM1610200473507	Construcción De Plaza Del Palco Monumental-4205	61416-045	Sonora	Navojos	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	23,971,615	23,971,615	21,985,808	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	70,000	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SCM1610200475285	Construcción De Corredor Escultórico Río Mayo (Acceso Norte Navojos)-4206	61416-047	Sonora	Navojos	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	25,658,158	25,658,158	22,829,079	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	70,000	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
SCM1610200475305	Construcción De Plaza 5 De Mayo (Plaza Principal)-4204	61416-049	Sonora	Navojos	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	29,444,260	29,549,302	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	70,000	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
SCM1610200475900	Construcción De Plaza Del Canal (Acceso Sur Navojos)-4203	61416-043	Sonora	Navojos	Cobertura municipal		Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	23,178,467	23,178,467	21,589,233	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	70,000	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

PRELIMINAR