


NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	BENEFICIARIOS	ÁREA	PROGRAMA QUE FINANCIA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN
INSTALACION DE ALUMBRADO PARA TEJABAN EN E.P. JOSE MA. MORELOS Y PAVON DE PUEBLO NUEVO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	1287	400 M2	CECOP AYUNTAMIENTO COMUNIDAD	\$25,567.78

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS
<p>Dirección de Ubicación:</p> 	<p>INSTALACIÓN DE 4 REFLECTORES TIPO HALCON QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN CON CABLE CAL 12, TUBO GALV. S/R DE 1/2", CONECTOR S/R DE 1/2", COPLÉ GALV. S/R" DE 1/2", CAJA GALV. 4X4 CON TAPA. ADEMÁS, INSTALACIÓN DE GABINETE 30 X 25 X 15 CMS, NEMA 3R CON CENTRO DE CARGA QO2, INTERRUPTOR 2 X 15 AMP, ZAPATA, TUBO GALV. S/R DE 3/4", CONECTOR WP DE 3/4".</p>

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA	
<p style="text-align: center;">ANTES</p> <p style="text-align: center;">Fecha Fotografía: 18 ENERO 2016</p> 	<p style="text-align: center;">DESPUÉS</p> <p style="text-align: center;">Fecha Fotografía: 26 ENERO 2016</p> 