



NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	BENEFICIARIOS	ÁREA	PROGRAMA QUE FINANCIA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN
CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO DE 17.00 X 15.00 MTS CON CUBIERTA DE LAMINA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO DE SAN IGNACIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	818	255 M2	CECOP AYUNTAMIENTO COMUNIDAD	\$278,128.51

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS
<p>Dirección de Ubicación:</p> <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">SAN IGNACIO COHUIRIMPO</p> 	<p>CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN DE 17.00 X 15.00 MTS CON CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA R-72 EN CAL. 26, CON POLIN DE 10 MT 12 EN COLUMNAS Y TRABES, POLIN 6 MT 14 PARA SOPORTE DE LAMINA. ZAPATAS DE 1.50 X 1.50 X 0.20 MTS ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 Y DADO DE 40 X 40 CMS ARMADO CON VARILLA DE 3/8" , COLOCACION DE PLACA METALICA PARA RECIBIR COLUMNA . PINTURA ESMALTE EN TODA LA ESTRUCTURA METALICA.</p>

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA	
<p style="text-align: center;">ANTES</p> <p style="text-align: center;">Fecha Fotografía: 11 ENERO 2016</p> 	<p style="text-align: center;">DESPUÉS</p> <p style="text-align: center;">Fecha Fotografía: 16 FEBRERO 2016</p> 