


NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	BENEFICIARIOS	ÁREA	PROGRAMA QUE FINANCIA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN
INSTALACION DE PLAFOND MODULADO Y LAMPARAS LED EN IGLESIA DIOS ES AMOR DE LA COLONIA DEPORTIVA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	450	117 M2	CECOP AYUNTAMIENTO COMUNIDAD	\$97,996.52

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS
<p><b>Dirección de Ubicación:</b></p> 	<p>INSTALACION DE PLAFON MODULADO MARCA AMSTRONG DE 0.61 X 0.61 CON SUSPENSION ESMALTADA A BASE DE ANGULO , TE PRINCIPAL 3.66, SECUNDARIA DE 1.22 Y 0.61 ESMALTADOS, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO FIJADO CON ANCLAS. COLOCACION DE 10 LAMPARAS LED DE 40 WATTS PARA EMPOTRAR.</p>

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA	
<p><b>ANTES</b> Fecha Fotografía: 11 ENERO 2016</p> 	<p><b>DESPUÉS</b> Fecha Fotografía: 26 ENERO 2016</p> 