

NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	BENEFICIARIOS	ÁREA	PROGRAMA QUE FINANCIA	MONTO TOTAL DE INVERSIÓN
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION EN IGLESIA GENTIL DE CRISTO EN LA COLONIA BELTRONES	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	306	154.90 M2	CECOP AYUNTAMIENTO COMUNIDAD	\$277,949.24

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN Y COMENTARIOS
<p>Dirección de Ubicación:</p> 	<p>CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR CONCRETO 210 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS A.S. TRABE DE CONCRETO DE 25 X 50 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 3 VARILLAS DE 3/4" ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 23 CM CONCRETO F'c=210 KG/CM2, APLANADO TERMINADO FLOTEADO EN MUROS INTERIORES E IMPERMEABILIZACION DE LOSA A BASE DE ELASTOMERICO 3A.</p>

FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA	
<p style="text-align: center;">ANTES</p> <p style="text-align: center;">Fecha Fotografía: 18 ENERO 2016</p> 	<p style="text-align: center;">DESPUÉS</p> <p style="text-align: center;">Fecha Fotografía: 01 MARZO 2016</p> 